

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 6**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado o años anteriores) | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|---|-----|------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 01 | | | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900,000.00 | 4,676,946.90 | 9,576,946.90 | 0.00 | 3,352,730.94 | 3,352,730.94 | 0.00 | 3,352,730.94 | 6,224,215.96 |
| 11 | 0051 | | CONSTRUCCION ACERAS,CONTENESOBADENES (COLINA II) | 1 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 11 | 0052 | | CONSTRUCCION DE BADENES BARRIO (PLATA I) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0053 | | CONSTRUCCION, REMOZAMIENTO ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES LUGARES (VILLA ALTG.) | 0 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 11 | 0054 | | CONSTRUCCION DE BADENES (DIF. CALLES V.A) | 0 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 11 | 0055 | | CONSTRUCCION DE ACERAS O CONTENES (BO.QUJA QUIETA) | 1 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 11 | 0056 | | CONSTRUCCION DE ACERAS,CONTENES O BADENES (BO.SAGRACIO DIAZ) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0057 | | Construccion de Aceras y Contenes Sector (Hormigo) | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,269,783.36 | 1,269,783.36 | 0.00 | 870,784.20 | 870,784.20 | 0.00 | 870,784.20 | 398,999.16 |
| 11 | 0058 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTORES (TORRE Y VILLA NUEVA) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,849,571.00 | 1,849,571.00 | 0.00 | 924,354.20 | 924,354.20 | 0.00 | 924,354.20 | 925,216.80 |
| 11 | 0059 | | SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (AV DUARTE) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 11 | 0060 | | TERMINACION CONSTRUCCION ACERASA Y CONTENES DESDE C/P. BILLINI-DELICIAS (AV DUARTE) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,592.54 | 557,592.54 | 0.00 | 557,592.54 | 557,592.54 | 0.00 | 557,592.54 | 0.00 |
| | | | Proyecto 02 | | | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 1,860,000.24 | 4,510,000.24 | 0.00 | 982,240.23 | 982,240.23 | 0.00 | 982,240.23 | 3,527,760.01 |
| 11 | 0051 | | REPARACION DE ACERAS, CONTENES O BADENES (VISTA HERMOZA) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0052 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINO VECINALES | 0 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 278,000.00 |
| 11 | 0053 | | EMBELLECIMIENTO EN AV.DUARTE (DESDE EL BO. DUARTE AL SAN FCC.) | 0 | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 11 | 0054 | | BACHEOS EN DIFERENTES SECTORES (VILLA ALTAGRACIA) | 0 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 11 | 0055 | | REMOZAMIENTO PUENTE MAJUANA SECTORES (SAGRARIO DIAZ - COLINAS 3) | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.24 | 160,000.24 | 0.00 | 150,240.23 | 150,240.23 | 0.00 | 150,240.23 | 9,760.01 |
| 11 | 0056 | | CONSTRUCCION ACERASY CONTENES (EL EDEN) | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 11 | 0057 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SAN MIGUEL 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 640,000.00 |
| | | | Proyecto 03 | | | 5,262,589.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262,589.26 | 0.00 | 5,262,589.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,262,589.26 |
| 11 | 0051 | | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE CANCHA (PARAISO II) | 1 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 11 | 0052 | | 2DA. ETAPA CONSTRUCCION DE CANCHA (EL SILENCIO /COLINA IV) | 1 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 6**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 11 | 0053 | | CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO SECTOR (SAN FCO. DETRAS DE LA FUNERARIA MCPAL) | 0 | | 2,462,589.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,589.26 | 0.00 | 2,462,589.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,462,589.26 |
| | | | Proyecto 04 | | | 3,825,040.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,825,040.33 | 0.00 | 3,825,040.33 | 0.00 | 1,148,108.69 | 1,148,108.69 | 0.00 | 1,148,108.69 | 2,676,931.64 |
| 11 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE LA CANCHA SECTOR (QUIJA QUIETA RESP. 30 MARZO) | 0 | | 676,931.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,931.64 | 0.00 | 676,931.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 676,931.64 |
| 11 | 0052 | | REMOZAMIENTO DE CANCHA (LAS DELICIA, CALLE LAS DELICIA DETRAS DEL PARQUE) | 0 | | 1,148,108.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148,108.69 | 0.00 | 1,148,108.69 | 0.00 | 1,148,108.69 | 1,148,108.69 | 0.00 | 1,148,108.69 | 0.00 |
| 11 | 0053 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DEPORTIVAS (DIF. SECTORES VILLA ALTG) | 0 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| | | | Proyecto 05 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 11 | 0051 | | CONSTRUCCION AREA VERDE Y RECREATIVA (LOS MULTIS STO. CENT.) | 1 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| | | | Proyecto 06 | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 54,862.50 | 54,862.50 | 0.00 | 54,862.50 | 1,945,137.50 |
| 11 | 0051 | | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES Y PLAZAS (VILLA ALT) | 0 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 54,862.50 | 54,862.50 | 0.00 | 54,862.50 | 1,945,137.50 |
| | | | Proyecto 07 | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 11 | 0051 | | APORTE CONSTRUCCION RAMPA Y REP. DE VEHICULO (ASODIVA) | 1 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | | Proyecto 08 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 11 | 0051 | | 2DA ETAPA REMOZAMIENTO CENTRO COMUNAL SECTOR (HORMIGO) | 1 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| | | | Proyecto 22 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0051 | | 1RA. ETAPA REMOZAMIENTO DE CAÑADAS (SECTOR INVI CEA) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | Proyecto 24 | | | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 134,510.06 | 134,510.06 | 0.00 | 134,510.06 | 2,265,489.94 |
| 11 | 0051 | | CONSTRUCCION POZO FILTRANTE (FLOR DE LIZ I) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0052 | | CONSTRUCCION POZO FILTANTE (BRISA DEL PINO) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0053 | | APORTE CANALIZACION DE AGUA POTABLE SECTOR (ALTG.ARRIBA) | 1 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 11 | 0054 | | CONSTRUCCION POZO FILTANTE (BO. DUARTE) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11 | 0056 | | CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE.DISTRIBUCION DE LAS AGUAS (BARRIO INVI-CEA) | 1 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 134,510.06 | 134,510.06 | 0.00 | 134,510.06 | 365,489.94 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 23,437,629.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,437,629.59 | 6,536,947.14 | 29,974,576.73 | 0.00 | 5,672,452.42 | 5,672,452.42 | 0.00 | 5,672,452.42 | 24,302,124.31 |

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 3 | 6**

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--------------|-----|------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas - Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

