

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7056**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,582.55	3,953,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,582.55
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,582.55	3,953,582.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953,582.55
02				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
02	0051			RECONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LA PULLITA	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO EL PALMITO	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
04				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
04	0051			REMOSAMIENTO CANCHA BALONCESTO BARTOLOME	X	2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
05				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
05	0051			CONSTRUCCION PLAZOLETA LOS PINOS	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0051			TARJA BOSQUE EL PALMITO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			618,814.00	0.00	0.00	0.00	618,814.00	0.00	618,814.00	0.00	103,050.00	103,050.00	0.00	103,050.00	515,764.00
14	0051			ACONDICIONAMIENTO AREA PARA BANDA DE MUSICA INFANTIL EN LA CASA SOCIAL	X	1	168,814.00	0.00	0.00	0.00	168,814.00	0.00	168,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,814.00
14	0052			ACONDICIONAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		1	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	103,050.00	103,050.00	0.00	103,050.00	346,950.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21				<b>Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7056**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19	
21	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS BOSQUE EL PALMITO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	329,782.00	329,782.00	0.00	329,782.00	490,218.00	
23	0051			ELECTRIFICACION DEL MERCADO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
23	0052			ILUMINACION BOSQUE LAS BARIAS		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	329,782.00	329,782.00	0.00	329,782.00	20,218.00	
23	0053			ELECTRIFICACION PARQUE CENTRAL		2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,340.00	248,340.00	0.00	248,340.00	251,660.00	
24	0051			TERMINACION ACUEDUCTO AGUA POTABLE ANGEL FELIX	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
24	0052			AMPLIACION ACUEDUCTO CON MANGUERAS SABANA REAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,340.00	248,340.00	0.00	248,340.00	1,660.00	
<b>Total General RD\$</b>							4,588,814.00	0.00	0.00	0.00	4,588,814.00	3,953,582.55	8,542,396.55	0.00	681,172.00	681,172.00	0.00	681,172.00	7,861,224.55	

SANTA GERMAIONI BOCIO FERRERAS

Preparado por

J. AMAURYS ADALBERTO DUVAL SAN

Revisado por

REGORIO DE JESUS RAMIREZ DUVAL

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**

**Código del Capítulo: 7056**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0051			CONSTRUCCION DE BAÑOS BOSQUE EL PALMITO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			820,000.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	329,782.00	329,782.00	0.00	329,782.00	490,218.00
23	0051			ELECTRIFICACION DEL MERCADO		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
23	0052			ILUMINACION BOSQUE LAS BARIAS		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	329,782.00	329,782.00	0.00	329,782.00	20,218.00
23	0053			ELECTRIFICACION PARQUE CENTRAL		2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	248,340.00	248,340.00	0.00	248,340.00	251,660.00
24	0051			TERMINACION ACUEDUCTO AGUA POTABLE ANGEL FELIX	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0052			AMPLIACION ACUEDUCTO CON MANGUERAS SABANA REAL	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	248,340.00	248,340.00	0.00	248,340.00	1,660.00
<b>Total General RD\$</b>							<b>4,588,814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,588,814.00</b>	<b>3,953,582.55</b>	<b>8,542,396.55</b>	<b>0.00</b>	<b>681,172.00</b>	<b>681,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>681,172.00</b>	<b>7,861,224.55</b>

*Santa G. Ferreras*  
SANTA GERMAIONI BOCIO FERRER,  
Preparado por

*Amauris Duval*  
AMAURYS ADALBERTO DUVAL SF  
Revisado por

*EGORIO DE JESUS RAMIREZ*  
EGORIO DE JESUS RAMIREZ  
Aprobado por


