

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE GUALETE**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 8 | 2

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>2,028,358.00</b>	<b>2,628,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>1,353,158.00</b>
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS, CONTENES Y CANALETAS EN TODO EL DISTRITO MUNICIPAL	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN BARRÑN DE CHECHE.	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,358.00	2,028,358.00	0.00	1,275,200.00	1,275,200.00	0.00	1,275,200.00	753,158.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
11	0051		REPARACIÑN Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES EN TODO EL DISTRITO.	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	20,000.00
			<b>Proyecto 09</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCIÑN DEL ACUEDUCTO GUALETE ARRIBA.	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
12	0051		CONTINUACIÑN CONSTRUCCIÑN DE PARQUE MUNICIPAL	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>2,028,358.00</b>	<b>2,628,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>1,353,158.00</b>
15	0051		CONSTRUCCIÑN ENTRADA DEL CLUB EDUARDO BRITO.	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,028,358.00</b>	<b>3,428,358.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755,200.00</b>	<b>1,755,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,755,200.00</b>	<b>1,673,158.00</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)