

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7276

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Nuevo Brasil

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,445.97	778,445.97	0.00	778,445.97	778,445.97	0.00	778,445.97	0.00
01	0051			Construcción de aceras y contenes Bartolo-Vallecito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,711.67	105,711.67	0.00	105,711.67	105,711.67	0.00	105,711.67	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Pinalito-Gajo de Pedro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,770.10	289,770.10	0.00	289,770.10	289,770.10	0.00	289,770.10	0.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Calle Principal-Derrumbadero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,964.20	382,964.20	0.00	382,964.20	382,964.20	0.00	382,964.20	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,702,221.00	0.00	0.00	0.00	1,702,221.00	0.00	1,702,221.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	455,000.00	1,247,221.00
05	0051			Construcción del Gajo de Pedro (Continuacion)		2	1,702,221.00	0.00	0.00	0.00	1,702,221.00	0.00	1,702,221.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	455,000.00	1,247,221.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
06	0051			Reparación del parque de Placer Bonito	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051			Construcción Muro de Gaviones Donde Euribiades	X	2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
24	0052			Construcción Muro de Gaviones en Cañada de Cuba	X	2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
Total General RD\$							2,127,221.00	0.00	0.00	0.00	2,127,221.00	778,445.97	2,905,666.97	0.00	1,233,445.97	1,233,445.97	0.00	1,233,445.97	1,672,221.00



Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Nilson Encarnacion Montero
Lic. Nilson Encarnacion Montero



Revisado por

Dm
Lic. Deivy Montes de Oca M.



Aprobado por