


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2026**


Código del Capítulo: **7344**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Sabana Cruz**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,595,924.30	3,645,924.30	0.00	718,523.59	718,523.59	0.00	718,523.59	2,927,400.71
01	0051			Señalización de Calles		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,924.30	3,595,924.30	0.00	718,523.59	718,523.59	0.00	718,523.59	2,877,400.71
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
15	0051			Construcción de Cementerio		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>Total General RD\$</b>							300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,595,924.30	3,895,924.30	0.00	718,523.59	718,523.59	0.00	718,523.59	3,177,400.71

  
Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por

  
Yunior Rivera Espichicoquez  
Revisado por

  
Juan Y. Espichicoque Rivera  
Aprobado por

