

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**

PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495



**AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026  
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)**

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Aceras y Contenes	Corona Plaza II	RD\$ 9,951,438.40					EN PROCESO DE LICITACION
2	Aceras y Contenes	Yapurt Dumit	RD\$ 9,999,934.60					EN PROCESO DE LICITACION
3	Aceras y Contenes	Villa Hortensia, La Herradura	RD\$ 9,989,475.85					EN PROCESO DE LICITACION
4	Remozamiento Casa Club	Fco. Del Rosario Sánchez	RD\$ 13,022,206.75					EN PROCESO DE LICITACION
5	Remozamiento Casa Club	Embrujo I	RD\$ 14,529,586.44					EN PROCESO DE LICITACION
6	Remozamiento Capilla Espíritu Santo	Miraflores	RD\$ 13,277,983.75					EN PROCESO DE LICITACION
7	Remozamiento Parque Mirador del Yaque	La Joya	RD\$ 12,534,820.72					EN PROCESO DE LICITACION
8	Parque infantil	Vuelta Larga, Los Salados	RD\$ 7,998,763.99					EN PROCESO DE LICITACION
9	Adecuación de espacios deportivos (GPO vulnerabilidad)	Ensanche Bermúdez	RD\$ 8,695,789.50					EN PROCESO DE LICITACION

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA DIRECTOR**

05/06/2026  
 \_\_\_\_\_  
**FECHA**





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	9	100%
<b>TOTAL</b>		

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 100,000,000.00	RD\$ 0.00	RD\$ 100,000,000.00	0%