



ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2026
(PERIODO ABRIL / JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. CONTRUCCIÓN BADEN FOLIDEPORTIVO	BÁNICA	250,000.00	216,733.38	✓				
2. CONTRUCCIÓN IMBORNAL POR EL PLAY	BÁNICA	209,933.00	247,635.25	✓				
3. 2DA ETAPA DEL PARADOR FOTROGRAFICO DE LAS CAÑITAS	BÁNICA	1,521,423.55						LICITACIÓN
4. PARQUECITO POR DONDE ARELIS	BÁNICA	224,676.76						PROCESO
5. MURO PERIMETRAL CON PINTURA ARTISTICA	BÁNICA	2,051,511.25					✓	
TOTAL								

FIRMA ALCADÍA

18/5/2026
FECHA





ALCALDIA MUNICIPAL DE
BÁNICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	
Obras en proceso	2	-50
Obras pendientes	1	
TOTAL		5 OBRAS



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
4,257,544.56	464,368.63	3,793,175.93	2.2%