



AYUNTAMIENTO DE SANCHEZ
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026
(Abril - Junio 2026) Segundo Trimestre
(1er. semestre 2026) Primer Semestre

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	LAS GARITAS	\$785,517.00	*				EN PROCESO
2	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	EL CATEY	\$787,762.00	*				EN PROCESO
3	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	MAJAGUAL	\$775,029.00	*				PENDIENTE
4	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES/LAMPARAS	LA MAJAGUA	\$769,785.00		*			EN PROCESO
5	CONSTRUCCION DE RAMPAS (OBRA GRUPO VULNERABLE)	ZONA URBANA	\$135,859.00	*				PENDIENTE
TOTAL			\$3,253,952.00					


ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (JUNIO 2026) PRIMER SEMESTRE

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	3	60%
OBRAS PENDIENTES	2	40%
TOTAL	5	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM 2026

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$3,253,956.00	\$180,450.00	\$3,073,506.00	6%


 Ynocencio de Jesús Calcaño
 Alcalde

