



ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS
GESTIÓN 2020-2024



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís
Relación de las obras del Presupuesto Participativo Municipal
Segundo Trimestre (Abril-Junio) 2026

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
24 de abril	Badenes	225,000.00	126,824.94	98,175.06	En Proceso	56%
Altos de San Pedro	Rotulación.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Bajo Manhattan	Aceras y Contenes.	200,000.00	51,949.97	148,050.03	En Proceso	26%
Barrío el Centro	Rep. Centro Comunal	220,000.00	-	220,000.00	Pendiente	0%
Batey Alemán	Remosamiento de Parque.	175,000.00	-	175,000.00	Pendiente	0%
Batey Alemán	Donaciones.	75,000.00	-	75,000.00	Pendiente	0%
Batey Angelina	Parque	200,000.00	59,194.93	140,805.07	En Proceso	30%
Batey Angelina	Donaciones	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Batey Esperanza	Rep. De Parque.	130,000.00	-	130,000.00	Pendiente	0%
Batey Esperanza	Rep. de Cancha.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Batey Inocencia	Contenes.	240,000.00	167,323.50	72,676.50	En Proceso	70%
Batey Monte Cristi	Parque.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Batey Nuevo	Reparacion de Parque	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
Batey Nuevo	Donaciones.	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Batey Olivares	Bacheo.	245,000.00	72,302.83	172,697.17	En Proceso	30%
Bo Evangelina Rodríguez	Arreglo de parque.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. La Puerta	Imbormales.	210,000.00	62,151.70	147,848.30	En Proceso	30%
Bo. 30 de mayo	Imbormales.	200,000.00	59,162.10	140,837.90	En Proceso	30%
Bo. Azul	Badenes	125,000.00	61,875.00	63,125.00	En Proceso	50%
Bo. Azul	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Bo. Blanco 1	Cementacion de Callejones.	125,000.00	77,123.96	47,876.04	En Proceso	62%
Bo. Blanco 1	Aceras Y Contenes.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Bo. Blanco 2	Cementacion de Callejones.	225,000.00	126,824.78	98,175.22	En Proceso	56%
Bo. El Brisar	Bacheo.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Bo. El Brisar	Donación.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Bo. Enriquillo	Aceras Y Contenes.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. Filipina	Aceras Y Contenes.	250,000.00	198,515.26	51,484.74	En Proceso	79%
Bo. Hazim	Bacheo en Caliente.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. Japón	Aceras y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Bo. Japón	Imbormales.	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Juan Pablo Duarte	Badenes.	250,000.00	103,950.00	146,050.00	En Proceso	42%
Bo. Kennedy	Imbormales	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Bo. La Belleza 1	Electrificación.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. La Belleza 2	Electrificación.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. La Cerveteria	Badenes.	200,000.00	59,400.00	140,600.00	En Proceso	30%
Bo. La Cerveteria	Donaciones.	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Bo. Las Caobas	Badenes.	130,000.00	35,194.50	94,805.50	En Proceso	27%
Bo. Las Caobas	Imbormales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Bo. Las Flores	Imbormales.	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Las Flores	Badenes.	150,000.00	74,250.00	75,750.00	En Proceso	50%
Bo. Las Piedra	Filtrantes.	120,000.00	75,639.85	44,360.15	En Proceso	63%
Bo. Las Piedra	Cementacion de Callejón.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Bo. Lindo 1	Imbormales	250,000.00	73,990.12	176,009.88	En Proceso	30%
Bo. Lindo 2	Contenes.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. Loma del Cohero	Badenes.	220,000.00	62,073.00	157,927.00	En Proceso	28%
Bo. Los Maestros	Reparacion de Parque.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Bo. Los Transformadores	Aceras.	225,000.00	60,369.81	164,630.19	En Proceso	27%
Bo. México 1	Imbormales.	150,000.00	76,936.99	73,063.01	En Proceso	51%
Bo. México 1	Iluminacion.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Bo. México 2	Imbormales	250,000.00	141,637.63	108,362.37	En Proceso	57%
Bo. México 3	Badenes.	250,000.00	72,418.50	177,581.50	En Proceso	29%
Bo. México 4	Badenes	250,000.00	72,418.50	177,581.50	En Proceso	29%
Bo. Puerto Rico.	Imbormales.	200,000.00	119,367.95	80,632.05	En Proceso	60%
Bo. Santa Clara	Imbormales	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Santa Clara	Aceras Y Contenes.	125,000.00	32,709.32	92,290.68	En Proceso	26%
Bo. Sarmiento 1	Badenes.	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
Boca Del Soco	Aceras Y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Boca Del Soco	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
BRISAS DEL ESTE	Contenes.	200,000.00	52,992.11	147,007.89	En Proceso	26%
BRISAS DEL ESTE	Iluminacion.	45,000.00	13,365.00	31,635.00	En Proceso	30%
Buenos Aires 1	Construcion de Badenes.	120,000.00	55,440.00	64,560.00	En Proceso	46%
Buenos Aires 1	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Buenos Aires 2	Donaciones.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Buenos Aires 2	Badenes.	110,000.00	28,215.00	81,785.00	En Proceso	26%
Buenos Aires y El Patio	Bacheo.	170,000.00	50,490.00	119,510.00	En Proceso	30%
Buenos Aires y El Patio	Electrificacion	75,000.00	22,275.00	52,725.00	En Proceso	30%
Cascara jicara	Cementacion de Callejones.	245,000.00	142,764.24	102,235.76	En Proceso	58%
El Golfo	Aceras Y Contenes.	250,000.00	66,706.36	183,293.64	En Proceso	27%
El Ocho	Aceras Y Contenes.	230,000.00	58,556.52	171,443.48	En Proceso	25%
El Peñón	Mini Acueducto.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
El Silencio	Aceras y Contenes	190,000.00	49,435.74	140,564.26	En Proceso	26%
El Silencio	Donaciones.	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
EL TOCONAL	Contrucion centro Comunal.	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
Independencia	Aceras y Contenes.	200,000.00	54,690.56	145,309.44	En Proceso	27%
Ing. Santa Fe	Terminacion de Parque.	120,000.00	-	120,000.00	Pendiente	0%
Ing. Santa Fe	Cementacion de Callejones.	120,000.00	-	120,000.00	Pendiente	0%
INVI-CEA	Cementacion de Callejones.	125,000.00	77,124.94	47,875.06	En Proceso	62%
INVI-CEA	Aceras Y contenes.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Jardines del Este	Bacheo	220,000.00	65,430.00	154,570.00	En Proceso	30%
JOSE BLANCHE.	Electrificacion.	245,000.00	72,765.00	172,235.00	En Proceso	30%
LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	Badenes.	130,000.00	32,373.00	97,627.00	En Proceso	25%
LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	Calzificación	100,000.00	70,700.00	29,300.00	En Proceso	70%

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
La Laura	Terminacion de parque.	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
La Laura	Bacheo	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
La Playa	Centro Comunal.	200,000.00	-	200,000.00	Pendiente	0%
La Playa	Donaciones.	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	100,000.00	56,862.37	43,137.63	En Proceso	57%
La Primavera	Badenes.	100,000.00	28,215.00	71,785.00	En Proceso	28%
La Roca	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
La Roca	Imbormales.	100,000.00	29,596.05	70,403.95	En Proceso	30%
Las Colinas 1	Lamparas.	100,000.00	59,688.73	40,311.27	En Proceso	60%
Las Colinas 1	Badenes.	140,000.00	61,380.00	78,620.00	En Proceso	44%
Las Colinas 2	IMBORNAL	145,000.00	42,810.32	102,189.68	En Proceso	30%
Las Colinas 2	ELECTRIFICACION	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Los 4 Caminos	Lampara Completa.	100,000.00	29,492.10	70,507.90	En Proceso	29%
Los 4 Caminos	Imbormales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Los Bomberito.	Aceras Y Contenes.	250,000.00	73,198.85	176,801.15	En Proceso	29%
Los Guandules	Cementacion de Callejones.	200,000.00	119,399.31	80,600.69	En Proceso	60%
Los Guandules	Donaciones.	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
Los Vici (Casita)	Aceras Y Contenes.	250,000.00	189,355.51	60,644.49	En Proceso	76%
Luz Del Faro 2	Contenes.	150,000.00	44,550.00	105,450.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro 2	Bacheo.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro1	Electrificacion.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro1	Imbormales.	150,000.00	76,937.33	73,062.67	En Proceso	51%
Miramar	Badenes.	250,000.00	72,418.50	177,581.50	En Proceso	29%
Naime 1	Terminacion del Camino.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Naime 2	Terminacion del Camino.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Naime 3	Aceras Y Contenes.	200,000.00	50,551.41	149,448.59	En Proceso	25%
NUEVO AMANECER	Bacheo.	245,000.00	72,765.00	172,235.00	En Proceso	30%
Ortiz	Badenes.	125,000.00	36,865.12	88,134.88	En Proceso	29%
Ortiz	Imbormales.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Palo De azúcar	Imbormales.	200,000.00	59,192.10	140,807.90	En Proceso	30%
Paraíso San Pedro	Badenes.	100,000.00	49,500.00	50,500.00	En Proceso	50%
Paraíso San Pedro	Imbormales y Filtrante	125,000.00	74,512.33	50,487.67	En Proceso	60%
Pedro Justo Carrón 1	Cancha.	100,000.00	74,250.00	25,750.00	En Proceso	74%
Pedro Justo Carrón 1	Aceras y Contenes	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
Pedro Justo Carrón 2	Bacheo en Tosca.	250,000.00	190,093.46	59,906.54	En Proceso	76%
Pedro Justo Carrón 3	Aceras y Contenes	250,000.00	198,515.26	51,484.74	En Proceso	79%
Pérez Márquez	Electrificacion.	200,000.00	59,400.00	140,600.00	En Proceso	30%
Placer Bonito	Señalización.	190,000.00	103,817.33	86,182.67	En Proceso	55%
Placer Bonito	Donaciones.	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Centro Comunal.	200,000.00	109,339.84	90,660.16	En Proceso	55%
Prol. Placer Bonito	Cementacion de Callejón.	200,000.00	51,949.97	148,050.03	En Proceso	26%
Proyecto Kennedy	Imbormales.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Proyecto los Reyes	Electrificacion	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 1	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Proyecto Porvenir 1	Iluminacion.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Proyecto Porvenir 2	Imbormales.	100,000.00	29,596.05	70,403.95	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 2	Aceras Y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Punta De Garza	Bacheo.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Punta Pescadora 1	Aceras Y Contenes.	250,000.00	170,293.50	79,706.50	En Proceso	68%
Punta Pescadora 2	Electrificacion.	235,000.00	69,795.00	165,205.00	En Proceso	30%
Restauración 1	Badenes.	100,000.00	44,550.00	55,450.00	En Proceso	45%
Restauración 1	Donaciones.	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
Restauración 2	Badenes.	250,000.00	103,950.00	146,050.00	En Proceso	42%
Retiro 23	Aceras Y Contenes.	200,000.00	51,949.97	148,050.03	En Proceso	26%
San Antón	Bacheo.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
San Antón	Electrificacion.	100,000.00	69,300.00	30,700.00	En Proceso	69%
Sarmiento 2	Imbormales.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Sarmiento 2	Alcantarillado.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Sector Bienvenido.	Electrificacion.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Sector Bienvenido.	Centro Comunal	150,000.00	42,697.49	107,302.51	En Proceso	28%
Sector Cristo Rey	Electrificacion.	150,000.00	44,550.00	105,450.00	En Proceso	30%
Sector Cristo Rey	Bacheo.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
URB. MALLÉN	Reparacion de Parque.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
URB. MALLÉN	Imbormales.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Urb. Oriental.	ACERAS Y CONTENES.	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Urb. Petropolis	Imbormales	200,000.00	59,192.10	140,807.90	En Proceso	30%
Urbanización Marina.	Aceras Y Contenes.	200,000.00	53,070.34	146,929.66	En Proceso	27%
Urbanización Titán	Reparación Cisterna	225,000.00	-	225,000.00	Pendiente	0%
Vega /Batey Central	Badenes.	200,000.00	56,430.00	143,570.00	En Proceso	28%
Villa Maranatha.	Imbormales	250,000.00	73,990.12	176,009.88	En Proceso	30%
Villa Providencia 2	Aceras y Contenes.	200,000.00	54,803.74	145,196.26	En Proceso	27%
Villa Azucarera 1	Imbormales.	110,000.00	32,555.65	77,444.35	En Proceso	30%
Villa Azucarera 1	Badenes.	110,000.00	31,036.50	78,963.50	En Proceso	28%
Villa Azucarera 2	Imbormales.	110,000.00	32,555.65	77,444.35	En Proceso	30%
Villa Azucarera 2	Badenes.	110,000.00	32,670.00	77,330.00	En Proceso	30%
Villa Bendición.	Reparacion de la entrada.	130,000.00	-	130,000.00	Pendiente	0%
Villa Bendición.	Bacheo.	100,000.00	28,596.16	71,403.84	En Proceso	29%
Villa Blanca	Centro Comunal.	240,000.00	-	240,000.00	Pendiente	0%
Villa Cañera	Aceras Y Contenes.	100,000.00	29,492.10	70,507.90	En Proceso	29%
Villa Cañera	Imbormales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Villa Centro	Badenes.	230,000.00	102,960.00	127,040.00	En Proceso	45%
Villa Cesarina	Bacheo en Tosca.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Villa Coral	Electrificacion	230,000.00	68,310.00	161,690.00	En Proceso	30%
Villa España	Electrificacion.	140,000.00	41,580.00	98,420.00	En Proceso	30%
Villa España	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes.	220,000.00	57,251.56	162,748.44	En Proceso	26%
Villa Magdalena	Aceras y Contenes.	110,000.00	29,700.00	80,300.00	En Proceso	27%
Villa Magdalena	Badenes.	100,000.00	26,451.31	73,548.69	En Proceso	26%
Villa México	Electrificacion.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Villa Municipal	Cementacion de Callejón.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Villa Municipal	Imbormales.	100,000.00	62,087.33	37,912.67	En Proceso	62%

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
Villa Olímpica 2	Badenes.	220,000.00	95,040.00	124,960.00	En Proceso	43%
Villa Orilla	Contenes.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Villa Progreso 1	Construccion de Imbornales.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Progreso 1	Bedenes	125,000.00	36,865.12	88,134.88	En Proceso	29%
Villa Progreso 2	Contenes.	125,000.00	32,661.57	92,338.43	En Proceso	26%
Villa Progreso 2	Electrificación.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Providencia 1	Aceras y Contenes.	200,000.00	54,051.90	145,948.10	En Proceso	27%
Villa Velásquez	Aceras Y contenes.	225,000.00		225,000.00	Pendiente	0%
Villa Visan	Iluminacion.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Visan	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
PP-2026		30,000,000.00	8,867,524.32	21,132,475.68		

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (ABRIL-JUNIO)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026**

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO	133	72%
OBRAS PENDIENTES	52	28%
Total	185	100%

BALANCE DE EJECUCION DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
38,981,710.94	17,849,235.26	21,132,475.68	46%

Lenny Yumilka Valdez
Lenny Yumilka Valdez
Enc. Depto. Asuntos Comunitarios





**ALCALDÍA
SAN PEDRO
DE MACORÍS**
GESTIÓN 2024-2028



PAGOS DE OBRAS 2DO. TRIMESTRE 2026



DIA		MES		ANO		
1	2	3	4	5	6	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

MONEDA DE CURSO

BanReservas

FIRMA(S)

№04.16490 214.11272713:01.1020372470

74

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

[illegible]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE N° 2026-00671

FECHA 2026-04-14

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE:

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☐

Modificación: ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC

BENEFICIARIO: CARLOS ANTONIO PEREZ RAMIREZ

DIRECCION

TELEFONO-

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO REPARACION DE PARQUES, CONST. DE BACHENES, ELECTRIFI. E ILUMINACION DE CALLES, CEMENTACION DE CALLEJONES ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE S.P.M. (PEDRO CARRION 2, 3, SAN ANTON, FILIPINA, JAPON, INOCENCIA, EL SOCO PUNTA PESCADORA 1, LOS VICINI, PROYECTO PORVENIR 2) FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026, LOTE 3, SEGUN CONTRATO DE OBRA 11-2026, ACTA DE ADJUDICACION NO. CCC-CP-2025-0005, TOTAL DE CONTRATO RD\$2,000,500.00 MENOS ESTE COM-2026-00671 RD\$24,150.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$1,456,350.00. NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE TOSCA ACERAS Y CONTENES ELECTRIFICACION A CONTENES, DE BACHEO A CONTENES DE LOS SECTORES PEDRO JUSTO CARRION 2 Y SAN ANTON.
TOTAL GENERAL: 617,308.48
DESCUENTO: 0.00

023-0124939-3

5% del 30% = 2.08 6,241.52
TOTAL RETENCION: 6,241.52
NETO A PAGAR: 617,308.48

Ing. Carlos La Parra R

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010100	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES PEDRO JUSTO CARRION 3(BL	69,815.26
1100010104	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES: 80, FILIPINA(BLK 9)-(PP2	69,815.26
1100010106	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES: 80, JAPON(BLK 3)-(PP202	41,593.50
1100010107	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES: BOCA DEL SOCO(BLK R-2)-A	41,593.50
1100010113	72401			CONSY. ACERAS Y CONTENES, LOS VICINI (CASITA)(BLK	71,293.48
1100010118	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES, PROYECTO PORVENIR 2(BLK	41,593.50
1100010116	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES, PUNTA PESCADORA 1(BLK R-	71,293.48
1100010150	72401			CONST. CONTENES, BATEY INOCENCIA(BLK R-1)-(PP1026)	69,373.50
1100010061	72401			CONST. CONTENES, BATEY INOCENCIA(BLK R-1)-(PP1026)	71,293.48

CK. N°	Monto	Fecha
041249	617,308.48	2026-04-14
		16-04-2026

LIC. MARIA MOTA TRINIDAD

Contador

LIC. DIOSSELITA DE LA CRUZ

Contralor Municipal

LIC. ROSY NUNEZ GONZALEZ

Tesorero

Presidente Consejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Lic. Raymundo Rafael Ortiz Diaz

Alcalde



No. 041854

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

04 1854 214 11 27 27 13:04 10 2037 297

71

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE N° 2026-00741

FECHA 2026-04-16

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☐

Modificación: ☐

Etapas: Com ☐

Dev ☐

Pag ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA D&V 0601, SRL

RNC

DIRECCION

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

TELEFONO

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONST. DE BAHENES, ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLES, CEMENTACION DE CALLEJONES ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE S.P.M., (PUNTA DE GARZA, EL BRISAL, VILLA CESARINA, NUEVO AMANECER, BUENOS AIRES Y EL PATIO, JARDINES DEL ESTE, LA CERVECERIA, VILLA CORAL, VILLA ORILLA, VILLA FAROZ, NAZDA) FINANZIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL 2026, LOTE 12, SEGUN CONTRATO DE OBRA DE 09-2026, ACTA DE ADJUDIC. NO. CCC-CP-2026-0005, TOTAL DE CONTRATO RD\$12,385,000.00 MENOS ESTE COMP. 2026-00741 RD\$709,500.00, PEND. DE PAGO RD\$1,055,500.00, NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE CENTRO COMUNAL Y BACHEO A ELECTRIFICACION DE LOS SECTORES LUZ DEL FARO 2 Y VILLA CORAL.

TOTAL GENERAL: 709,500.00
DESCUENTO: 0.00
5% IVA: 35.475 + 2.0%: 7,095.00
TOTAL RETENCION: 7,095.00
NETO A PAGAR: 702,405.00

D/O Glinosmary Gamez

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
100010126	272401			CONST. BAHENES, BO. LA CERVECERIA(BLK 2)-(PP2026)-	59,400.00
100010153	272401			CONST. CONTENES, LUZ DEL FARO 2(BLK 9)-(PP2026)-In	44,550.00
100010154	272401			CONST. CONTENES, VILLA ORILLA(BLK 6)-(PP2026)-Infr	68,825.00
100020060	272401			BACHEO EN CALIENTE, BO. NAZDA(BLK 8)-(PP2026)-Inf	66,825.00
100020062	272401			BACHEO EN TOSCA, VILLA CESARINA(BLK 5)-(PP2026)-I	74,250.00
100020063	272401			BACHEO JARDINES DEL ESTE(BLK 3)-(PP2026)-Infraestr	85,340.00
100020066	272401			BACHEO, BO. EL BRISAL(BLK 6)-(PP2026)-Infraestruct	37,125.00
100020067	272401			BACHEO, BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLK 4)-(PP2026)-In	50,490.00
100020068	272401			BACHEO, BUENOS AIRES Y EL PATIO(BLK 4)-(PP2026)-In	29,700.00
					702,405.00

CK. N°	Monto	Fecha
041254	702,405.00	2026-04-16
		22-04-26

LIC. MARIA ANTONIA TRINIDAD

Contador

LIC. DIOSSELINA DE LA CRUZ

Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

LIC. ROSA MARIA GONZALEZ

Tesoroero

Ing. Raymundo Rafael Ortiz Diaz

Alcalde



DIA		MES		ANO	

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIR:AA(S)

#04.1850# 21411272713101102037297#

74

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Legajo Municipal; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura.			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE N° 2026-00689

FECHA 2026-04-15

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE:

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☐

Modificación: ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC

BENEFICIARIO: YASMIN ALVAREZ STRACHAN

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONST. DE BADENES, ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLES, CEMENTACION DE CALLEJONES ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE S.P.M., (JUAN PABLO DUARTE, LAS FLORES, PARAISO SAN PEDRO, RESTAURACION 1, RESTAURACION 2, BO. AZUL, BUENOS AIRES, SARMIENTO 1, PEDRO JUSTO CARRION 1, COLINA 1, VILLA CENTRO Y VILLA OLIMPICA 2) FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL 2026, LOTE 6 SEGUN CONTRATO DE OBRA 16-2026, ACTA DE ADJUD. NO. CCE-CP-2025-0009, TOTAL DE CONTRATO RD\$2,035,000.00, MENOS ESTE COMP. 2026-00689 RD\$610,500.00, FEND. DE PAGO RD\$1,424,500.00, NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE A BACHEO.
TOTAL GENERAL: 610,500.00
DESCUENTO: 0.00

SR del 20% = 1.0% 6,105.00
TOTAL RETENCION: 6,105.00
NETO A PAGAR: 604,395.00

Yasmin Alvarez S.
02301277485

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010086	72401			CONST. BADENES BO. AZUL(BLK 3)-(PP2026)-Infraestructu	37,125.00
1100010099	72401			CONST. ACERAS Y CONTENES PEDRO JUSTO CARRION 1(BL	44,550.00
1100010137	72401			CONST. BADENES, BO. JUAN PABLO DUARTE(BLK 2)-(PP20	74,250.00
1100010130	72401			CONST. BADENES, BO. LAS FLORES(BLK 9)-(PP2026)-Inf	44,550.00
1100010133	72401			CONST. BADENES, BO. SARMIENTO 1(BLK 8)-(PP2026)-In	59,400.00
1100010137	72401			CONST. BADENES, LAS COLINAS 1(BLK 4)-(PP2026)-Infr	41,680.00
1100010140	72401			CONST. BADENES, PARAISO SAN PEDRO(BLK 8)-(PP2026)	29,700.00
1100010141	72401			CONST. BADENES, RESTAURACION 1(BLK 2)-(PP2026)-In	29,700.00
1100010142	72401			CONST. BADENES, RESTAURACION 1(BLK 2)-(PP2026)-In	74,250.00
					604,395.00

CK. N°	Montó	Fecha
041250	604,395.00	2026-04-15
		16-04-26

LIC. MARIA ROSA TRINIDAD

Contador

LIC. DIOSIELINA DE LA CRUZ

Contralor Municipal

LIC. ROSELYN GONZALEZ

Tesorero

Presidente Consejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Ing. Raymundo Rafael Ortiz Diaz

Alcalde



No. 041848

DIA		MES		ANO	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

004 1848 214 11272713101102037297

74

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE N° 2026-00688

COMPROBANTE DE GASTOS

FECHA 2026-04-15

TIPO COMPROBANTE:

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☐

Modificación: ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC

BENEFICIARIO: LORAM CONSTRUCCIONES, SRL

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONST. DE BAJENES, ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLES, CEMENTACION DE CALLEJONES ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE S.P.M., (BATEY OLIVARES, BATEY ANGELINA, LA BELLEZA 1, BUENOS AIRES/EL PATIO, NUEVO AMANECER, VILLA CESARINA, LUZ DEL FARO 1, PUNTA PESCADORA 2) FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL 2026, LOTE 13 SEGUN CONTRATO DE OBRA 16-2026, ACTA DE ADJUD. NO. CCC-CP-2025-0005, TOTAL DE CONTRATO RD\$2,110,289.24, MENOS ESTE COMP. 2026-00688 RD\$533,086.47, PEND. DE PAGO RD\$1,477,202.77, NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE A BACHEO

TOTAL GENERAL: 626,755.61
DESCUENTO: 0.00

IVA del 20% - 12.04 € 330.86
TOTAL RETENCION: 8,330.86
NETO A PAGAR: 626,755.61

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100020052	72401			BACHEO DE CALLES BATEY ANGELINA (PPM-2025)-Infraes	136,728.12
1100020053	72401			BACHEO DE CALLES BO. LUZ DEL FARO (PPM-2025)-Infra	28,700.00
1100020054	72401			BACHEO DE CALLES BO. NUEVO AMANECER (PPM-2025)-Inf	43,081.00
1100020055	72401			BACHEO DE CALLES BO. PUNTA PESCADORA (PPM-2025)-In	69,579.86
1100020057	72401			BACHEO DE CALLES BO. VILLA CESARINA (PPM-2025)-Inf	50,490.00
1100020058	72401			BACHEO DE CALLES BO. BUENOS AIRES Y EL PATIO (PPM-	72,312.76
1100020059	72401			BACHEO DE CALLES BO. LA BELLEZA 1 (PPM-2025)-Infra	19,597.12
1100020065	72401			BACHEO. BATEY OLIVARES (BLK R-1)-(PP2026)-Infraestr	71,103.83
1100020076	72401			BACHEO. BATEY OLIVARES (BLK R-1)-(PP2026)-Infraestr	74,250.00
					626,755.61

CK. N°	Monto	Fecha
0412140	626,755.61	2026-04-15
		16-04-26

[Firma]
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

[Firma]
Tesorero

Ing. Raymundo Rafael Ortiz Diaz

Alcalde

[Principal](#) > [Transferencias](#) > Terceros

Terceros

Confirme los Datos para Continuar

Cuenta origen: Cuenta Corriente - 1102037297 - DOP

Alias: INVERSION

Cuenta destino: Cuenta de Ahorro - 7400122988 - DOP

Nombre del beneficiario: SR CARLOS A PEREZ

Concepto: 1RA CUB ADQ SERV ACERA CINT 11 2026

Monto: DOP 1,088,262.01

Impuesto: DOP 1,632.39

Correo del cliente: luzdary0707@hotmail.com

[Volver](#)[Siguiente](#)

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE N° 2026-01262
FECHA 2026-06-25

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☒

Modificación: ☐

Etapas: Com ☒

Dev ☐

Pag ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

CARLOS ANTONIO PEREZ RAMIREZ

RNC

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

GASTOS DE INVERSION

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUBICACION ADQ. DE SERV. CONST. DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO REP. DE PARQUES, CONST. DE BADENES, ELECTRIFI. E ILUM. DE CALLES, CEMENT. DE CALLEJONES ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECT. DEL MUNICIPIO DE S.P.M. (PEDRO CARRION 2. 3. SAN ANTON, FILIPINA, JAPON, INOCENCIA, EL SOCO PUNTA PESCADORA 1. LOS VICINI. PROY. PORVENIR 2) FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026. LOTE 3. SEGUN CONTRATO DE OBRA 11-2026. ACTA DE ADJUD. NO.CCC-CP-2025-0005, TOTAL DE CONTRATO RD\$2,080,500.00 MENOS COMP.2026-00671 RD\$624,150.00. Y ESTE COMP. 2026-01262 RD\$1,099,254.56. PEND. DE PAGO RD\$357,095.44. NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE TOSCA, ACERAS Y CONTENES, ELECTRIFI. A CONTENES, DE BACHEO A CONTENES DE LOS SECT. PEDRO JUSTO CARRION 2 Y SAN ANTON.
TOTAL GENERAL: 1,099,254.56
DESCUENTO: 0.00

5% del 20% - 1.0% 10,992.55
TOTAL RETENCION: 10,992.55
NETO A PAGAR: 1,088,262.01

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010100	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES PEDRO JUSTO CARRION 3(BL	128,700.00
1100010104	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES, BOT. FILTRIN (BLK 9)-(PP2	128,700.00
1100010105	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES, BOT. FASEO (BLK 9)-(PP202	89,100.00
1100010107	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES, BOT. DEIZ (BLK R-2)-(	89,100.00
1100010113	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES, LOS VICINI (CASITA)(BLK	118,062.01
1100010115	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES, PROYECTO PORVENIR 2(BLK	89,100.00
1100010116	272401			CONST. ACERAS Y CONTENES, PUNTA PESCADORA 1(BLK R-	99,000.00
1100010150	272401			CONST. CONTENES, BATEY INOCENCIA(BLK R-1)-(PP2026)	99,000.00
1100020061	272401			CONST. CONTENES, BATEY INOCENCIA(BLK R-1)-(PP2026)	118,800.00
					1,088,262.01

CK. N°	Monto	Fecha
	1,088,262.01	2026-06-25

Lic. MARIA MOTA TRINIDAD

Contador

Lic. DIOSELINA DE LA CRUZ.

Contralor Municipal

Lic. ROSY SOLIS MORALES

Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(solo firma si no está en presupuesto)


Ing. Raymundo Rafael Ortiz Díaz

Alcalde



DIA		MES		ANO		

RD\$



FIRMA(S)

№04 1876 № 214 11272713:0 1102037297 №

74

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

[illegible]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE N° 2026-01146

FECHA 2026-06-17

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☐

Modificación: ☐

Etapas: Com ☐ Dev ☐ Pag ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC

BENEFICIARIO: YASMIN ALVAREZ STRACHAN

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

Detalle

PAGO DE LA PRIMERA CURACION POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONST. DE BADENES, ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLES, CEMENTACION DE CALLEDONES ROTULACION Y SENALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE S.P.M., (JUAN PABLO DUARTE, LAS FLORES, PARAISO SAN PEDRO, RESTAURACION 1, RESTAURACION 2, BO. AZUL, BUENOS AIRES, SARMIENTO 1, PEDRO JUSTO CARRION 1, COLINA 1, VILLA CENTRO Y VILLA OLIMPICA 2) FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL 2026, LOTE 6 SEGUN CONTRATO DE OBRA 16-2026, ACTA DE ADJUD. NO. CCC-CP-2025-0005, TOTAL DE CONTRATO RD\$2,035,000.00, RENOS COMP. 2026-00689 RD\$610,500.00, Y ESTE COMP. 2026-01146 RD\$315,000.00, PEND. DE PAGO RD\$1,109,500.00, NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PARQUE A BACHEO
TOTAL GENERAL: 315,000.00
DESCUENTO: 0.00

9% del 20% - 3.0% 3,150.00
TOTAL RETENCION: 3,150.00
NETO A PAGAR: 311,850.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100010148	72401			CONST. BADENES, VILLA CENTRO(BLK 4)-(PP2026)-Infra	34,850.00
1100010148	72401			CONST. BADENES, VILLA OLIMPICA 2(BLK 3)-(PP2026)-	29,700.00
1100010156	72401			CONSTRUCCION DE BADENES, BUENOS AIRES 1(BLK 3)-(PP2	19,800.00
Yasmin Alvarez S. 02301271485					111,850.00

CK. N°	Monto	Fecha
04176	311,850.00	2026-06-17
		22-06-26

Lic. *[Firma]*
Contador

Lic. *[Firma]*
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Lic. *[Firma]*
Tesorero

Ing. Raymundo Rafael Ortiz Diaz
Alcalde



No. 041844

DÍA		MES		AÑO	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

04 1844 214 1127271310 1102037297

74

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura			TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento de San Pedro de Macoris

Form. EC-04
Aprobado por
DIGECOG

COMPROBANTE DE GASTOS

COMPROBANTE N° 2026-00652

FECHA 2026-04-09

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

Original: ☐

Modificación: ☐

Etapas: Com ☐

Dev ☐

Pag ☐

Comp. que modifica:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: COMOSO CONSTRUCTORA SRL

RNC

DIRECCION

CTA. BANCARIA GASTOS DE INVERSION

TELEFONO

Detalle

PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% POR CONCEPTO ADQUISICION DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, BACHEO, REPARACION DE PARQUES, CONST. DE BAHENES, ELECTRIFICACION E ILUMINACION DE CALLES, CEMENTACION DE CALLEJONES ROTULACION Y SEÑALIZACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE S.P.M. (24 DE ABRIL, INVI CEA, LAS COLINAS 1, PLAN PORVENIR, LOS GUANDULES, BO. BLANCO 1, 2, PUERTO RICO, LAS PIEDRAS, CASCARADICARA) FINANCIADO CON FONDOS DEL PRESUP. PARTICIPATIVO DEL 2026, LOTE 10 SEGUN CONTRATO DE OBRA 12-2026, ACTA DE ADJUD. NO. CCC-CP-2025-0006, TOTAL DE CONTRATO RD\$2,884,848.15, MENOS ESTE COMP. 2026-00652 RD\$613,484.45, PEND. DE PAGO RD\$1,445,463.70 NOTA: SE HIZO CAMBIO DE OBRA DE BAHENES A CEMENTACION DE CALLEJONES DE LOS SEC. 24 DE ABRIL, INVI CEA, COLINAS 1, LAS PIEDRAS, BO. BLANCO 1, PLAN PORVENIR.

TOTAL GENERAL: 613,484.45
DESCUENTO: 0.00
3% del 204 - 1.04 8,194.85
TOTAL RETENCION: 8,194.85
NETO A PAGAR: 613,489.60

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
000030057	71201			CONST. CENTRO COMUN. PLAN PORVENIR (LOS CAJONES)	59,399.84
000010085	72401			CONST. BAHENES 24 DE ABRIL (BLK 3)-(PP2026)-Infraes	66,824.94
000010089	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES BO. LAS PIEDRAS (BLK 9)-(P	28,700.00
000010092	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 1 (BLK 6)-(PP	37,123.96
000010093	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES BO. BLANCO 2 (BLK 6)-(PP	66,824.78
000010094	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES CASCARA DICARA (BLK 4)-	72,764.24
000010096	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES LOS GUANDULES (BLK 5)-(P	59,399.84
000010097	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES INVI-CEA (BLK 7)-(PP2026	37,124.94
000010101	72401			CEMENTACION DE CALLEJONES	28,700.00
					613,489.60

CK. N°	Monto	Fecha
041374	613,489.60	2026-04-09
		16-04-20

LIC. MARIA MOTA TRINIDAD

Contador

LIC. DIOSSELMA DE LA CRUZ

Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

LIC. ROSY...
Tesorero

Ing. Raymundo Rafael Ortiz Diaz
Alcalde