



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026



Código del Capítulo: **7007** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

| Proyecto | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                                    | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|----------|------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|          |      |             |            |                                                                                 |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1        | 2    | 3           | 4          | 5                                                                               | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20= 8 +/- 13 -19        |
| 01       |      |             |            | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>                            |               |                       | 280,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 280,000.00          | 3,621,463.35   | 3,901,463.35 | 276,033.27                      | 3,123,017.46           | 3,399,050.73                | 0.00                                               | 3,399,050.73         | 502,412.62              |
| 01       | 0051 |             |            | Construcción Aceras y Contenes Bálica-Sabana Cruz                               |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 01       | 0052 |             |            | Construcción Aceras y Contenes La Recta.                                        |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 01       | 0053 |             |            | Construcción Aceras y Contenes y Badenes Casco Urbanos                          |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 2,845,238.61   | 2,850,238.61 | 0.00                            | 2,458,451.79           | 2,458,451.79                | 0.00                                               | 2,458,451.79         | 391,786.82              |
| 01       | 0054 |             |            | Construcción Peatonal I Sandunga                                                |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 01       | 0055 |             |            | Construcción Peatonal II Don Juan.                                              |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 01       | 0056 |             |            | Construcción Peatonal III Cuquita.                                              |               | 1                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 01       | 0057 |             |            | Construcción de Baden Polideportivo PPM                                         | X             | 2                     | 250,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 250,000.00          | 0.00           | 250,000.00   | 236,836.93                      | 981.66                 | 237,818.59                  | 0.00                                               | 237,818.59           | 12,181.41               |
| 01       | 0058 |             |            | Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)           |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 92,264.74      | 92,264.74    | 39,196.34                       | 4,355.15               | 43,551.49                   | 0.00                                               | 43,551.49            | 48,713.25               |
| 01       | 0060 |             |            | Construcción de contenes y canaleta sector Los Maestros y Paso de Colasa.       |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 683,960.00     | 683,960.00   | 0.00                            | 659,228.86             | 659,228.86                  | 0.00                                               | 659,228.86           | 24,731.14               |
| 02       |      |             |            | <b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>                   |               |                       | 388,782.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 388,782.00          | 0.00           | 388,782.00   | 15,000.00                       | 15,000.00              | 30,000.00                   | 0.00                                               | 30,000.00            | 358,782.00              |
| 02       | 0051 |             |            | Reparación de camino vecinal                                                    |               | 1                     | 388,782.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 388,782.00          | 0.00           | 388,782.00   | 15,000.00                       | 15,000.00              | 30,000.00                   | 0.00                                               | 30,000.00            | 358,782.00              |
| 05       |      |             |            | <b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>                                   |               |                       | 2,286,189.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,286,189.00        | 0.00           | 2,286,189.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,286,189.00            |
| 05       | 0051 |             |            | Construcción Parque Recreativo Sector Tabacal.                                  |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 05       | 0052 |             |            | Remozamiento Parque Central.                                                    |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 05       | 0053 |             |            | Construcción Parqucito por donde Arelis PPM                                     | X             | 1                     | 224,677.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 224,677.00          | 0.00           | 224,677.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 224,677.00              |
| 05       | 0054 |             |            | Muro Perimetral con Pintura Artística                                           | X             | 2                     | 2,051,512.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,051,512.00        | 0.00           | 2,051,512.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 2,051,512.00            |
| 11       |      |             |            | <b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b> |               |                       | 1,526,424.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,526,424.00        | 189,918.70     | 1,716,342.70 | 65,003.77                       | 807,207.78             | 872,211.55                  | 0.00                                               | 872,211.55           | 844,131.15              |
| 11       | 0051 |             |            | Construcción Parador Fotográfico de Los Memisos                                 |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 11       | 0052 |             |            | Construcción Parador Fotográfico Las Cañitas(Segunda Etapa) PPM                 | X             | 2                     | 1,521,424.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,521,424.00        | 104,843.42     | 1,626,267.42 | 0.00                            | 799,985.14             | 799,985.14                  | 0.00                                               | 799,985.14           | 826,282.28              |

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7007** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

| Proyecto           | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación                                                               | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|--------------------|------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                    |      |             |            |                                                                            |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |                                                    |                      |                         |
| 1                  | 2    | 3           | 4          | 5                                                                          | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18                                                 | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 11                 | 0053 |             |            | Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)   |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 85,075.28      | 85,075.28    | 65,003.77                       | 7,222.64               | 72,226.41                   | 0.00                                               | 72,226.41            | 12,848.87               |
| 13                 |      |             |            | Construcción Edificaciones Municipales                                     |               |                       | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 13                 | 0051 |             |            | Construcción Palacio Municipal                                             |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 15                 |      |             |            | Construcción en Cementerios                                                |               |                       | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 16,394.23      | 21,394.23    | 14,754.81                       | 1,639.42               | 16,394.23                   | 0.00                                               | 16,394.23            | 5,000.00                |
| 15                 | 0051 |             |            | Construcción de nicho Cementerio Municipal                                 |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 15                 | 0052 |             |            | Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 16,394.23      | 16,394.23    | 14,754.81                       | 1,639.42               | 16,394.23                   | 0.00                                               | 16,394.23            | 0.00                    |
| 21                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente |               |                       | 209,933.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 209,933.00          | 0.00           | 209,933.00   | 207,282.54                      | 859.17                 | 208,141.71                  | 0.00                                               | 208,141.71           | 1,791.29                |
| 21                 | 0051 |             |            | Construcción drenaje pluvial imbornal por el Play PPM                      | X             | 2                     | 209,933.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 209,933.00          | 0.00           | 209,933.00   | 207,282.54                      | 859.17                 | 208,141.71                  | 0.00                                               | 208,141.71           | 1,791.29                |
| 21                 | 0052 |             |            | Construcción Verja Perimetral del Vertedero Municipal                      |               |                       | 0.00                   | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 0.00                    |
| 23                 |      |             |            | Instalaciones, Colocación Eléctricas                                       |               |                       | 10,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 10,000.00           | 0.00           | 10,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 10,000.00               |
| 23                 | 0051 |             |            | Sistema Iluminación Sector Rastrillo                                       |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 23                 | 0052 |             |            | Sistema Iluminación Sector La Recta.                                       |               | 2                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 24                 |      |             |            | Construcción de Infraestructuras Hidráulicas                               |               |                       | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| 24                 | 0051 |             |            | Construcción Canaleta Encharcada Los Memises                               |               | 1                     | 5,000.00               | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 5,000.00            | 0.00           | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                                               | 0.00                 | 5,000.00                |
| Total General RD\$ |      |             |            |                                                                            |               |                       | 4,716,328.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 4,716,328.00        | 3,827,776.28   | 8,544,104.28 | 578,074.39                      | 3,947,723.83           | 4,525,798.22                | 0.00                                               | 4,525,798.22         | 4,018,306.06            |

Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por



Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por

