



ENTRADA CACIQUE LAS LAGUNAS, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT
RNC-406011331, TEL. 809-822-0618

RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO – JUNIO 2026

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

En el Distrito Municipal de Las Lagunas, municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, siendo las 11:15 del día 02 del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), se reunió el Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en el salón de sesiones de la Junta Distrital de Las Lagunas.

La reunión fue presidida por el Director Distrital, **Ing. Humbert Germosén**, acompañado por los miembros del Comité de Seguimiento, el Encargado de Planificación; **Jorge Bautista Santana**, representantes de las comunidades beneficiarias y ciudadanos interesados en conocer el estado de ejecución del Plan de Inversión Municipal 2026.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

El objetivo principal de esta reunión fue presentar el informe de avance físico y financiero de las obras contempladas en el Presupuesto Participativo Municipal (PPM) correspondientes al período enero-junio del año 2026, garantizando la transparencia en la gestión pública, promoviendo la participación ciudadana y fortaleciendo la confianza entre la administración distrital y las comunidades.

Asimismo, se expusieron los avances alcanzados, las dificultades encontradas durante la ejecución de los proyectos y las acciones que permitirán concluir las obras programadas dentro del presente ejercicio presupuestario.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director Distrital.
2. Presentación del informe de ejecución del Plan de Inversión Municipal 2026.
3. Evaluación técnica del estado de las obras.
4. Intervención de los representantes comunitarios.
5. Acuerdos para el seguimiento de los proyectos.
6. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Palabras de apertura del Director Distrital

El Director Distrital dio la bienvenida a todos los presentes y reiteró el compromiso de la gestión municipal con la transparencia, la participación ciudadana y el cumplimiento de las prioridades definidas por las comunidades.

Manifestó que cada inversión realizada responde a necesidades identificadas por los munícipes y que la administración continuará trabajando para ejecutar de manera eficiente los recursos públicos, garantizando obras de calidad que mejoren las condiciones de vida de los habitantes del Distrito Municipal de Las Lagunas.

Informe del estado de avance del PPM 2026

Durante el período enero-junio de 2026, el Plan de Inversión Municipal presenta el siguiente nivel de ejecución:

Obras con más del 80 % de avance

- Construcción de **250 m² de encache** en la comunidad **El Higüero**, con una ejecución financiera de **RD\$396,050.00**, equivalente a un avance superior al 80 %.

Obras con más del 50 % de avance

- Construcción de **500 m² de encache** en la comunidad **Las Cruces**, con una ejecución de **RD\$622,200.00**, equivalente a un avance superior al 50 %.

Obras con menos del 50 % de avance

- Construcción de **400 m² de encache** en la comunidad **Los Polanco**, con una ejecución de **RD\$247,000.00**.
- Construcción de **300 m² de encache** en la comunidad **Cacique**, con una ejecución de **RD\$277,782.00**.
- Construcción de **300 m² de encache** en la comunidad **La Lomita**, con una ejecución de **RD\$121,700.00**.
- Acondicionamiento de caminos vecinales en distintas comunidades del Distrito Municipal de Las Lagunas, con una ejecución de **RD\$467,660.90**.

Obras con menos del 25 % de avance

- Construcción de **100 m² de encache** en la comunidad **La Joya de Lala**, con una ejecución de **RD\$12,000.00**.
- Construcción de **150 m² de encache** en la comunidad **Jababa**, con una ejecución de **RD\$32,674.00**.

Resumen financiero

De acuerdo con la Matriz de Avance del Plan de Inversión 2026:

- **Presupuesto total aprobado: RD\$4, 398,112.00.**
- Las inversiones ejecutadas durante el período reflejan un avance progresivo en la mayoría de las obras priorizadas, destacándose el proyecto de encache en la comunidad El Higüero por su alto nivel de ejecución, mientras que otras intervenciones continúan en proceso conforme a la programación establecida.

Evaluación del Comité de Seguimiento

Los miembros del Comité valoraron positivamente los avances alcanzados, especialmente en las obras que presentan niveles superiores al 50 % de ejecución. Asimismo, recomendaron fortalecer el seguimiento técnico y administrativo de los proyectos que registran menor

nivel de avance, con el propósito de garantizar el cumplimiento del cronograma de ejecución y la correcta utilización de los recursos públicos.

Los representantes comunitarios expresaron su satisfacción por el inicio de las obras y solicitaron mantener informadas a las comunidades sobre el desarrollo de los trabajos.

Acuerdos

El Comité de Seguimiento acordó:

- Continuar realizando visitas periódicas de supervisión a las obras.
- Presentar informes trimestrales sobre el avance físico y financiero del Presupuesto Participativo Municipal.
- Mantener informadas a las comunidades beneficiarias sobre el estado de ejecución de los proyectos.
- Dar seguimiento especial a las obras con menor porcentaje de avance para procurar su culminación dentro del presente año fiscal.

Clausura

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 12:30 pm del mismo día, se dio por concluida la reunión, levantándose la presente acta, la cual fue leída, aprobada y firmada por los presentes en señal de conformidad.


Ing. Humbert Germosén
Director Distrital




Jorge Bautista Santana
Enc. Planificación y Programación