



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RÍO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO - JUNIO 2026

8	2	6	36%
Obras programadas	Obras ejecutadas	Obras en proceso	Ejecución financiera

Período evaluado: 1 de enero al 30 de junio de 2026

Documento de rendición de cuentas y seguimiento comunitario



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RÍO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

En el Distrito Municipal Río Verde Arriba, provincia La Vega, República Dominicana, siendo las 10:00 a. m. del día 13 de julio del año 2026, se celebró una reunión ordinaria del Comité de Seguimiento y Control del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), en las oficinas administrativas de la Junta del Distrito Municipal Río Verde Arriba.

La reunión fue presidida por el Director del Distrito Municipal, señor Robert Donald Tolentino Grullón, con la participación de los miembros del Comité de Seguimiento y Control, el personal de Planificación, el equipo técnico-administrativo de apoyo y representantes de las comunidades beneficiarias.

El objetivo principal fue presentar la rendición de cuentas del PPM correspondiente al primer semestre del año 2026, comprendido entre enero y junio, exponiendo el estado de ejecución física y financiera de las obras programadas y dejando constancia de los compromisos de seguimiento asumidos por la administración y la comunidad.

AGENDA DEL DÍA

1. Palabras de apertura del Director del Distrito Municipal.
2. Presentación del informe de ejecución del PPM correspondiente a enero - junio de 2026.
3. Socialización del balance consolidado y de la matriz de avance de las obras.
4. Evaluación comunitaria, observaciones y compromisos de seguimiento.
5. Conclusiones, aprobación del informe y cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Palabras de apertura

El Director del Distrito Municipal dio la bienvenida a los presentes y reiteró el compromiso institucional con la transparencia, la participación comunitaria, el control social y la administración responsable de los recursos públicos destinados a las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Asimismo, destacó que la rendición de cuentas permite verificar el uso de los fondos, identificar los proyectos que requieren impulso administrativo o técnico y mantener informadas a las comunidades sobre el cumplimiento de las decisiones adoptadas en el proceso participativo.

2. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PPM 2026



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

La unidad responsable de Planificación presentó el balance consolidado correspondiente al período enero - junio de 2026. El plan comprende ocho (8) obras programadas. De acuerdo con la clasificación general suministrada, dos (2) obras se encuentran ejecutadas y seis (6) permanecen dentro del ciclo de ejecución administrativa y técnica, sin que se registren obras retiradas.

ANÁLISIS CONSOLIDADO - ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	2	25.00%
Obras en proceso	6	75.00%
Obras pendientes / retiradas	0	0.00%
TOTAL	8	100.00%

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Fondo de disponibilidad financiera	Fondo real vigente	Monto de las obras ejecutadas	Balance pendiente de ejecución	Porcentaje ejecutado
RD\$2,731,837.00	RD\$3,527,928.62	RD\$1,259,020.98	RD\$2,268,907.64	36%

El presupuesto original del PPM asciende a RD\$2,731,837.00. Luego de modificaciones netas por RD\$796,091.62, el fondo real vigente alcanzó RD\$3,527,928.62. Al cierre del 30 de junio de 2026 se habían ejecutado RD\$1,259,020.98, equivalentes al 35.69% del presupuesto vigente, porcentaje que se presenta redondeado al 36% en el balance oficial. El monto pendiente de ejecución es de RD\$2,268,907.64.

LECTURA DE LOS RESULTADOS

- Las dos obras con ejecución registrada representan el 25% del total de proyectos programados.
- Las seis obras restantes figuran dentro del proceso de gestión y, en la matriz de avance, no presentan ejecución física a la fecha de corte.
- La ejecución financiera acumulada alcanza el 36% del fondo vigente, quedando un 64% sujeto a programación, contratación, ejecución y seguimiento durante el segundo semestre.



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MATRIZ DE NIVEL DE AVANCE DE OBRAS

PPM 2026 - ESTADO AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE - ENERO - JUNIO 2026

No.	Obras programadas	Ubicación	Presupuesto estimado	Modificación	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Nivel de avance
1	Construcción de capilla El Sagrado Corazón de Jesús	Azucey	RD\$781,837.00	RD\$0.00	RD\$781,837.00	RD\$0.00	Sin iniciar
2	Remozamiento Capilla La Tusa	La Tusa	RD\$300,000.00	RD\$0.00	RD\$300,000.00	RD\$0.00	Sin iniciar
3	Terminación Funeraria de Los Suárez	Los Suárez	RD\$400,000.00	RD\$751,811.62	RD\$1,151,811.62	RD\$1,151,811.62	Terminada 100%
4	Remozamiento Funeraria Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	RD\$300,000.00	RD\$0.00	RD\$300,000.00	RD\$0.00	Sin iniciar
5	Reparación de cisterna y baño del club	Manga Larga	RD\$300,000.00	RD\$0.00	RD\$300,000.00	RD\$0.00	Sin iniciar
6	Reparación de cisterna y verja frontal del club	El Caliche	RD\$260,000.00	RD\$0.00	RD\$260,000.00	RD\$0.00	Sin iniciar
7	Remozamiento Club Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	RD\$290,000.00	RD\$0.00	RD\$290,000.00	RD\$0.00	Sin iniciar
8	Reparación del piso del Club FECAJUMA	Cutupú	RD\$100,000.00	RD\$44,280.00	RD\$144,280.00	RD\$107,209.36	Terminada 100%
	TOTALES		RD\$2,731,837.00	RD\$796,091.62	RD\$3,527,928.62	RD\$1,259,020.98	

Nota: En el balance consolidado, las seis obras sin ejecución física se contabilizan como obras en proceso de gestión administrativa y técnica.



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

3. EVALUACIÓN COMUNITARIA Y OBSERVACIONES

Luego de la presentación del informe y la matriz de avance, los representantes comunitarios valoraron la terminación de la Funeraria de Los Suárez y la intervención realizada en el piso del Club FECAJUMA. También solicitaron mantener seguimiento continuo a las seis obras que aún no presentan ejecución física, priorizando la organización de los expedientes técnicos, presupuestarios y de contratación necesarios para su inicio.

El Comité de Seguimiento y Control dejó constancia de que la administración deberá comunicar oportunamente los cronogramas, avances, cubicaciones, pagos y evidencias de cada proyecto, de manera que la ciudadanía pueda verificar la correcta utilización de los fondos y el cumplimiento de las decisiones comunitarias.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Dar seguimiento prioritario a las seis obras que no presentan ejecución física, estableciendo responsables, plazos y rutas administrativas para su inicio.
2. Mantener actualizado el expediente de cada obra con presupuesto, certificación de fondos, proceso de contratación, contrato u orden, informes técnicos, cubicaciones, soportes de pago y evidencias fotográficas.
3. Realizar revisiones periódicas del avance físico y financiero del PPM y comunicar los resultados al Comité de Seguimiento y Control.
4. Garantizar que cualquier modificación presupuestaria o de alcance cuente con la debida motivación, aprobación y trazabilidad documental.
5. Publicar y socializar la ejecución del PPM como mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social.
6. Presentar una nueva actualización de avance durante el segundo semestre de 2026 y adoptar medidas correctivas cuando se identifiquen retrasos.

CONCLUSIONES

Al cierre del primer semestre de 2026, el PPM registra dos (2) obras ejecutadas y seis (6) obras en proceso de gestión. La ejecución financiera asciende a RD\$1,259,020.98, equivalente al 36% del presupuesto vigente de RD\$3,527,928.62. El balance pendiente de ejecución es de RD\$2,268,907.64.

El Comité de Seguimiento y Control reconoce los avances alcanzados y recomienda concentrar la gestión del segundo semestre en el inicio y desarrollo de las obras restantes, asegurando calidad técnica, disciplina presupuestaria, participación comunitaria y rendición de cuentas permanente.



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL RIO VERDE ARRIBA

"VILLA CUTUPÚ" LA VEGA — RNC: 4-03-01268-2 — CÓDIGO: 7291

Trabajando Con Equidad y Transparencia - Gestión 2024-2028

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CIERRE Y APROBACIÓN

No habiendo otros puntos que tratar, se dio por concluida la reunión. Leída la presente acta y el informe que la acompaña, fueron aprobados por los presentes, quienes firman en señal de conformidad.



Robert Donald Tolentino Grullón
Director del Distrito Municipal