

JUNTA MUNICIPAL CATALINA  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL 2026

ODIGO INSTITUCION 711811

| Códigos              |       |      | Denominación                        | PPM | Mod | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año |                |            | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                                             | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|-------|------|-------------------------------------|-----|-----|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Prog                 | Otros | SNIP |                                     |     |     |                        |                                       |                        |                     | Original           | Modificaciones | Vigente    | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha<br>16 = 15 + 14 |                                                 |                      |                         |
| 1                    | 2     | 3    | 4                                   | 5   | 6   | 7                      | 8                                     | 9                      | 10                  | 11                 | 12             | 13         | 14                              | 15                     | 16 = 15 + 14                                | 17                                              | 18 = 9 + 17          | 19 = 7 - 8              |
|                      |       |      | <b>Proyecto 01</b>                  |     |     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00 | 0.00                            | 35,483.00              | 35,483.00                                   | 0.00                                            | 35,483.00            | 264,517.00              |
| 11                   | 0051  |      | CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO | 0   |     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00 | 0.00                            | 35,483.00              | 35,483.00                                   | 0.00                                            | 35,483.00            | 264,517.00              |
|                      |       |      | <b>Proyecto 11</b>                  |     |     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                                        | 0.00                                            | 0.00                 | 300,000.00              |
| 11                   | 0051  |      | CONSTRUCCIÓN DE PARADOR FOTOGRÁFICO | 0   |     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00         | 0.00           | 300,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                                        | 0.00                                            | 0.00                 | 300,000.00              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |       |      |                                     |     |     | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00         | 0.00           | 600,000.00 | 0.00                            | 35,483.00              | 35,483.00                                   | 0.00                                            | 35,483.00            | 564,517.00              |

*Angely Lugo*  
 Preparado por

*J.C. Sosa*  
 Revisado por

*Jose Bernoso*  
 Aprobado por

