



Ayuntamiento de Baitoa

ALCALDIA

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL Y A LOS GRUPOS VULNERABLES (MUJERES, JÓVENES, ADULTOS MAYORES Y OTROS)

Información	Detalle
Institución	Ayuntamiento Municipal de Baitoa
Período	Enero – Junio 2026
Dirigido a	Comité de Seguimiento y Control Municipal y Grupos Vulnerables
Instrumento	Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026

I. Introducción

En cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social, el **Ayuntamiento Municipal de Baitoa** presenta el Informe Semestral de Rendición de Cuentas correspondiente al período **enero-junio de 2026**, con el propósito de informar al Comité de Seguimiento y Control Municipal y a los representantes de los grupos vulnerables sobre los avances alcanzados en la ejecución del **Presupuesto Participativo Municipal (PPM) 2026**.

El presente informe recoge el estado de las **tres (3) obras priorizadas para el año 2026**, detallando su nivel de ejecución física y financiera, así como los principales avances alcanzados durante el primer semestre.

2. Resumen Ejecutivo

Indicador	Resultado
Obras priorizadas	3
Obras ejecutadas	0
Obras en proceso	2
Obras pendientes	1
Presupuesto aprobado	RD\$1,728,895.41
Monto ejecutado	RD\$811,000.00
Balance disponible	RD\$917,895.41
Ejecución financiera	46.91 %

Durante el primer semestre de 2026, el Ayuntamiento Municipal de Baitoa dio seguimiento a las tres obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, registrándose avances en dos de ellas, mientras una permanece pendiente de ejecución.

3. Estado de ejecución de las obras

Durante el período enero-junio de 2026 se dio seguimiento a las tres (3) obras programadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal, verificando su nivel de avance físico y financiero y garantizando el seguimiento por parte del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los representantes de los grupos vulnerables.

Núm.	Obra	Ubicación	Presupuesto	Nivel de avance	Estado
1	Reconstrucción de casa Feisito La Jagua Abajo	La Jagua	RD\$576,298.47	60 % aprox.	En proceso
2	Remodelación de capilla	Los Ciruelos	RD\$576,298.47	Hasta 40 %	Pendiente
3	Remozamiento de piso de cancha —obra para grupo vulnerable—	Kilómetro 6	RD\$576,298.47	80 % aprox.	En proceso
	Total		RD\$1,728,895.41		

Nota: He conservado el estado oficial consignado en tu reporte: dos obras en proceso y una pendiente. Aunque la remodelación de la capilla aparece marcada en la columna de avance de hasta aproximadamente 40 %, el propio documento la clasifica expresamente como «**Pendiente**», por lo que mantengo esa condición para no alterar la información oficial.

4. Balance de ejecución

Estado de las obras

Estado	Cantidad	Porcentaje
Ejecutadas	0	0.00 %
En proceso	2	66.67 %
Pendientes	1	33.33 %
Total	3	100 %

Ejecución financiera

Concepto	Valor
Fondo de Disponibilidad Financiera	RD\$1,728,895.41
Monto ejecutado	RD\$811,000.00
Balance disponible	RD\$917,895.41
Porcentaje de ejecución financiera	46.91 %

Los resultados evidencian que, durante el primer semestre de 2026, se avanzó en la **reconstrucción de la casa Feisito en La Jagua Abajo** y en el **remozamiento del piso de la cancha del Kilómetro 6**, esta última identificada como una intervención dirigida a atender necesidades de grupos vulnerables.

La **remodelación de la capilla en Los Ciruelos** permanece pendiente, sujeta a la programación administrativa, técnica y financiera del Ayuntamiento Municipal de Baitoa.

5. Participación ciudadana

La rendición de cuentas se desarrolló con la participación de integrantes del **Comité de Seguimiento y Control Municipal y representantes de los grupos vulnerables**, garantizando la inclusión, la transparencia y el seguimiento ciudadano a la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal.

Participantes	Cantidad	Porcentaje
Hombres	3	50.00 %
Mujeres	3	50.00 %
Total	6	100 %

Durante la jornada, los participantes conocieron el estado de ejecución de las tres obras priorizadas, analizaron los avances alcanzados durante el primer semestre y expresaron sus observaciones y recomendaciones sobre la continuidad de los proyectos.

Asimismo, se destacó el avance del **remozamiento del piso de la cancha del Kilómetro 6**, identificada dentro de la programación como una obra dirigida a grupos vulnerables y destinada a contribuir al mejoramiento de las condiciones para la práctica deportiva, la recreación y la integración comunitaria.

6. Opiniones de los participantes

Los participantes valoraron positivamente los avances alcanzados en la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal durante el primer semestre de 2026, especialmente los trabajos realizados en la **reconstrucción de la casa Feisito en La Jagua Abajo** y el **remozamiento del piso de la cancha del Kilómetro 6**.

Asimismo, recomendaron continuar dando seguimiento a las obras en proceso hasta su completa terminación y avanzar en la ejecución de la **remodelación de la capilla de Los Ciruelos**, a fin de dar cumplimiento a las intervenciones priorizadas por las comunidades.

Los representantes presentes destacaron la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances físicos y financieros de las obras, así como fortalecer los mecanismos de seguimiento y control social para garantizar que los recursos del Presupuesto Participativo Municipal sean ejecutados conforme a las prioridades comunitarias.



De igual forma, se valoró la importancia del remozamiento de la cancha del Kilómetro 6 como espacio destinado a favorecer la recreación, la actividad física, la integración social y la participación de jóvenes y otros sectores de la comunidad.

7. Conclusión

El **Ayuntamiento Municipal de Baitoa** reafirma su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana, la inclusión social y la rendición de cuentas, promoviendo el seguimiento permanente de las obras priorizadas mediante el Presupuesto Participativo Municipal.

Durante el primer semestre de 2026 se dio seguimiento a **tres (3) obras comunitarias**, con una inversión total programada de **RD\$1,728,895.41**, de las cuales **dos (2) se encuentran en proceso de ejecución y una (1) permanece pendiente**.

La ejecución financiera alcanzó un monto de **RD\$811,000.00**, equivalente al **46.91 % del Fondo de Disponibilidad Financiera**, quedando un balance disponible de **RD\$917,895.41** para continuar avanzando en la ejecución de las obras priorizadas.

La participación equilibrada de **tres (3) mujeres y tres (3) hombres**, para un total de seis participantes, refleja la integración de distintos sectores en el seguimiento ciudadano al Presupuesto Participativo Municipal.

El Ayuntamiento Municipal de Baitoa continuará fortaleciendo los espacios de participación del Comité de Seguimiento y Control Municipal y de los grupos vulnerables, garantizando una gestión municipal más abierta, inclusiva, participativa y orientada al cumplimiento de las prioridades definidas por las comunidades.



Ing. Bernardo López
Alcalde de Baitoa



AYUNTAMIENTO DE BAITOA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2026

Reporte Trimestra al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres jóvenes y/o adultos mayores, otros) de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo 2026

(Abril - Junio 2026) Segundo Trimestre

(2do. trimestre 2026) Primer Semestre

NO.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	RECONSTRUCCION DE CASA FEISITO LA JAGUA ABAJO	LA JAGUA	\$576,298.47		*			EN PROCESO
2	REMODELACION CAPILLA	LOS CIRUELOS	\$576,298.47	*				PENDIENTE
3	REMOSAMIENTO DE PISO CANCHA (GRUPO VULNERABLE)	KILOMETRO 6	\$576,298.47			*		EN PROCESO
TOTAL			\$1,728,895.41					

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

SEGUNDO TRIMESTRE 2026 (JUNIO 2026) PRIMER SEMESTRE

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2026

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE%
OBRAS EJECUTADAS	0	0%
OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	2	67%
OBRAS PENDIENTES	1	33%
TOTAL	3	

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS RD\$	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %
\$1,728,895.41	\$811,000.00	\$917,895.41	47%



Ing. Bernario López

Alcalde

Ayuntamiento de Baitoa

Registro de Participación en Reuniones y Eventos

Fecha:	30/06/2026			Lugar:	Salón de Concejo de Regidores, Ayuntamiento de Baitoa
Hora:	9:30 a. m.	Hasta:	11:30 a. m.	Tema:	Rendición de cuentas trimestral y Reporte trimestral al Comité de Seguimiento y a necesidades específicas de grupos vulnerables (mujeres/jóvenes y adultos mayores) sobre de la ejecución de lo comprometido en el presupuesto participativo. 2026 (Enero - Junio 2026)

Página 1 de 1

No.	NOMBRES / APELLIDOS	GENERO	INSTITUCIÓN / ÁREA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Franklin Peña	F	☒ Facilitados	Miembro		809 269 841
2	Alfredo Santana	F	☒ LADADUD	Miembro		829 180 058
3	Verónica Gervino Morel	X	M	Los Ciruelos	Miembro	849-475-140
4	Barbara Peña	F	M	La Laguna	Miembro	829-796-233
5	Sabil Rosario	X	M	K. M. 6	Miembro	849-405 676
6	Willy Santana	F	☒ Ayuntamiento	Ex. Bo. de la participativa		829-310-22
7		F	M			
8		F	M			
9		F	M			
10		F	M			
11		F	M			
12		F	M			
13		F	M			
14		F	M			
15		F	M			
16		F	M			



