



AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO DE SABANETA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO ABRIL-JUNIO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Segunda Etapa Construcción del Cementerio	Cercadillo	500,000					Iniciada
2	Construcción de Parque Recreativo	El Rincón	1,000,000					Iniciada
3	Puente Peatonal sobre el Rio	Arroyo Blanco	500,000					No Iniciada
4	Saneamiento de la Canaleta del Faraón	La Joya	500,000					No Iniciada
5	Construcción de Baden	La Leonor	300,000					No Iniciada
6	Construcción de Aceras, Contenes y Badenes	La Joya	300,000					Iniciada


AGRON. FÉLIX ALBERTO MARTE BUENO
ALCALDE SAN IGNACIO DE SABANETA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ABRIL-JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	3	50%
Obras pendientes	3	50%
TOTAL	6	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 3,100,000.00	RD\$ 780,000.00	RD\$ 2,320,000.00	25.16%