



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO ABRIL-JUNIO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Remozamiento del piso Club Bienvenida Tejada	La Guama Abajo	RD\$375,000.00			*		INICIADA
2	Rampas (Vulnerabilidad)	Parque Municipal, Ayuntamiento, Funeraria	RD\$30,000.00					SIN INICIAR
3	Construcción de Aceras y Contenes	Entrada Los Maestros	RD\$125,000.00					SIN INICIAR
4	Construcción de Aceras y Contenes	Barrio Reyes Abreu	RD\$125,000.00					SIN INICIAR
5	Construcción de aceras y contenes	Centro Ciudad	RD\$236,586.00					SIN INICIAR
6	Colocación de lámparas y cambio de bombillas	Todo el Municipio	RD\$218,171.070					SIN INICIAR
7	Construcción Club	La penda	RD350,000.00					SIN INICIAR


FIRMA ALCALDE

01-06-2026
FECHA





ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ABRIL-JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	80%
Obras en proceso	1	60%
Obras pendientes	5	0
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,459,757.70	RD\$80,350.00	RD\$1,379,407.70	6%