



Alcaldía Las Matas De Santa Cruz

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026 PERIODO Marzo/Julio


No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Mejoramientos De Calles	Barrio Lindo 2	600,000.00				X	Concluida
2	Construcción De Drenaje	Los Cerros Del Valle	500,000.00	X				Pendiente
3	Aceras Y Contenes	El Bolsillo	400,000.00	X				Pendiente
4								

Virgilio Cruz

FIRMA ALCALDE

3/Julio/2026

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO Marzo/Julio

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100
Obras en proceso	0	
Obras pendientes	2	Sin Iniciar
TOTAL	3	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
1,500.000.00	600,000.00	900.000.00	4.5