



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAYETANO GERMOSEN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2026

Informe de Rendición de cuentas semestral al comité de seguimiento y grupos vulnerables del presupuesto participativo (PPM) 2026.

Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén

Periodo: Enero – Junio del 2026

Fecha de presentación: Junio 2026

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo exponer los resultados alcanzados en la ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), orientados a responder a las necesidades prioritarias de los grupos vulnerables del municipio de Cayetano Germosén durante el primer semestre del año 2026. Con esta presentación se busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas ante el Comité de Seguimiento y Control Municipal, así como ante los colectivos directamente beneficiados e involucrados en estos procesos.

2. Contexto

El presupuesto participativo constituye un mecanismo de gestión democrática que posibilita la intervención activa de la ciudadanía en la definición de prioridades y en la asignación de recursos públicos. Durante el presente semestre, se orientaron los esfuerzos hacia la selección de proyectos destinados a atender las demandas de sectores en situación de vulnerabilidad, entre los que se incluyen mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y población con discapacidad. Esta priorización refleja el compromiso institucional con la equidad social y la promoción de un desarrollo inclusivo, garantizando que los recursos se destinen a iniciativas con alto impacto comunitario.


3. Proyectos Identificados y Estado de Ejecución.

A continuación, se presentan los proyectos seleccionados en el marco del presupuesto participativo, indicando para cada uno de ellos el monto asignado, el grado de avance alcanzado y las observaciones pertinentes.



AYUNTAMIENTO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2026
PERIODO ENERO-MARZO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE					COMENTARIOS
				+/-	40%	60%	80%	100%	
1	Remozamiento del piso Club Bienvenida Tejada	La Guama Abajo	RD\$375.000.00	*					INICIADA
2	Rampas (Vulnerabilidad)	Parque Municipal, Ayuntamiento, funeraria	RD\$30.000.00						SIN INICIAR
3	Construcción Aceras y Contenes	Entada los Maestros	RD\$125.000.00						SIN INICIAR
4	Construcción Aceras y Contenes	Barrio Reyes abreu	RD\$125.000.00						SIN INICIAR
5	Construcción aceras y contenes	Centro Ciudad	RD\$236.586.00						SIN INICIAR
6	Colocacion de Lámparas y Cambio de bombillas	Todo el municipio	RD\$218.171.70						SIN INICIAR
7	Construcción Club	La Penda	RD\$350.000.00						SIN INICIAR


FIRMA ALCALDE

01-04-2026
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	1	10%
Obras pendientes	6	
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 1,459,757.70	RD\$ 0		



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAYETANO GERMOSEN
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2026
PERIODO ABRIL-JUNIO

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				40%	60%	80%	100%	
1	Remozamiento del piso Club Benvenida Tejada	La Guama Abajo	RD\$375.000.00			*		INICIADA
2	Rampas (Vulnerabilidad)	Parque Municipal	RD\$30.000.00					SIN INICIAR
3	Construcción de Aceras y Contenes	Ayuntamiento Funeraria	RD\$125.000.00					SIN INICIAR
4	Construcción de Aceras y Contenes	Entrada Los Maestros	RD\$125.000.00					SIN INICIAR
5	Construcción de aceras y contenes	Barrio Reyes Abreu	RD\$125.000.00					SIN INICIAR
6	Colocación de lámparas y cambio de bombillas	Centro Ciudad	RD\$236.586.00					SIN INICIAR
7	Construcción Club	Todo el Municipio	RD\$218.121.070					SIN INICIAR
		La pendá	RD\$350.000.00					SIN INICIAR

FIRMA ALCALDE

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	2	80%
Obras pendientes	5	0
TOTAL	7	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,459,757.70	RD\$80,350.00	RD\$1,379,407.70	6%

4. Análisis de Ejecución

- . Total Presupuesto Asignado: RD\$ 1,459,757.70
- . Total de obras ejecutadas: {0}
- . Total de obras en proceso: 2 (6%)
- . Total de obras pendiente: 5 (96%)

A la fecha, la ejecución física de los proyectos muestra un avance parcial, debido a que no se registra ninguna obra concluida, mientras que dos obras se encuentran actualmente en ejecución.

En el aspecto financiero, del presupuesto asignado RD\$ 1,459,757.70, se ha realizado pagos por un monto de RD\$ 80,350.00, lo que representa un nivel de ejecución presupuestaria de 6%. En consecuencia, queda un saldo de RD\$1,379,407.70, equivalente 96 % del presupuesto pendiente de ejecutar.

Estos resultados reflejan que, aunque existen obras en proceso, es necesario continuar dando seguimiento a los trabajos y agilizar los procesos administrativos y de ejecución, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las obras programadas y garantizar el uso oportuno de los recursos asignados.

5. Comentarios y Recomendaciones

Se considera importante continuar fortaleciendo la coordinación entre el Ayuntamiento y las comunidades, promoviendo espacios de diálogo que permitan conocer las prioridades y necesidades de los sectores beneficiarios del presupuesto participativo.

Mantenemos una supervisión periódica de las obras que se encuentran en proceso, con el propósito de conocer sus avances, identificar oportunamente cualquier situación que pueda afectar su desarrollo y procurar su culminación dentro de los plazos establecidos.

Estamos dando seguimiento a los procesos administrativos correspondientes para facilitar el desarrollo de las obras programadas y lograr una mayor ejecución de los recursos asignados al presupuesto participativo.

Mantenemos informadas a las comunidades sobre el desarrollo de los proyectos, sus avances y las etapas pendientes, fortaleciendo así la confianza, la participación ciudadana y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Continuar promoviendo la integración de los ciudadanos en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de las iniciativas contempladas en el presupuesto participativo.

6.- Conclusiones

El primer semestre del año 2026 ha representado un período de importantes avances en la ejecución de los proyectos del presupuesto participativo en el municipio de Cayetano Germosén. No obstante, resulta fundamental dar continuidad a las obras pendientes y fortalecer la participación activa de los grupos vulnerables en los procesos de planificación y toma de decisiones, promoviendo así una gestión más inclusiva y transparente.

El Ayuntamiento de Cayetano Germosén reitera su compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de nuestro municipio, trabajando de manera conjunta con la comunidad para seguir impulsando el bienestar de todos.

ELABORADO POR: Fermina Holguin, encargada de OMPP Y Coord. PPM

FECHA DE ELABORACION: Julio 2026

Atentamente,



Ing. Julio Cesar Abreu Caceres

Alcalde Municipal



Evidencias Fotográficas De Obras PPM 2026





