

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026



Código del Capítulo: 7276 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Nuevo Brasil

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,451.43	4,400,451.43	778,445.97	0.00	778,445.97	0.00	778,445.97	3,622,005.46
01	0051			Construcción de aceras y contenes Bartolo-Vallecito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,711.67	105,711.67	105,711.67	0.00	105,711.67	0.00	105,711.67	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Pinalito-Gajo de Pedro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,770.10	1,889,770.10	289,770.10	0.00	289,770.10	0.00	289,770.10	1,600,000.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Calle Principal-Derrumbadero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,964.20	382,964.20	382,964.20	0.00	382,964.20	0.00	382,964.20	0.00
01	0055			Construcción de Aceras y Contenes en La Cañada del Río			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0056			Construcción de Aceras y Contenes en la calle principal de Gajo de Pedro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0057			Construcción de Aceras y Contenes en Sabana de Lino, Vallecito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0058			Construcción de Aceras y Contenes en Damián Arriba			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0059			Construcción de Aceras y Contenes en Loma en Medio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,005.46	222,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,005.46
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,702,221.00	0.00	0.00	0.00	1,702,221.00	0.00	1,702,221.00	455,000.00	415,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	832,221.00
05	0051			Construcción del Gajo de Pedro (Continuacion)		2	1,702,221.00	0.00	0.00	0.00	1,702,221.00	0.00	1,702,221.00	455,000.00	415,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	832,221.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
06	0051			Reparación del parque de Placer Bonito	X	2	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
24	0051			Construcción Muro de Gaviones Donde Euribiades	X	2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
24	0052			Construcción Muro de Gaviones en Cañada de Cuba	X	2	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7276 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Nuevo Brasil

Proyecto	Obra	Codigo SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							2,127,221.00	0.00	0.00	0.00	2,127,221.00	4,400,451.43	6,527,672.43	1,233,445.97	415,000.00	1,648,445.97	0.00	1,648,445.97	4,879,226.46

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Wilson Encarnacion Montero
Lic. Nilson Encarnacion Montero
Revisado por

Lic. Deivy Montes de Oca M.
Aprobado por

