

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7350 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Mena

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128,357.12	7,128,357.12	3,503,335.71	1,300,000.00	4,803,335.71	0.00	4,803,335.71	2,325,021.41
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA POBLACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128,357.12	7,128,357.12	3,503,335.71	1,300,000.00	4,803,335.71	0.00	4,803,335.71	2,325,021.41
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
03	0051			TERMINCAICON CANCHA DE MENA ABAJO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	-186,468.84	220,531.16	100,000.00	19,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	100,731.16
05	0051			CONSTRUCCION DE PASEOS LOCALES MENA	X	2	407,000.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	-306,268.84	100,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,731.16
05	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION PARQUE MENA ARRIBA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	100,000.00	19,800.00	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-697,000.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00
11	0051			CONSTRUCCION PARADOR FOTOGRAFICO MENA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-697,000.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	12,540,000.00
13	0051			CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL MENA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00	3,460,000.00	12,540,000.00
20				Reparación de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20	0051			REPACION DE VICIENDA EN LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
23	0051			ELECTRIFICAION ENTRADA DE LA COMUNIDADES DE MENA ABAJO Y LOS BLOCK DE MENA.	X	2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7350

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Mena

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Total General RD\$							2,532,000.00	0.00	0.00	0.00	2,532,000.00	22,544,888.28	25,076,888.28	4,303,335.71	4,779,800.00	9,083,135.71	0.00	9,083,135.71	15,993,752.57

BRANDY DEVARISTO CUEVAS MATEC
Preparado por


LUIS E. MONTERO ROA

Revisado por




GUIDO VALENTIN PEÑA MATOS
Aprobado por