

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARC?A
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026


CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	5,069,569.94	6,334,569.94	1,407,769.40	50,000.00	1,457,769.40	0.00	1,457,769.40	4,876,800.54
11	0052		ENCEMENTADO CALLES LAS MERCEDES PEDRO GARCIA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		ENCEMENTADO CALLE DEL MATADERO PEDRO GARCIA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0054		EL PUERTO CARRETERAS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0055		ENCEMENTADO CAYA QUEMADA	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	0056		LOS PINOS ENCEMENTADO CALLE	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0057		BRIZON PUENTE PEATONAL IGLESIA	1		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,276.52	1,438,276.52	1,407,769.40	0.00	1,407,769.40	0.00	1,407,769.40	30,507.12
			Proyecto 00			17,290,000.00	0.00	0.00	0.00	17,290,000.00	0.00	17,290,000.00	3,032,099.91	3,177,416.05	6,209,515.96	0.00	6,209,515.96	11,080,484.04
11	0059		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631,293.42	3,631,293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631,293.42
			Proyecto 02			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0052		TINAJITA CALLE	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 01			1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	5,069,569.94	6,334,569.94	1,407,769.40	50,000.00	1,457,769.40	0.00	1,457,769.40	4,876,800.54
12	0054		EL PLEY PARADA DE ESPERA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 05			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
12	0052		CAYA QUEMADA LÑMPARAS	1		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
			Proyecto 01			1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00	5,069,569.94	6,334,569.94	1,407,769.40	50,000.00	1,457,769.40	0.00	1,457,769.40	4,876,800.54
14	0051		CONSTRUCCION NICHOS MUNICIPALES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 04			135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	59,250.00	75,750.00
14	0051		EL HOYAZO PISO IGLESIA DEL CONGO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	24,250.00	25,750.00
14	0052		TINAJITA PARED ESCUELA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
14	0053		EL LLANO PUERTA DE HIERRO IGLESIA	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	5,069,569.94	6,609,569.94	1,407,769.40	109,250.00	1,517,019.40	0.00	1,517,019.40	5,092,550.54


Preparado por


Revisado por




Aprobado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)