



INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2026

# AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA

Dirección De Obras Municipales  
Nivel de Avances de las Obras Trimestre Abril-Junio




| OBRAS PROGRAMADAS      | UBICACION                             | PRESUPUESTO          |                         | Nivel de Avance  |          |           |             | Situación    |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------|-----------|-------------|--------------|
|                        |                                       | PRESUPUESTO ESTIMADO | PRESUPUESTO O EJECUTADO | Terminada a 100% | Mas 50 % | Menos 50% | Sin Inicial |              |
| Bloque 2-1             | Construccion de Contenes Piedra Linda | 1,900,000.00         | 1,900,000.00            | ✓                |          |           |             | Finalizada   |
| Bloque 2-2             | Construccion de Contenes Piedra Linda | 1,900,000.00         |                         |                  |          |           | ✓           | Pendiente    |
| Bloque 2-3             | Construccion de Contenes Piedra Linda | 1,900,000.00         |                         |                  |          |           | ✓           | Pendiente    |
| Bloque 2-4             | Encalichado Piedra Linda              | 1,200,000.00         | 1,035,000.00            |                  | ✓        |           |             | En ejecución |
| Bloque 2-5 Pica Piedra | Obra Participativa Focalizada         | 1,221,817.80         |                         |                  |          |           | ✓           | Pendiente    |
| Total                  |                                       | 8,121,817.80         |                         |                  |          |           |             |              |

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal



**ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2026**  
**Dirección De Obras Municipales**  
**Periodo (Abril-Junio)**

1. Balance Consolidación de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026

| Estado de Situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Obras Ejecutadas                 | 1        | 20%          |
| Obras en Proceso                 | 1        | 20%          |
| Obras pendientes                 | 3        | 60%          |
| <b>Total</b>                     | <b>5</b> |              |

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de Ejecución |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>8,121,817.80</b>                | 2,935,000.00                               | 5,186,817.80                               | 36.13%                  |

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal



Tesorería

