

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			15,882,542.00	0.00	0.00	0.00	12,643,565.00	6,016,342.46	18,659,907.46	77,550.00	4,828,865.00	4,906,415.00	0.00	4,906,415.00	16,992,469.46
01	0052			Construcción de aceras y contenes en el Sectot Isidro Martinez		2	1,462,665.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,665.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el Sector La Antena		2	1,668,431.00	0.00	0.00	0.00	1,468,431.00	0.00	1,468,431.00	0.00	119,150.00	119,150.00	0.00	119,150.00	1,549,281.00
01	0054			Construcción Aceras Y Conténes en Villa Carmen		2	2,660,672.00	0.00	0.00	0.00	2,060,672.00	0.00	2,060,672.00	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00	340,500.00	2,320,172.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en el Residencial Don Juan		2	1,321,235.00	0.00	0.00	0.00	1,321,235.00	0.00	1,321,235.00	0.00	1,135,705.00	1,135,705.00	0.00	1,135,705.00	185,530.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en Barrio Blanco		2	2,688,156.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688,156.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes Seccion Guayabo		2	2,688,156.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	38,775.00	1,461,225.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,188,156.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes en Villa Carmen PPM	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	995,675.00	995,675.00	0.00	995,675.00	4,325.00
01	0059			Construcción Banden en la Calle Maria Trinidad Sanchez		2	275,276.00	0.00	0.00	0.00	275,276.00	0.00	275,276.00	3,231.25	162,967.00	166,198.25	0.00	166,198.25	109,077.75
01	0060			Construcción Banden en la Calle Calle Eulises Hero		2	257,598.00	0.00	0.00	0.00	257,598.00	0.00	257,598.00	3,231.25	109,075.00	112,306.25	0.00	112,306.25	145,291.75
01	0061			Construcción Banden en la Calle Calle Estrelleta, Proximo A Pelo Fino		2	88,937.00	0.00	0.00	0.00	88,937.00	0.00	88,937.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	85,705.75
01	0062			Construcción Banden en la Calle Estrelleta, Frente al Hospital		2	208,696.00	0.00	0.00	0.00	208,696.00	0.00	208,696.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	205,464.75
01	0063			Construcción Banden en la Calle La Calle del CAIPI Villa Esperanza		2	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	256,768.75
01	0064			Construcción Banden en la Calle Federico Mateo		2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	126,768.75
01	0065			Construcción Banden en la Calle Colon Frente al Colmado de Niningo		2	251,292.00	0.00	0.00	0.00	251,292.00	0.00	251,292.00	3,231.25	182,350.00	185,581.25	0.00	185,581.25	65,710.75
01	0066			Construcción Banden en la Calle Club Rotario		2	229,275.00	0.00	0.00	0.00	229,275.00	0.00	229,275.00	3,231.25	226,043.00	229,274.25	0.00	229,274.25	0.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0067			Construcción Banden en la Calle Mella Con 19 De Marzo		2	132,153.00	0.00	0.00	0.00	132,153.00	0.00	132,153.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	128,921.75
01	0068			Construcción Banden en la Calle Evangelista-Esq. Club de Leones		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	3,231.25	96,175.00	99,406.25	0.00	99,406.25	593.75
01	0069			Construcción Banden en la Calle Anacaona Esquina Emilio Prud'Homme		2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	126,768.75
01	0070			Construcción de baden Frente a Destacamento de Villa Esperanza		2	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	3,231.25	0.00	3,231.25	0.00	3,231.25	126,768.75
01	0071			Recoonstrucción de acera en la Calle Emilio Prud'Homme		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0072			Construcción de aceras y contenes en Entrada de La Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016,342.46	6,016,342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016,342.46
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal de la Sección El Barrero - Las Cabuyas PPM	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal de la Sección Yabonico - Paraje El Pando PPM	X	1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal de la Sección La Marinuela PPM	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			2,448,352.00	0.00	0.00	0.00	2,448,352.00	0.00	2,448,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,352.00
05	0051			Reconstrucion del pargue Sanchez		2	2,448,352.00	0.00	0.00	0.00	2,448,352.00	-2,448,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			Construcción de boulevard Entrada de La Ciudad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,352.00	2,448,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,352.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,338.49	1,350,338.49	1,142,733.40	205,145.00	1,347,878.40	0.00	1,347,878.40	2,460.09
07	0051			Construcción dl centros comunal Yabonico (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,338.49	1,350,338.49	1,142,733.40	205,145.00	1,347,878.40	0.00	1,347,878.40	2,460.09
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7065

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfan

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24	0051			Construcción del Acueducto de Los Derramadero(continuacion) PPM	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
24	0052			Construcción encache de cañada de Sector de Villa Carmen No. 1 Los Transformadores PPM	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
24	0054			Construcción encache de la cañada de Sector del Brisas Del Macasias PPM	X	1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Total General RD\$							23,030,894.00	0.00	0.00	0.00	19,791,917.00	7,366,680.95	27,158,597.95	1,220,283.40	5,034,010.00	6,254,293.40	0.00	6,254,293.40	24,143,281.55

MARIA PEREZ

Preparado por



HENNY DE LA ROSA

Revisado por



GUSTAVO SUERO ANDRES

Aprobado por



