



JUNTA DISTRITO MUNICIPAL DE PLATANAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 8 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			5,541,514.29	0.00	0.00	0.00	5,541,514.29	551,474.92	6,092,989.21	634,674.92	927,903.04	1,562,577.96	0.00	1,562,577.96	4,530,411.25
			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - SECTOR BARICO	0		1,077,000.00	0.00	0.00	0.00	1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	83,200.00	196,803.06	280,003.06	0.00	280,003.06	796,996.94
11	0051		CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA ACERAS Y CONTENES - LA BOMBA	0		964,514.29	0.00	0.00	0.00	964,514.29	0.00	964,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,514.29
11	0052		CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE ACERAS Y CONTENES - LOMA COLORNI	0		3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	731,099.98	731,099.98	0.00	731,099.98	2,768,900.02
11	0053		CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE IGLESIA - CHACUEY, EL PUENTE.	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 11			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DE IGLESIA - CHACUEY, EL PUENTE.	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 01			5,541,514.29	0.00	0.00	0.00	5,541,514.29	551,474.92	6,092,989.21	634,674.92	927,903.04	1,562,577.96	0.00	1,562,577.96	4,530,411.25
			CONSTRUCCION DE PLAY PLATANAL.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,474.92	551,474.92	551,474.92	0.00	551,474.92	0.00	551,474.92	0.00
15	0051		REMOZAMIENTO DE PLAY - EL RANCHO	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 02			1,788,319.83	0.00	0.00	0.00	1,788,319.83	0.00	1,788,319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,319.83
15	0051		REMOZAMIENTO DE PLAY - EL RANCHO	0		211,680.17	0.00	0.00	0.00	211,680.17	0.00	211,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,680.17
15	0052		REMOZAMIENTO DE PLAY - EL RANCHO	0		211,680.17	0.00	0.00	0.00	211,680.17	0.00	211,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,680.17
			TOTAL GENERAL			8,541,514.29	0.00	0.00	0.00	8,541,514.29	551,474.92	9,092,989.21	634,674.92	927,903.04	1,562,577.96	0.00	1,562,577.96	7,530,411.25


Preparado por


Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)