

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: **7340** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Carrera de Yeguas**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795,907.88	6,795,907.88	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	3,796,519.20
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795,907.88	6,795,907.88	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	3,796,519.20
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,565,825.00	0.00	0.00	0.00	1,565,825.00	-550,000.00	1,015,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,825.00
05	0051			Construcción Parque Frente a la Escuela		2	1,565,825.00	0.00	0.00	0.00	1,565,825.00	-550,000.00	1,015,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,825.00
Total General RD\$							1,565,825.00	0.00	0.00	0.00	1,565,825.00	6,245,907.88	7,811,732.88	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	4,812,344.20

FELIX AMABLE SANTANA DE OLEO
Preparado por

BOLIVALCESPEDES OROSCO
Revisado por

RUDDY A. LUGO DE LOS S.
Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7340 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Carrera de Yeguas

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795,907.88	6,795,907.88	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	3,796,519.20
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (LMD)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795,907.88	6,795,907.88	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	3,796,519.20
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,565,825.00	0.00	0.00	0.00	1,565,825.00	-550,000.00	1,015,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,825.00
05	0051			Construcción Parque Frente a la Escuela		2	1,565,825.00	0.00	0.00	0.00	1,565,825.00	-550,000.00	1,015,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,825.00
Total General RD\$							1,565,825.00	0.00	0.00	0.00	1,565,825.00	6,245,907.88	7,811,732.88	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	0.00	2,999,388.68	4,812,344.20

FELIX AMABLE SANTANA DE OLEO

Preparado por



JUNTA DISTRITAL
CARRERA DE YEGUAS
CONTRALORIA

BOLIVALESPEDES OROSCO

Revisado por



RUDY A. OLIVERA LÓPEZ

Aprobado por

