



INFORME DE PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2026

AYUNTAMIENTO DE VILLA HERMOSA

Dirección De Obras Municipales

Nivel de Avances de las Obras Semestral Enero-Junio



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Nivel de Avance				Situación
		PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	Terminada a 100%	Mas 50 %	Menos 50%	Sin Inicial	
Bloque 2-1	Construcción de Contenes Piedra Linda	1,900,000.00	1,900,000.00	✓				Finalizada
Bloque 2-2	Construcción de Contenes Piedra Linda	1,900,000.00					✓	Pendiente
Bloque 2-3	Construcción de Contenes Piedra Linda	1,900,000.00					✓	Pendiente
Bloque 2-4	Encalichado Piedra Linda	1,200,000.00	1,035,000.00		✓			En ejecución
Bloque 2-5 Pica Piedra	Obra Participativa Focalizada	1,221,817.80					✓	Pendiente
Total		8,121,817.80						

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal



Tesorería



ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO 2026
Dirección De Obras Municipales
Periodo (Enero-Junio)

1. Balance Consolidación de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026

Estado de Situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	1	20%
Obras en Proceso	1	20%
Obras pendientes	3	60%
Total	5	

2. Balance de ejecución del volumen del fondo de disponibilidad financiera del Presupuesto Participativo

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
8,121,817.80	2,935,000.00	5,186,817.80	36.13%

Planeamiento Urbano Y Obras Municipales



Alcalde Municipal



Tesorería

