



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES

Contactos: (809) 572-3397 / EXT. 33



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO S ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100 %	
1	CONSTRUCCION, RAMPA PARA DISCAPACITADO	CENTRO CUIDAD	RD\$ 360,000.00					SIN INICIAR
2	CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES Y REMOZAMIENTO DE PUENTE	YERBA DE GUINEA	RD\$ 800,000.00				X	COMPLETADA
3	CONTINUACION DEL CLUB DE LA J.V LOS SUEÑOS	HATICO, MULTI VIEJO	RD\$ 400,000.00				X	COMPLETADA
4	CONSTRUCCION DEL CLUB DE LA J.V ALICIA ALMONTE	BATEY	RD\$ 1,680,000.00		X			INICIADA
5	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	BUENOS AIRES	RD\$ 880,000.00				X	COMPLETADA
6	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES	NUEVO AMANECER	RD\$ 880,000.00				X	COMPLETADA
7	CONTINUACION DEL CLUB DE LA J.V	CERRO DE MARINO	RD\$ 880,000.00			X		SIN INICIAR
8	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CALLE TOÑO BREA Y CALLE GENERAL LUPERON	CARLOS DANIEL	RD\$ 2,880,000.00			X		SIN INICIAR
9	CONTINUACION A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL BLOQUE J.V	SAN ANTONIO	RD\$ 960,000.00				X	COMPLETADA
10	REPARACION CENTRO COMUNAL	LA MINA	RD\$ 960,000.00		X			INICIADA
11	CANALIZACION Y SOLUCION AGUAS RESIDUALES C/ ANTONIO POLANCO	VILLA OLIMPICA	RD\$ 960,000.00	X				INICIADA
12	ROTULACION DE CALLES Y REPARACION DE LAMPARAS	EL CERCADO	RD\$ 126,000.00					SIN INICIAR
13	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, ENTRADA ESTE	LOS QUEMADOS	RD\$ 234,000.00			X		INICIADA

FIRMA ALCALDE

FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	5	38.46%
Obras en proceso	6	46.15%
Obras pendientes	2	15.38%
TOTAL	13	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$ 12,000.000.00	RD\$ 3,920,000.00	RD \$ 8,080,000.00	32.667%

