



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026, PERIODO PRIMER, SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE.



Página 1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – I.M.2020, PERIODO PRIMER, SEGUNDO Y TERCERO												COMENTARIOS
No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS, CONSEJO DE REGIDORES.	+/- 40%	60%	80%	100%	+/- 40%	60%	80%	100%	
				Julio -Septiembre				Octubre-Diciembre				
1.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector Los Trinitarios, Canastica.	Sector Los Trinitarios, Canastica.	2,000,000.00			x						En Proceso
2.0	Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga).	Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga).	2,000,000.00				x					Terminada
3.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector La Victorina, Najayo Arriba.	Sector La Victorina, Najayo Arriba.	2,000,000.00				x					Terminada
4.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	2,000,000.00				x					Terminada
5.0	Reparación de Cancha de Basquetbol y Construcción de Letrero de Identificación de Sector. Villegas, (El Mango de Pancha).	Sector Villegas.	2,000,000.00				x					Terminada
6.0	Construcción de Badenes y Aceras Internas (Entre Manzanas), Sector Villa Fundación.	Sector Villa Fundación.	2,000,000.00				x					Terminada
7.0	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	2,000,000.00			x						En Proceso
8.0	Construcción de Casa para Adultos Mayores, (Ancianos). Primera Etapa. (Construcción de Pared Perimetral).	(Semillas). (Antiguo Vivero Municipal).	22,000,000.00		x							En Proceso
9.0	Saneario de Cañada. Sector Yamileth II. C/ E.	Sector Yamileth II. C/ E.(Tramo Calle 2da con Calle era.).	2,000,000.00			x						En Proceso
10.0	Acondicionamiento de Calles, Sector El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	Sector. El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	2,000,000.00	x								En Proceso
11.0	Remozamiento de Cancha de Basquetbol Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	2,000,000.00									Pendiente.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL
Ciudad de la Constitución de la República
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
 Gestión 2024-2028



Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026, PERIODO PRIMER, SEGUNDO, TERCER TRIMESTRE.

12.0	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Jeringa.	Sector. Jeringa.	2,000,000.00	x		En Proceso
13.0	Construcción de Aceras y Contenes Sector El Buen Pastor. (Calle principal, C/ A.)	C/ Principal, Sector El Buen Pastor, (C/ A.)	2,000,000.00	x		En Proceso
14.0	Remozamiento de Parque Sainagua, Carretera Palenque/ Principal Los Britos, Sector Sainagua.	Carretera Palenque/ Principal Los Britos, Sector Sainagua.	2,000,000.00	x		En Proceso
15.0	Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B).	Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B).	2,000,000.00	x		En Proceso
16.0	Manejo de Drenaje, (Aguas Estancadas), Sector. Urbanización García.	Urbanización García.	2,000,000.00			En Proceso
17.0	Construcción de Parque en el Sector de Canastica. Primera Etapa.	C/ Domingo Sabio, Urbanización Don Juan, Canastica.	8,500,000.00			Pendiente.
		Total RD\$	60,500,000.00			


FIRMA



29/9/2026
Fecha





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Reporte de Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).



Fecha 29/09/2026

NO	LOTE	DESCRIPCION	SECTOR - UBICACION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO RD\$	AVANCE RD\$ (20%)	Fecha de Inicio	Cub. 1	Cub. 2	Cub. 3	Acumulado (Cubicado)	Estatus de Obras
1.00		PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. (Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo y Junio -2026)										
1.01	1.00	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles Sector Los Trinitarios, Canastota.	Sector Los Trinitarios, Canastota.	Ysidro Renville	1,999,963.42	399,992.684	1/5/2026	1,333,875.227			1,333,875.227	En Proceso
1.02		Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga)	Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga).		1,999,937.31	399,987.462	1/5/2026	1,153,737.631	814,378.801		1,968,116.432	Terminada
1.03	2.00	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles Sector La Victorina, Najayo Arriba.	Sector La Victorina, Najayo Arriba.	Constructora Zjs Pérez y Asociados, SRL.	1,999,537.69	399,907.538	30/4/2026	1,843,124.609	156,377.398		1,999,502.007	Terminada
1.04		Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	Sector Las Eneas, Najayo Arriba.		1,999,963.87	399,992.774	29/4/2026	1,563,217.410	436,288.793		1,999,506.203	Terminada
1.05	3.00	Reparación de Cancha de Basquetbol y Construcción de Letrero de Identificación de Sector. Villegas, (El Mango de Pancha).	Sector Villegas.	HU Ingeniería Avanzada, SRL.	1,852,156.89	370,431.378	30/4/2026	1,220,497.118			1,220,497.118	Terminada
1.06	4.00	Construcción de Badenes y Aceras Internas (Entre Manzanas), Sector Villa Fundación.	Sector Villa Fundación.	ANAJOS ARQUITECTURA & CONSTRUCCION SRL, RNC-13338167-2	1,692,242.36	338,448.472	29/4/2026	1,495,799.630			1,495,799.630	Terminada
1.07		Construcción de Aceras y Contenes, Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.		1,692,496.06	338,499.212	29/4/2026	862,708.040	755,439.029		1,618,147.069	En Proceso
		SUB-TOTAL PRIMER TRIMESTRE RD\$			13,236,297.60	2,647,259.52		9,472,959.67	2,162,484.02	11,635,443.69	11,635,443.69	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Reporte de Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).



Fecha 29/09/2026

NO	LOTE	DESCRIPCION	SECTOR - UBICACION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO RD\$	AVANCE RD\$ (20%)	Fecha de Inicio	Cub. 1	Cub. 2	Cub. 3	Acumulado (Cubicado)	Estatus de Obras
2.00		TERCER Y CUARTO TRIMESTRE. (Julio-Agosto-Septiembre-Octubre-Noviembre y Diciembre-2026)										
1.00		Construcción de Casa para Adultos Mayores, (Ancianos). Primera Etapa. (Construcción de Pared Perimetral)	(Semillas) (Antiguo Vivero Municipal).	Pujols Diaz & Asociados contrataciones y Servicios SRL Rnc:131-12120-9	9,043,950.01	2,713,185.00	13/8/2026				0.00	En Proceso
2.00		Saneamiento de Cañada Sector Yamileth II C/ E.	Sector Yamileth II C/ E (Tramo Calle 2da con Calle era.)	CONTRATISTA DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO), SRL RNC 130-971-536	1,999,459.59	599,837.870	13/8/2026	1,706,592.50			1,706,592.50	En Proceso
3.00		Acondicionamiento de Calles, Sector El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	Sector. El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	Rosy Lorennny Garcia Rodriguez, RNC.40220736868	1,999,990.38	599,997.11	13/8/2026				0.00	En Proceso
4.00		Remozamiento de Cancha de Basquetbol Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).		1,999,950.29						0.00	Pendiente
5.00		Construcción de Aceras y Contenes, Sector Jeringa, Centro c/Francisco J. Peynado.	Sector Jeringa, Centro c/Francisco J. Peynado.	CONTRATISTA DIVERSOS DE LA CONSTRUCCION (DIVECO), SRL RNC 130-971-536	1,989,951.18	596,985.350	13/8/2026				0.00	En Proceso
6.00		Construcción de Aceras y Contenes en el Sector El Buen Pastor, Primera Etapa. (Al final de calle principal, C/ A.)	C/ Principal, Sector El Buen Pastor, (Al final de calle principal, C/ A.)	Rosy Lorennny Garcia Rodriguez, RNC.40220736868	1,999,953.02	599,985.910	13/8/2026				0.00	En Proceso
7.00		Remozamiento de Parque Sainagua, Carretera Palenque/Principal Los Britos, Sector Sainagua.	Carretera Palenque, C/ Principal Los Britos, Sector Sainagua.	Sergio Augusto de los Santos Reyes, RNC.002-00910792	1,999,593.44	599,878.030	13/8/2026				0.00	En Proceso



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL

Ciudad de la Constitución de la República

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Gestión 2024-2028

Reporte de Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2026 (PPM).



Fecha 29/09/2026

NO	LOTE	DESCRIPCION	SECTOR - UBICACION	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO RD\$	AVANCE RD\$ (20%)	Fecha de Inicio	Cub 1	Cub 2	Cub 3	Acumulado (Cubicado)	Estatus de Obra
8 00		Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B).	Sector El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B)	Carlos Manuel Diaz Rodriguez, RNC 00200085124	1,994,662.41	598,398.720	13/8/2026				0.00	En Proceso
9 00		Manejo de Drenaje, (Aguas Estancadas), Sector. Urbanización García.	Urbanización García.	Carlos Manuel Diaz Rodriguez, RNC 00200085124	1,991,569.55	597,470.87	13/8/2026				0.00	En Proceso
10 00		Construcción de Parque en el Sector de Canastica. Primera Etapa.	C/ Domingo Sabio, Urbanización Don Juan, Canastica.		8,500,000.00							Pendiente.
SUB-TOTAL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE RD\$					33,519,079.87	5,709,869.27		1,706,592.50	0.00	0.00	1,706,592.50	
TOTAL RD\$					46,755,377.47	8,357,128.79		11,179,552.17	2,162,484.02	11,635,443.69	13,342,036.19	

Elaborado Por:

Revisada y Autorizada Por:

Ing. Relyn Ant. De la Paz.
Presupuestista Obras Públicas Municipales, AMSC.

Ing. Manuel De Jesús Dipre Olivo.
Director de Obras Públicas Municipales, AMSC.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2026

Gestión 2024-2028

PERIODO SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE.

FECHA 28/09/2026

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año [2026]:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	5	29%
Obras en proceso	10	59%
Obras Paralizadas	0	0%
Obras pendientes	2	12%
TOTAL	17	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo: 2026

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
60,500,000.00	13,342,036.19	47,157,963.81	22.05%


FIRMA
29/9/2026
FECHA

