



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026



Siendo las 10:30 A.M. del Martes 29 del mes de Septiembre del 2026, en el Municipio Cabera de la Provincia de San Cristóbal, en el Salón de Sesiones del Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, se dieron cita los miembros del **COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL "PPM" DEL AÑO 2026**, para celebrar la Reunión Ordinaria Trimestral, correspondiente al 3er. Trimestre (Julio-Septiembre) del 2026, con relación Presupuesto Participativo Municipal "PPM" del año 2026, para de esta manera dar cumplimiento a lo establecido en el literal C del artículo 244 de la Ley 176-07: "Revisar la ejecución presupuestaria de forma general y en particular en cada obra". En la cual se desarrollaría la siguiente agenda, sometida por la Coordinadora del Presupuesto Participativo Municipal PPM, Ing. Ruth S. Medina De La Cruz, siendo aprobada por el Pleno:

	Temas	Responsables	Tiempo (Minutos)
1)	Oración (Invocación al Todopoderoso)	Directora de Desarrollo Humano o el Encargado de Asuntos Comunitarios	5
2)	Palabras de Bienvenidas	Coordinadora PPM-2026 y el Encargado de Asuntos Comunitarios	5
3)	Autopresentación	Todos los Presentes	5
4)	Palabras de Motivaciones	Encargados de Asuntos Comunitarios y Coordinadora del PPM	10
5)	Obras en Procesos para Adjudicaciones	Planificación y Obras Públicas	10
6)	Informe las Ejecuciones del PPM	Coordinadora PPM y Representante de Obra Pública Municipal	10
7)	Turno Libre		15
		Minutos (1 hora)	60



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

**Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026**



Punto No.1 Oración: La Eunice Ogando (comunitaria), hace una Oración (Invocación al Todopoderoso), para que nos llene de sabiduría para dirigir dicha actividad en armonía y, que todo lo expresado sea el reflejo de su voluntad e imagen

Punto No.2: Palabras de Bienvenidas: El Director de Planificación y Desarrollo, Lic. Euclides Ángeleds Nina, hace uso de las palabras de bienvenida a los integrantes del Comité de Seguimiento Municipal del Presupuesto Participativo presentes, expresando su satisfacción por la participación de cada uno, diciéndole que ésta es su casa (El Ayuntamiento), y que todos formamos una familia, que trabajamos para beneficios de las comunidades.

Punto No.3 Autopresentación: El Director de Planificación y Desarrollo, Lic. Euclides Ángeleds Nina, cede a la comunitaria Sra. María Sánchez, la cual sugiere que se comience con la autopresentación por la derecha, por lo tanto, da inicio a la misma el Sub-Encargado de Asuntos Comunitarios del AMSC, Sr. Miguel; luego a seguida cada uno de los comunitarios presentes hicieron su autopresentación expresando el sector o junta de Vecinos que pertenecen y su carga en la misma. Además, cada uno de los funcionarios del AMSC, hicieron su autopresentación, expresando el Departamento o Dirección y el cargo desempeñan.

Punto No.4 Palabras de Motivaciones: La Coordinadora PPM, Ing. Ruth S. Medina De La Cruz, expresa palabras de motivaciones insta a los presentes "ser representante genuino de su comunidad, siendo auténtico, honesto y fiel a uno mismo; actuando con responsabilidad, y con respeto; al asumir sus funciones en beneficios de sus comunidades". Además, felicita a los mismos por esa demostración de altruismo, procurar el bien de otras personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés y bienestar propio; cual es digno de reconocer.



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026



Punto No.5: Obras en Procesos de Adjudicaciones: Durante el 3er. Trimestre (Julio-septiembre) en el portal de Compras y Contrataciones fueron cargados para los procesos de las obras faltantes, que se realizarían en este año 2026, pero la obra de **Remozamiento de Cancha de Basquetbol Sector Canasta II, (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal)**, no tuvo oferente interesado para realizar la misma, por tal razón a la misma se declaró desierta, pero en los próximos días según la Encargada del Departamento de Compras del AMSC va ser cargado nuevamente el proceso en el Portal de Compras y Contrataciones. Como se había informado en la reunión anterior, la obra de **Construcción de un Parque Infantil en el Sector de Don Juan de Canastica** no fue cargada al portal, debido a que los comunitarios quieren un Parque completo con Glorieta, baños y otras áreas, y el fondo asignado y aprobado por el Cabildo Abierto no es insuficiente; en tal sentido se están haciendo las gestiones de lugar para que el Ministerio de la Presidencia ejecute la misma.

Punto No.6: Informe de Obras en Ejecuciones: De las 17 Obras aprobadas para el Presupuesto Participativo Municipal del 2026, ya están adjudicada 15 obras:

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026,

PERIODO 3ER. TRIMESTRE-2026.

PERIODO 3ER. TRIMESTRE-2026.								
No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS, CONSEJO DE REGIDORES.					COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
				Julio -Septiembre				
1.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles Sector Los Trinitarios, Canastica	Sector Los Trinitarios, Canastica	2,000,000 00			x		En Proceso
2.0	Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga).	Sector Madre Vieja Sur, (Villa Olga).	2,000,000 00				x	Terminada



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026



3.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector La Victorina, Najayo Arriba.	Sector La Victorina, Najayo Arriba.	2,000,000.00				x	Terminada
4.0	Construcción de Contenes y Acondicionamiento de Calles. Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	Sector Las Eneas, Najayo Arriba.	2,000,000.00				x	Terminada
5.0	Reparación de Cancha de Basquetbol y Construcción de Letrero de Identificación de Sector. Villegas, (El Mango de Pancha).	Sector Villegas.	2,000,000.00				x	Terminada
6.0	Construcción de Badenes y Aceras Internas (Entre Manzanas), Sector Villa Fundación.	Sector Villa Fundación.	2,000,000.00				x	Terminada
7.0	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	Sector Las Tres Cruces, Najayo Arriba.	2,000,000.00			x		En Proceso
8.0	Construcción de Casa para Adultos Mayores, (Ancianos). Primera Etapa. (Construcción de Pared Perimetral).	(Semillas). (Antiguo Vivero Municipal).	22,000,000.00		x			En Proceso
9.0	Saneamiento de Cañada. Sector Yamileth II. C/ E.	Sector Yamileth II. C/ E. (Tramo Calle 2da con Calle era.).	2,000,000.00			x		En Proceso
10.0	Acondicionamiento de Calles, Sector El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	Sector. El Brizal, Doña Chucha. C/Principal.	2,000,000.00	x				En Proceso
11.0	Remozamiento de Cancha de Basquetbol Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	Sector Canasta II. (Prolongación Luperón, Parte atrás del Centro Comunal).	2,000,000.00					Pendiente.
12.0	Construcción de Aceras y Contenes, Sector Jeringa.	Sector. Jeringa.	2,000,000.00			x		En Proceso
13.0	Construcción de Aceras y Contenes Sector El Buen Pastor. (Calle principal, C/ A.)	C/ Principal, Sector El Buen Pastor, (C/ A.)	2,000,000.00		x			En Proceso
14.0	Remozamiento de Parque Sainaguá, Carretera Palenque/ Principal Los Britos, Sector Sainaguá.	Carretera Palenque/ Principal Los Britos, Sector Sainaguá.	2,000,000.00		x			En Proceso
15.0	Demolición y Construcción de Aceras y Contenes, Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B)	Sector. El Bronx, (Lavapiés). (Carretera Vieja, Tramo Carretera Palenque - Control Ruta B).	2,000,000.00		x			En Proceso
16.0	Manejo de Drenaje, (Aguas Estancadas), Sector. Urbanización García.	Urbanización García.	2,000,000.00					En Proceso
17.0	Construcción de Parque en el Sector de Canastica. Primera Etapa.	C/ Domingo Sabio, Urbanización Don Juan, Canastica.	8,500,000.00					Pendiente.
		Total RDS	60,500,000.00					



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

**Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026**



El Director de la Oficina de Planificación, el Ingeniero representante de la Dirección de Obras Públicas Municipales del AMSC y la Ingeniera Coordinadora del PPM, proyectaron imágenes de las obras por cada sector y fueron confirmando con los representantes de las comunidades, si las mismas se correspondían con los proyectos que están dando seguimientos en sus sectores, los cuales confirmaron que es correcto. A la vez que la Directora de Desarrollo Humano y la coordinadora del PPM, iban tomando anotaciones de las comunitarios que querían un turno libre, para expresar sus inquietudes y necesidades, las cuales serían contestadas por al Director de Obras Públicas Municipales del AMSC, Ing. Manuel de Jesús Dipré.

Punto No.7: Turno libre: A seguida la Directora de Desarrollo Humano, Lic. Rosanna Márquez y Coordinadora del PPM, Ing. Ruth S. Medina De La Cruz, comenzaron a darles las participaciones a los comunitarios que solicitaron un turno libre:

- ✓ **La Sra. Maricela García** (coordinadora de la Comisión de Seguimiento), expresa que los trabajos del Sector el Bronk de Aceras y Contenes, se están realizando con una excelente calidad; por lo tanto, externa su más profundo agradecimiento al Alcalde Municipal Lic. Dionisio De la Rosa Rodríguez (Nelson). Además, expresa que se cambiaron una tubería, pero que queda pendiente: el acondicionamiento de la calle Timoteo García, y algunos equipos como: sillas y calderos.
- ✓ **Sra. Eunice Ogando**, representante del Sector de Canastica de la Urbanización Don Juan, que ese sector no ha tenido suerte porque en la gestión anterior se le aseguró el asfaltado del Sector, y a pesar de haber guardados los equipos, el sector no fue beneficiado con el asfaltado, y ahora en la gestión actual fueron favorecido para la construcción de un parque, pero debido a que los recursos son insuficientes para realizar una obra con los requisitos y calidad requeridas, por ahora no va poder ser realizada, ya que le informaron que la misma



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República


Gestión 2024-2028

**Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026**



fue solicitada para su realización por el Ministerio de la Presidencia, pero no hay una fecha definida para la misma.

- ✓ **La sra. Hilda**, representante del sector del Brizal, expresa que llevaron 4 camiones de cascajos y lo colocado en la calle, lo cual crea una obstrucción para los comunitarios poder acceder a sus hogares con sus vehículos, y la Ingeniera encargada de la ejecución de la obra lo que alega que a la persona que le pagó para realizar el trabajo se le dañó el equipo.
- ✓ **El Sr. Ramón Arcadio De los Santos**, representante del Sector el Buen Pastor, que no han podido ver al ingeniero encargado de la ejecución de la obra, pero que la obra lleva un buen ritmo, y la misma se está realizando con una alta calidad. Pero que hay un problema porque hay una señora por donde va ser construida la acera ha realizado una construcción.
- ✓ **Luz Melo**, representante del Sector Jeringa, expresa después de realizado los trabajos el agua se está aposando en frente de algunas casas.
- ✓ **Sra. María Sánchez**, coordinadora de Bloque de Juntas de Vecinos, expresa que se está realizando un excelente trabajo, pero que hay algunas pequeñas fallas, como es el caso el contacto y coordinación con los ingenieros encargados de realizar las obras; pero felicita al Alcalde Municipal por el excelente trabajo que se está realizando.
- ✓ **El representante del Sector la Victorina**, expresa que los contenes han quedado levantados, que con un aguacero podrían ser afectado. Reclama que no han realizado el relleno con el material base.
- ✓ **El Lic. Pedro Antonio Suárez**, representante del Sector de Villa Fundación y Secretario de la Comisión de Seguimiento, expresa que en su sector se realizó un excelente trabajo con una alta valoración de la calidad, pero que el presupuesto participativo tiene un límite, el cual se agostó, que le está faltando un paso peatonal entre calles; pero en conclusión felicita al Alcalde Municipal por el eficiente trabajo realizado y con una alta calidad.



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026
ACTA DE REUNIÓN No.03-2026



El Director de Obras Públicas Municipales del AMSC, Ing. Manuel de Jesús Dipre que había tomado nota de cada una de las inquietudes y quejas de los comunitarios, dio una respuesta satisfactoria a cada una de las inquietudes, por lo tanto los comunitarios se sintieron satisfechos con las respuestas y búsquedas de soluciones inmediatas del Director de Obras Municipales del AMSC.

Agotados los puntos que se habían pautados para la reunión, y estando fuera del tiempo acordado, y no habiendo nada que tratar, se dio por terminada la reunión, siendo las 11:55 A.M., se procedió a dar clausura a la reunión, para lo cual se tomó una foto del grupo como evidencia de esta.

Ing. Ruth S. Medina de la Cruz
Coordinador del PPM, AMSC

Sr. Miguel Payano
Encargado Servicios Comunitarios, AMSC


Sra. Maricela García Vivieca
Coordinadora del Comité de Seguimiento PPM

Lic. Pedro Antonio Suárez
Secretario del Comité de Seguimiento PPM



Lic. Rosanna Márquez
Directora de Desarrollo Humano

Ing. Juan José Rodríguez
Enc. Oficina de Planificación



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2024-2028

**Reunión Ordinaria Del Comité de Seguimiento y Control del PPM
DEL 3er. TRIMESTRE DEL 2026: JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2026**

ACTA DE REUNIÓN No.03-2026


Lic. Euclides Angeles Luna
Director Oficina de Planificación, MSC





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Gestión 2024 - 2028 / RNC: 414-00005-9

LISTADO DE PARTICIPANTES

Tema: 3 ^{ra} Reunión con el Comité de Seguimiento PPM 2026
Lugar: Sala Capitular.
Fecha: 29/9/2024 Hora: 10:00 - 12:00 PM

	Nombre y apellidos	Gene ro M / F	Institución	Cargo	Teléfono / Correo	Firma
1	Luis Berenguer	M F	Junta de V. el Bronx	Veedor	829-3963484	BP
2	Maricela García	M F	LA NUEVA ALIANZA	Presidencia	809-9680936	Maricela G.
3	Enrico Ojando	M F	Junta V. de San	Presidente	829-568-7054	Enrico Ojando
4	Pedro María Domínguez	M F	Villa Fundación		809-714-6086	MP
5	Mayra Díaz	M F	Villa Fundación		809-8661145	Mayra Díaz
6	Luz D. M. M. C.	M F	J.V. Gerencia		809-2327437	Luz D. M. C.
7	Sonia Rodríguez	M F	J.V. Buen Pastor	veedora	829-8879615	Sonia R.
8	Tramón de los Santos	M F	J.V. " "			
9	Nancy Mateo	M F	El Brisal	Presidencia	829-540-2020	Nancy Mateo
10	Hilda L. Baez V.	M F	el Brisal	Veedor	829-728-0542	Hilda L. Baez V.
11	Fernando Suazo	M F	El Brisal	veedor	849-575-2909	Fernando Suazo
12	Loida M. Rodríguez	M F	Los Trinitarios	Secretaria	829-212-1629	Loida Rodríguez
13	Eudides Angelas Nima	M F	AMSC	planificadora	829-9797057	Eudides Angelas Nima
14		M F				
15		M F				
16		M F				







