



Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís
Rendición de Cuentas de la ejecución de las obras del Presupuesto Participativo Municipal
Tercer Trimestre (Julio-Septiembre) 2026

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
24 de abril	Badenes	225,000.00	225,000.00	-	Terminada	100%
Altos de San Pedro	Señalización.	250,000.00	-	250,000.00	Pendiente	0%
Bajo Manhattan	Aceras y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Barrio el Centro	Rep. Centro Comunal	220,000.00	66,000.00	154,000.00	En Proceso	30%
Batey Alemán	Remosamiento de Parque.	175,000.00	52,500.00	122,500.00	En Proceso	30%
Batey Alemán	Equipamiento Instituciones SFL	75,000.00	-	75,000.00	Pendiente	0%
Batey Angelina	Parque	200,000.00	59,194.93	140,805.07	En Proceso	30%
Batey Angelina	Equipamiento Instituciones SFL	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Batey Esperanza	Rep. De Parque.	130,000.00	130,000.00	-	Terminada	100%
Batey Esperanza	Rep.de Cancha.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Batey Inocencia	Contenes.	240,000.00	167,323.50	72,676.50	En Proceso	70%
Batey Monte Cristi	Parque.	250,000.00	75,000.00	175,000.00	En Proceso	30%
Batey Nuevo	Reparacion de Parque	200,000.00	60,000.00	140,000.00	En Proceso	30%
Batey Nuevo	Equipamiento Instituciones SFL	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Batey Olivares	Bacheo.	245,000.00	72,302.83	172,697.17	En Proceso	30%
Bo Evangelina Rodriguez	Arreglo de parque.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Bo. La Puerta	Imbornales.	210,000.00	62,151.70	147,848.30	En Proceso	30%
Bo. 30 de mayo	Imbornales.	200,000.00	59,162.10	140,837.90	En Proceso	30%
Bo. Azul	Badenes	125,000.00	125,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Azul	Equipamiento Instituciones SFL	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Bo. Blanco 1	Cementacion de Callejones.	125,000.00	125,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Blanco 1	Aceras Y Contenes.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Blanco 2	Cementacion de Callejones.	225,000.00	225,000.00	-	Terminada	100%
Bo. El Brisar	Bacheo.	125,000.00	125,000.00	-	Terminada	100%
Bo. El Brisar	Equipamiento Instituciones SFL	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Bo. Enriquillo	Aceras Y Contenes.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Bo. Filipina	Aceras Y Contenes.	250,000.00	198,515.26	51,484.74	En Proceso	79%
Bo. Hazim	Bacheo en Caliente.	225,000.00	225,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Japón	Aceras y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Bo. Japón	Imbornales.	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Juan Pablo Duarte	Badenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Kennedy	Imbornales	250,000.00	75,000.00	175,000.00	En Proceso	30%
Bo. La Belleza 1	Electrificación.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. La Belleza 2	Electrificación.	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Bo. La Cervecería	Badenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Bo. La Cervecería	Equipamiento Instituciones SFL	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
Bo. Las Caobas	Badenes.	130,000.00	130,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Las Caobas	Imbornales.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Las Flores	Imbornales.	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Las Flores	Badenes.	150,000.00	150,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Las Piedra	Filtrantes.	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Las Piedra	Cementacion de Callejón.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Lindo 1	Imbornales	250,000.00	73,990.12	176,009.88	En Proceso	30%
Bo. Lindo 2	Contenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Loma del Cochero	Badenes.	220,000.00	220,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Los Maestros	Reparacion de Parque.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Bo. Los Transformadores	Aceras.	225,000.00	225,000.00	-	Terminada	100%
Bo. México 1	Imbornales.	150,000.00	76,936.99	73,063.01	En Proceso	51%
Bo. México 1	Iluminacion.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Bo. México 2	Imbornales	250,000.00	141,637.63	108,362.37	En Proceso	57%
Bo. México 3	Badenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Bo. México 4	Badenes	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Puerto Rico.	Imbornales.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Santa Clara	Imboenales	100,000.00	57,087.33	42,912.67	En Proceso	57%
Bo. Santa Clara	Aceras Y Contenes.	125,000.00	125,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Sarmiento 1	Badenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Boca Del Soco	Aceras Y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Boca Del Soco	Equipamiento Instituciones SFL	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
BRISAS DEL ESTE	Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
BRISAS DEL ESTE	Iluminacion.	45,000.00	13,365.00	31,635.00	En Proceso	30%
Buenos Aires 1	Construcion de Badenes.	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires 1	Equipamiento Instituciones SFL	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Buenos Aires 2	Equipamiento Instituciones SFL	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Buenos Aires 2	Badenes.	110,000.00	110,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires y El Patio	Bacheo.	170,000.00	170,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires y El Patio	Electrificacion	75,000.00	22,275.00	52,725.00	En Proceso	30%
Cascara Jicara	Cementacion de Callejones.	245,000.00	245,000.00	-	Terminada	100%
El Golfo	Aceras Y Contenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
El Ocho	Aceras Y Contenes.	230,000.00	230,000.00	-	Terminada	100%
El Peñón	Mini Acueducto.	250,000.00	75,000.00	175,000.00	En Proceso	30%
El Silencio	Aceras y Contenes	190,000.00	190,000.00	-	Terminada	100%
El Silencio	Equipamiento Instituciones SFL	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
EL TOCONAL	Contrucion centro Comunal.	200,000.00	60,000.00	140,000.00	En Proceso	30%
Independencia	Aceras y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Ing. Santa Fe	Terminacion de Parque.	120,000.00	36,000.00	84,000.00	En Proceso	30%
Ing. Santa Fe	Cementacion de Callejones.	120,000.00	36,000.00	84,000.00	En Proceso	30%
INVI-CEA	Cementacion de Callejones.	125,000.00	125,000.00	-	Terminada	100%
INVI-CEA	Aceras Y contenes.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Jardines del Este	Bacheo	220,000.00	220,000.00	-	Terminada	100%
JOSE BLANCHE.	Electrificacion.	245,000.00	72,765.00	172,235.00	En Proceso	30%
LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	Badenes.	130,000.00	130,000.00	-	Terminada	100%
LA ARENA/ PUEBLO NUEVO.	Señalización.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
La Laura	Terminación de parque.	150,000.00	45,000.00	105,000.00	En Proceso	30%
La Laura	Bacheo	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
La Playa	Centro Comunal.	200,000.00	60,000.00	140,000.00	En Proceso	30%
La Playa	Equipamiento Instituciones SFL	50,000.00	-	50,000.00	Pendiente	0%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
La Primavera	Badenes.	100,000.00	28,215.00	71,785.00	En Proceso	28%
La Roca	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
La Roca	Imbornales.	100,000.00	29,596.05	70,403.95	En Proceso	30%
Las Colinas 1	Lamparas.	100,000.00	100,000.00*	-	Terminada	100%
Las Colinas 1	Badenes.	140,000.00	140,000.00	-	Terminada	100%
Las Colinas 2	IMBORNAL	145,000.00	42,810.32	102,189.68	En Proceso	30%
Las Colinas 2	ELECTRIFICACION	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Los 4 Caminos	Lampara Completa.	100,000.00	29,492.10	70,507.90	En Proceso	29%
Los 4 Caminos	Imbornales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Los Bomberito	Aceras Y Contenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Los Guandules	Cementación de Callejones.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Los Guandules	Equipamiento Instituciones SFL	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
Los Vicini (Casita)	Aceras Y Contenes.	250,000.00	189,355.51	60,644.49	En Proceso	76%
Luz Del Faro 2	Contenes.	150,000.00	150,000.00	-	Terminada	100%
Luz Del Faro 2	Bacheo.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Luz Del Faro1	Electrificación.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Luz Del Faro1	Imbornales.	150,000.00	76,937.33	73,062.67	En Proceso	51%
Miramar	Badenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Naime 1	Terminación del Camino.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Naime 2	Terminación del Camino.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Naime 3	Aceras Y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
NUEVO AMANECER	Bacheo.	245,000.00	245,000.00	-	Terminada	100%
Ortiz	Badenes.	125,000.00	36,865.12	88,134.88	En Proceso	29%
Ortiz	Imbornales.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Palo De azúcar	Imbornales.	200,000.00	59,192.10	140,807.90	En Proceso	30%
Paraíso San Pedro	Badenes.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Paraíso San Pedro	Imbornales y Filtrante	125,000.00	74,512.33	50,487.67	En Proceso	60%
Pedro Justo Carrión 1	Cancha.	100,000.00	74,250.00	25,750.00	En Proceso	74%
Pedro Justo Carrión 1	Aceras y Contenes	150,000.00	150,000.00	-	Terminada	100%
Pedro Justo Carrión 2	Bacheo en Tosca.	250,000.00	190,093.46	59,906.54	En Proceso	76%
Pedro Justo Carrión 3	Aceras y Contenes	250,000.00	198,515.26	51,484.74	En Proceso	79%
Pérez Márquez	Electrificación.	200,000.00	59,400.00	140,600.00	En Proceso	30%
Placer Bonito	Señalización.	190,000.00	103,817.33	86,182.67	En Proceso	55%
Placer Bonito	Equipamiento Instituciones SFL	60,000.00	-	60,000.00	Pendiente	0%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Centro Comunal.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Pról. Placer Bonito	Cementación de Callejón.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Proyecto Kennedy	Imbornales.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Proyecto los Reyes	Electrificación	250,000.00	74,250.00	175,750.00	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 1	Señalización.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 1	Iluminación.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 2	Imbornales.	100,000.00	29,596.05	70,403.95	En Proceso	30%
Proyecto Porvenir 2	Aceras Y Contenes.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
Punta De Garza	Bacheo.	225,000.00	225,000.00	-	Terminada	100%
Punta Pescadora 1	Aceras Y Contenes.	250,000.00	170,293.50	79,706.50	En Proceso	68%
Punta Pescadora 2	Electrificación.	235,000.00	69,795.00	165,205.00	En Proceso	30%
Restauración 1	Badenes.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Restauración 1	Equipamiento Instituciones SFL	150,000.00	-	150,000.00	Pendiente	0%
Restauración 2	Badenes.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Retiro 23	Aceras Y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
San Antón	Bacheo.	150,000.00	130,693.50	19,306.50	En Proceso	87%
San Antón	Electrificación.	100,000.00	69,300.00	30,700.00	En Proceso	69%
Sarmiento 2	Imbornales.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
Sarmiento 2	Alcantarillado.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
Sector Bienvenido.	Electrificación.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Sector Bienvenido.	Centro Comunal	150,000.00	42,697.49	107,302.51	En Proceso	28%
Sector Cristo Rey	Electrificación.	150,000.00	44,550.00	105,450.00	En Proceso	30%
Sector Cristo Rey	Bacheo.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
URB. MALLÉN	Reparación de Parque.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
URB. MALLÉN	Imbornales.	100,000.00	30,000.00	70,000.00	En Proceso	30%
Urb. Oriental.	ACERAS Y CONTENES.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Urb. Petropolis	Imbornales	200,000.00	59,192.10	140,807.90	En Proceso	30%
Urbanización Marina.	Aceras Y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Titán	Reparación Cisterna	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Vega /Batey Central	Badenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Villa Maranatha.	Imbornales	250,000.00	73,990.12	176,009.88	En Proceso	30%
Villa Providencia 2	Aceras y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Villa Azucarera 1	Imbornales.	110,000.00	110,000.00	-	Terminada	100%
Villa Azucarera 1	Badenes.	110,000.00	110,000.00	-	Terminada	100%
Villa Azucarera 2	Imbornales.	110,000.00	32,555.65	77,444.35	En Proceso	30%
Villa Azucarera 2	Badenes.	110,000.00	32,670.00	77,330.00	En Proceso	30%
Villa Bendición.	Reparación de la entrada.	130,000.00	130,000.00	-	Terminada	100%
Villa Bendición.	Bacheo.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Villa Blanca	Centro Comunal.	240,000.00	72,000.00	168,000.00	En Proceso	30%
Villa Cañera	Aceras Y Contenes.	100,000.00	29,492.10	70,507.90	En Proceso	29%
Villa Cañera	Imbornales.	100,000.00	29,700.00	70,300.00	En Proceso	30%
Villa Centro	Badenes.	230,000.00	230,000.00	-	Terminada	100%
Villa Cesariana	Bacheo en Tosca.	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Villa Coral	Electrificación	230,000.00	230,000.00	-	Terminada	100%
Villa España	Electrificación.	140,000.00	41,580.00	98,420.00	En Proceso	30%
Villa España	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes.	220,000.00	220,000.00	-	Terminada	100%
Villa Magdalena	Aceras y Contenes.	110,000.00	110,000.00	-	Terminada	100%
Villa Magdalena	Badenes.	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Villa México	Electrificación.	225,000.00	66,825.00	158,175.00	En Proceso	30%
Villa Municipal	Cementación de Callejón.	100,000.00	59,700.00	40,300.00	En Proceso	60%
Villa Municipal	Imbornales.	100,000.00	62,087.33	37,912.67	En Proceso	62%

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
Villa Olímpica 2	Badenes.	220,000.00	220,000.00	-	Terminada	100%
Villa Orilla	Contenes.	225,000.00	225,000.00	-	Terminada	100%
Villa Progreso 1	Construccion de Imbornales.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Progreso 1	Bedenes	125,000.00	36,865.12	88,134.88	En Proceso	29%
Villa Progreso 2	Contenes.	125,000.00	125,000.00	-	Terminada	100%
Villa Progreso 2	Electrificación.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Providencia 1	Aceras y Contenes.	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Villa Velásquez	Aceras Y contenes.	225,000.00	67,500.00	157,500.00	En Proceso	30%
Villa Visan	Iluminacion.	125,000.00	37,125.00	87,875.00	En Proceso	30%
Villa Visan	Señalización.	100,000.00	-	100,000.00	Pendiente	0%
PP-2026		30,000,000.00	19,141,259.75	10,858,740.25		

Batey Angelina	Bacheo	489,000.00	489,000.00	-	Terminada	100%
Batey Angelina	Bacheo	250,000.00	250,000.00	-	Terminada	100%
Batey Esperanza	Reparación del Play	313,200.00	313,200.00	-	Terminada	100%
Batey La Laura	Iluminación	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Bo. Santa Clara	Aceras Y Contenes	90,000.00	90,000.00	-	Terminada	100%
Boca Del Soco	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Brisas del Este	Aceras Y Contenes	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires 2	Aceras Y Contenes	96,000.00	96,000.00	-	Terminada	100%
Buenos Aires/El Patio	Bacheo	245,000.00	245,000.00	-	Terminada	100%
Callejón Ortiz	Badenes	227,200.00	227,200.00	-	Terminada	100%
El Ocho	Aceras Y Contenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
El Peñon	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
EL TOCONAL	Centro Comunal	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
Filipina	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Independencia	Aceras Y Contenes	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
Independencia	Aceras Y Contenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
La Belleza 1	Bacheo	65,764.71	65,764.71	-	Terminada	100%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
La Primavera	Drenaje Pluvial.	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Los Bomberito.	Aceras Y Contenes	180,000.00	180,000.00	-	Terminada	100%
Los Transformadores	Aceras Y Contenes	180,000.00	180,000.00	-	Terminada	100%
Naime 1	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Naime 2	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Nuevo Amanecer	Bacheo	145,000.00	145,000.00	-	Terminada	100%
Pedro Justo Carrión 1	Centro Comunal	271,200.00	271,200.00	-	Terminada	100%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Plazoleta	211,200.00	211,200.00	-	Terminada	100%
Plan Porvenir (Los Cajones)	Cancha	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
Punta Percadora 1	Aceras Y Contenes	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Punta Pescadora	Bacheo	235,000.00	235,000.00	-	Terminada	100%
Restauración 2	Aceras Y Contenes	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
San Antón	Bacheo	1,146.23	1,146.23	-	Terminada	100%
San Antón	Bacheo	200,000.00	200,000.00	-	Terminada	100%
Sector Bienvenido.	Centro Comunal	343,200.00	343,200.00	-	Terminada	100%
Sector Bienvenido.	Aceras Y Contenes	120,000.00	120,000.00	-	Terminada	100%
Sector El Centro	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Marina.	Centro Comunal	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Marina.	Verja Perimetral	191,200.00	191,200.00	-	Terminada	100%
Urbanización Oriental	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Urbanización Oriental	Badenes	235,200.00	235,200.00	-	Terminada	100%
Villa Cesarina	Bacheo	170,000.00	170,000.00	-	Terminada	100%
Villa Coral	Aceras Y Contenes	184,000.00	184,000.00	-	Terminada	100%
Villa Faro	Bacheo	100,000.00	100,000.00	-	Terminada	100%
Villa Faro 1	Badenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes	131,200.00	131,200.00	-	Terminada	100%
Villa Hermosa	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Villa Magdalena	Aceras Y Contenes	184,000.00	184,000.00	-	Terminada	100%
Villa Olímpica 1	Drenaje	291,200.00	291,200.00	-	Terminada	100%
Villa Orilla	Aceras Y Contenes	180,000.00	180,000.00	-	Terminada	100%
Villa Providencia 1	Aceras Y Contenes	80,000.00	80,000.00	-	Terminada	100%
Villa Providencia 2	Aceras Y Contenes	160,000.00	160,000.00	-	Terminada	100%
Villa Velásquez	Cancha	158,400.00	158,400.00	-	Terminada	100%
Pend. PP-2025		8,981,710.94	8,981,710.94	-		

Total General

38,981,710.94	28,122,970.69	10,858,740.25
---------------	---------------	---------------

Sector	Nombre de la Obras.	Valor	Total Ejec.	Total Pte.	Status	% Ejecutado
--------	---------------------	-------	-------------	------------	--------	-------------

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PRIMER SEMESTRE 2026 (ENERO-JUNIO)
BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2026**

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE
OBRAS EJECUTADAS	126	53%
OBRAS EN PROCESO	92	39%
OBRAS PENDIENTES	18	8%
Total	236	100%

BALANCE DE EJECUCION DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2026

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCION
38,981,710.94	28,122,970.69	10,858,740.25	72%

Cristian Onasis Astacio
Enc. Depto. Asuntos Comunitarios



Ruben Ventura Taylor
Enc. Oficina Planificación y Programación

Raymundo Ortiz
Alcalde Municipal

Raymundo Ortiz

