



AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2026
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE).

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Reconstrucción de ocho Badenes	Sector La Altagracia	\$720,039.00	+				En proceso de ejecución
2	Construcción de un Baden y cabezales	Sector Barrio Lindo Hatillo	\$1,548,023.00	+				En proceso de ejecución
3	Construcción de 500 mt2 de Aceras y 500 ml de contenes	Sector Caonabo	\$2,528,033.00			+		En proceso de ejecución
4	Drenaje pluvial, Alcantarillas de 36"	Ens. Williams mieses	\$5,146,711.00	+				En proceso de ejecución
5	Reconstrucción de ocho Badenes	Sector salvador Then y Then Primera Etapa	\$787,989.00	+				En proceso de ejecución
6	Drenaje pluvial, Alcantarillas de 36"	Urb. Toribio Camilo	\$4,000,000.00					En proceso de licitación
7	Construcción de dos Badenes y Reconstrucción de dos Badenes	Urbanización Primavera	\$407,287.00			+		En proceso de ejecución

M.A. Antonio Díaz Paulino
Alcalde Municipal

01/10/2026

Fecha



Sello Ayuntamiento



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE).**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2026:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	6	85.71%
Obras pendientes	1	14.29%
TOTAL	7	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
15,138,082.00	3,331,830.41	11,806,251.59	22%