



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

Fecha, 01/10/2026

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM) 2026 Nivel de avance de las obras — Tercer trimestre (julio-septiembre de 2026)

1. Estado de avance de las obras

Obras programadas	Ubicación	Presupuesto estimado (RD\$)	Monto ejecutado (RD\$)	Nivel de avance	Situación
Club Recreativo Los Brazos	Los Brazos	2,002,620.68	252,700.00	12.62 %	En proceso
Construcción de rampas	Centro de Jamao	83,442.52	84,600.00	100 %	Ejecutada
TOTAL		2,086,063.20	337,300.00	16.17 %	

2. Análisis de ejecución del Presupuesto Participativo (estado de las obras)

Estado de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	1	50 %
Obras en proceso	1	50 %
Obras pendientes de iniciar	0	0 %
TOTAL	2	100 %

3. Balance de ejecución del Fondo de Disponibilidad Financiera (FDF)

Concepto	Monto (RD\$)
Fondo de Disponibilidad Financiera	2,086,063.20
Monto total ejecutado reportado	337,300.00
Balance pendiente de ejecución	1,748,763.20
Porcentaje de ejecución financiera global	16.17 %

Oscar D. Morfe
Oscar David Morfe
Enc. Planificación y Desarrollo

