



ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
INFORME RENDICIÓN DE CUENTA  
(PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2026)**

| No. | OBRAS PROGRAMADAS            | UBICACIÓN          | PRESUPUESTOS ESTIMADOS | AÑO  | NIVEL DE AVANCE |         |         |          | COMENTARIOS |
|-----|------------------------------|--------------------|------------------------|------|-----------------|---------|---------|----------|-------------|
|     |                              |                    |                        |      | +/-<br>40%      | 60<br>% | 80<br>% | 100<br>% |             |
| 1   | CONSTRUCCION DE PUENTE       | CAÑADA DEL CAIMITO | 1,300,000.00           | 2026 |                 |         |         | X        | TERMINDA    |
| 2   | CONSTRUCCION DE BADENES      | LOS JARDINES       | 800,000.00             | 2026 |                 |         |         | X        | EN PROCESO  |
| 3   | CONSTRUCCION DE PUENTE CAJÓN | EL GUAMO           | 800,000.00             | 2026 | X               |         |         |          | POR INICIAR |

  
FIRMA ALCALDE

8/OCTUBRE/2026  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN JOSÉ DE LAS MATAS**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2026**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:**

| <b>Estado de situación de las obras</b> | <b>Cantidad</b> | <b>Porcentaje%</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Obras ejecutadas                        | 1               | 33.33%             |
| Obras en proceso                        | 1               | 33.33%             |
| Obras pendientes                        | 1               | 33.33%             |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3</b>        | <b>100%</b>        |

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

| <b>Fondo de Disponibilidad Financiera<br/>RD\$</b> | <b>Monto de las obras ejecutadas<br/>RD\$</b> | <b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF<br/>RD\$</b> | <b>Porcentaje de ejecución<br/>%</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2,900,000.00</b>                                | <b>1,651,682.63</b>                           | <b>1,248,317.37</b>                                        | <b>56.95%</b>                        |