


JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 9 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	12,673,121.85	12,963,121.85	15,000.00	3,760,121.85	3,775,121.85	0.00	3,775,121.85	9,188,000.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN REDUCTOR DE VELOCIDAD Y BADENES	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	185,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - TODO EL DISTRITO	0		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00
			Proyecto 00			18,345,000.00	0.00	0.00	0.00	18,345,000.00	767,062.87	19,112,062.87	6,505,384.08	5,449,545.74	11,954,929.82	0.00	11,954,929.82	7,157,133.05
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,121.85	3,695,121.85	0.00	3,695,121.85	3,695,121.85	0.00	3,695,121.85	0.00
			Proyecto 12			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
11	0051		REPARACIÓN IGLESIA RANCHO MANUEL	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
			Proyecto 03			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
12	0051		CONSTRUCCIÑN DEL PARQUE LOS PILONES	1		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	-700,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0051		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO ESTERO HONDO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978,000.00	8,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978,000.00
TOTAL GENERAL						1,490,000.00	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	11,973,121.85	13,463,121.85	65,000.00	3,760,121.85	3,825,121.85	0.00	3,825,121.85	9,638,000.00


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)