



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024–2028 MATRIZ DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS DEL PMD Julio–September de 2026 | Tercer trimestre

Línea estratégica / eje	Objetivo de gestión municipal	Proyecto	Duración	Costo estimado (RD\$)	Competencia / fuente	Monto total pagado (RD\$)	% avance físico	Indicador / evidencia
Eje 2. Desarrollo social, uso del territorio, movilidad, equipamiento y servicios básicos	Brindar seguridad y confianza a la población.	Club Recreativo Los Brazos (Los Brazos).	4 años	2,002,620.68	Municipal / PMD	551,450.00	27.54%	Monto pagado reportado; obra iniciada y en proceso, según el avance informado.
Eje 2. Desarrollo social, uso del territorio, movilidad, equipamiento y servicios básicos	Brindar seguridad y confianza a la población.	Construcción de rampas en el Centro de Jamao.	Según programación del proyecto	83,442.52	Municipal / PMD	84,600.00	100%	Obra terminada; terminación confirmada e inaugurada, según información suministrada.
Eje 2. Desarrollo social, uso del territorio, movilidad, equipamiento y servicios básicos	Brindar seguridad y confianza a la población.	Rehabilitación de caminos vecinales: La Filipina, Los Muluces, La Vereda, Arroyo Llano y El Caimoni.	4 años	2,087,414.00	Municipal / PMD	3,383,953.16	100%	Obra terminada; terminación confirmada e inaugurada, según información suministrada.
Eje 2. Desarrollo social, uso del territorio, movilidad, equipamiento y servicios básicos	Brindar seguridad y confianza a la población.	Construcción de aceras, contenes y rampas en el municipio.	2 años	1,062,586.00	Municipal / PMD	3,864,385.75	100%	Obra terminada; terminación confirmada e inaugurada, según información suministrada.
Eje 2. Desarrollo social, uso del territorio,	Brindar seguridad y	Construcción de play, caja de bateo, parques e instalaciones deportivas.	4 años	1,889,147.00	Municipal / PMD	299,999.76	100%	Obra terminada; terminación confirmada e



AYUNTAMIENTO DE JAMAO AL NORTE

RNC: 4-0601127-5

Línea estratégica / eje	Objetivo de gestión municipal	Proyecto	Duración	Costo estimado (RD\$)	Competencia / fuente	Monto total pagado (RD\$)	% avance físico	Indicador / evidencia
movilidad, equipamiento y servicios básicos	confianza a la población.							inaugurada, según información suministrada.
Eje 2. Desarrollo social, uso del territorio, movilidad, equipamiento y servicios básicos	Brindar seguridad y confianza a la población.	Construcción de nichos y verjas en el cementerio Las Espinas y reparación de vivienda en Palo Roto.	3 años	1,000,000.00	Municipal / PMD	1,287,174.04	100%	Obras terminadas; montos pagados reportados: RD\$834,280.80 para nichos/verjas y RD\$452,893.24 para la vivienda.
Eje 1. Contexto histórico, geográfico y gobernabilidad local	Mejorar y fortalecer la estructura funcional y operativa del ayuntamiento.	Remodelación del parque de la comunidad Las Caobas.	1 año	2,500,000.00	Municipal / PMD	2,643,158.72	100%	Obra terminada; terminación confirmada e inaugurada, según información suministrada.
Eje 1. Contexto histórico, geográfico y gobernabilidad local	Mejorar y fortalecer la estructura funcional y operativa del ayuntamiento.	Construcción y puesta en funcionamiento del destacamento de bomberos del municipio.	4 años	11,940,229.40	Municipal / PMD	10,300,862.26	100%	Obra terminada; terminación confirmada e inaugurada, según información suministrada.

Jairo Morillo Arvelo
Alcalde Municipal

