

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	-59,000.00	4,041,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	4,011,000.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA ESPERANZA, EL JOBITO, LOS MATEOS PPM	X	1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-103,000.00	797,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CUERO DE PUERCO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA GUAMA		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA RANCHA		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES PINAL GRANDE		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN JUAN DE LA CRUZ Y LA CAOBA		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE LOS VOTAOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	14,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			934,000.00	0.00	0.00	0.00	934,000.00	0.00	934,000.00	0.00	366,250.00	366,250.00	0.00	366,250.00	567,750.00
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL LA PALMITA I y II PPM	X	1	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	80,500.00
02	0052			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL LA MONTEADITA, EL GUANAL, GUATAPANA Y LA VEREDA PPM	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	76,250.00
02	0053			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL EL PINAR CERCADO ABAJO PPM	X	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	66,250.00
02	0054			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL GUAYABAL, LA GUAZARA, SIEMBRA VIEJA PPM	X	1	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	23,750.00	104,250.00
02	0055			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL PINAL GRANDE, LA NAVAJA, LA VICENTA, JUAN DE LA CRUZ PPM	X	1	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0056			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL LA JAGUITA, LA GUAMA Y MAJAGUAL PPM	X	1	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	47,500.00	112,500.00
02	0057			REPARACION DE CALLES (BACHEO ZONA URBANA)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO FRENTE AL JUZGADO DE PAZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	175,000.00
06	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS		1	195,000.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	175,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
11	0051			CONSTRUCCION DE MIRADOR FOTOGRAFICO ENTRADA NORTE DEL MUNICIPIO		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
20				Reparación de Viviendas			2,176,000.00	0.00	0.00	0.00	2,176,000.00	340,000.00	2,516,000.00	0.00	1,277,104.64	1,277,104.64	0.00	1,277,104.64	1,238,895.36
20	0051			Reparación de Viviendas Guayabal, La Guazara y Siembra Vieja PPM	X	1	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	154,529.31	154,529.31	0.00	154,529.31	71,470.69
20	0052			Reparación de Viviendas el Pinar, Cercado Abajo PPM	X	1	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	173,113.81	173,113.81	0.00	173,113.81	16,886.19
20	0053			Reparación de Viviendas Barrio Chino, Las Marías, Placer Bonito, Manyay y Brooklyn PPM	X	1	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	190,884.66	190,884.66	0.00	190,884.66	64,115.34
20	0054			Reparación de Viviendas El jobito, Villa Esperanza Los Mateos PPM	X	1	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	179,806.36	179,806.36	0.00	179,806.36	140,193.64
20	0055			Reparación de Viviendas La Guama, El Majaqual, El Capacito PPM	X	1	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	117,933.16	117,933.16	0.00	117,933.16	112,066.84
20	0056			Reparación de Viviendas El Batey, Cuero De Puerco, La Monteadita PPM	X	1	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	118,752.99	118,752.99	0.00	118,752.99	126,247.01

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
20	0057			Reparación de Viviendas El Quemao, Palmita I y Palmita II PPM	X	1	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100,000.00
20	0058			Reparación de Viviendas Pinal Grande, La Vicenta, La Navaja y Juan De La Cruz PPM	X	1	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	137,750.50	137,750.50	0.00	137,750.50	202,249.50
20	0059			Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
20	0060			Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	134,333.85	134,333.85	0.00	134,333.85	135,666.15
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00
21	0051			Construccion de Letrinas Guayabal, La Guazara, Siembra Vieja PPM	X	1	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
21	0052			Construccion de Letrinas El Pinar Cercado Abajo PPM	X	1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
21	0053			Construccion de Letrinas Barrio Chino, Las Marías, Placer Bonito, Manyay y Broklyn	X	1	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
21	0054			Construccion de Letrinas El jobito, Villa Esperanza Los Mateos PPM	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
21	0055			Construccion de Letrinas La Guama, El Majaqual, El Capacito PPM	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
21	0056			Construccion de Letrinas El Batey, Cuero De Puerco, La Monteadita PPM	X	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
21	0057			Construccion de Letrinas Pinal Grande, La Vicenta, La Navaja y Juan De La Cruz PPM	X	1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00
25	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADA DEL MUNICIPIO		1	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
25	0052			AMPLIACION DE ACUEDUCTO EL QUEMAO, LA PALMITA I y PALMITA II PPM	X	1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**


Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							11,898,000.00	0.00	0.00	0.00	9,898,000.00	340,000.00	10,238,000.00	0.00	1,693,354.64	1,693,354.64	0.00	1,693,354.64	10,544,645.36


Licda. Alfonsina Rodríguez P.
Preparado por




LIC. CARLOS J. MONTERO Q.
Revisado por




JOSE M. MORILLO MENDEZ
Aprobado por

