

## AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOCA Primer Informe Trimestral de Ejecución Obras del Presupuesto Participativo Incluidas en el Presupuesto Municipal del Año 2024 (RD\$ 12,000,000.00)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	SITUACION
Gradas del Play Arreglos de la Cancha.	San Francisco Arriba (Paso de Moca)	2,000,000.00	399,775.21			X		Obra en Ejecución
Encaches	La Soledad	2,000,000.00	7	and the second		7/	X	Obra Sin Avance
Aceras y Contenes	Los Bretones	2,000,000.00				#	X	Obra Sin Avance
Contenes	El Caimito Km4	2,000,000.00	4		Z		X	Obra Sin Avance
Remozamiento del Club	Las Flores	2,000,000.00	- ,				X	Obra Sin Avance
Remozamiento de la Cancha	Barrio Manuel Rodriguez	2,000,000.00				, y	X	Obra Sin Avance
TOTAL: 6		i û	399,775.21					M

## Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del Año 2024:

Fondo Disponibilidad Financiera	Monto FDF ejecutados durante el proceso	Diferencia Inversión ejecutado del FDF	Porcentaje ejecución %	
12,000,000.00	399,775.21	11,600,224.79	3.33%	

Firma autorizada

Fecha

Sello Ayuntamiento

