



Aguntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020-2024

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) 2024

OBRAS A SER EJECUTADAS EN EL AÑO 2024

OBRAS PARTICIPATIVAS									
NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO	AVANCE	1RA CUBICACIÓN	2da CUBICACIÓN	3ra CUBICACIÓN	RESTANTE
1	Naranjo Dulce	Aceras y contenes	3.499.094,98	En Proceso	699.819,00	-	-	-	2.799.275,98
2	El Peña	Puente	4.998.603,82	En Proceso	999.720,76	-	-	-	3.998.883,06
3	Villa Caro (detrás del cementerio)	Aceras y contenes	3.499.777,22	En Proceso	699.955,44	-	-	-	2.799.821,78
4	Los Americanos	Intervencion Cañada	3.500.000,00	En Proceso	700.000,00	-	-	-	2.800.000,00
5	Jeringa	Remozamiento Multiusos y pavimentacion	3.996.849,35	En Proceso	799.369,87	-	-	-	3.197.479,48
6	Las Flores	Aceras y contenes, pavimentacion	3.196.394,38	Sin Iniciar	639.278,88	-	-	-	2.557.115,50
7	Pueblo Nuevo	Aceras y contenes	3.620.132,20	En Proceso	724.026,44	-	-	-	2.896.105,76
8	Km. Cinco	Aceras y contenes	3.215.108,00	Sin Iniciar	643.021,60	-	-	-	2.572.086,40
9	Niza/ Los Hoyos	Terminacion centro comunal	1.998.471,00	En Proceso	399.694,20	-	-	-	1.598.776,80
10	Canastica	Intervencion Cañadas	4.997.992,52	En Proceso	999.598,50	-	-	-	3.998.394,02
11	Sector Frank Reina	Intervencion Cañada	3.999.207,90	Sin Iniciar	799.841,58	-	-	-	3.199.366,32
12	San Rafael (La Coquera)	Aceras, contenes y badenes	2.999.284,63	En Proceso	599.856,93	-	-	-	2.399.427,70
13	Barrio Nuevo sector la arena	Aceras y contenes	3.000.000,00	En Proceso	600.000,00	-	-	-	2.400.000,00
14	El Tablazo	Continuacion de Aceras y contenes	2.799.955,06	En Proceso	559.991,01	-	-	-	2.239.964,05
TOTAL			49.320.871,06		9.864.174,21	-	-	-	39.456.696,85

OBRAS ADMINISTRATIVAS									
NO	LOCALIDAD	DESCRIPCION	MONTO	ESTADO	AVANCE	1RA CUBICACIÓN	2da CUBICACIÓN	3ra CUBICACIÓN	RESTANTE
1	Barrio San Isidro	Construcción de Aceras y Contenes	3.000.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3.000.000,00
2	Mira Cielo	Construcción de Aceras y Contenes	3.000.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3.000.000,00
3	La Plena, Sainagua	Construcción de Aceras, Contenes y Cunetas	3.000.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3.000.000,00
4	Sector Conani	Reparación de Parque	2.500.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	2.500.000,00
5	Sabana Toro	Construcción de un Centro Comunal	3.500.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	3.500.000,00
6	Canastica	Construcción de Letreros de Identificación del Sector	1.500.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	1.500.000,00
7	Centro de la Ciudad (Villa Valdez)	Reconstrucción de Aceras y Contenes	2.500.000,00	Sin Iniciar	-	-	-	-	2.500.000,00
TOTAL			19.000.000,00		-	-	-	-	19.000.000,00

