

## AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>40,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,200,000.00</b>	<b>7,088,903.70</b>	<b>47,288,903.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,563,616.05</b>	<b>8,563,616.05</b>	<b>0.00</b>	<b>8,563,616.05</b>	<b>38,725,287.65</b>
01	0051		CONST. ACERAS Y CONTENES SINAIS (MADRE VIEJA SUR) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	798,261.87	798,261.87	0.00	798,261.87	3,201,738.13
01	0052		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BENDICION (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,954.08	799,954.08	0.00	799,954.08	3,200,045.92
01	0053		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD PORQUERO (SECCION SANTA MARIA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,993.27	799,993.27	0.00	799,993.27	3,200,006.73
01	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES MONTA?O (SECCION SAINAGUA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	795,062.54	795,062.54	0.00	795,062.54	3,204,937.46
01	0055		CONST. ACERAS Y CONTENES TIERRA AMARILLA (SECCION NAJAYO ARRIBA) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,047.59	799,047.59	0.00	799,047.59	3,200,952.41
01	0056		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD ENMANUEL (SECCION EL POMIER) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	791,823.07	791,823.07	0.00	791,823.07	3,208,176.93
01	0057		CONST. ACERAS Y CONTENES COMUNIDAD EL BRISAL (MADRE VIEJA NORTE) (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,849.53	799,849.53	0.00	799,849.53	3,200,150.47
01	0058		CONST. ACERAS Y CONTENES MADRE VIEJA CENTRO NORTE (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,999.60	799,999.60	0.00	799,999.60	3,200,000.40
01	0059		CONST. ACERAS, CONTENES Y BADENES CENTRO DE LA CIUDAD (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	798,964.84	798,964.84	0.00	798,964.84	3,201,035.16
01	0060		TERMINACION DE ACERAS Y CONTENES URB. FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ (PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,317.92	799,317.92	0.00	799,317.92	3,200,682.08
01	0061		CONST. CONSTRUCCION DE BADEN LAVA PIES, FRENTE A LA CANCHA JOMACA	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0062		ACERAS Y CONTENES KM.5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,332.49	1,045,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,332.49
01	0063		ACERAS Y CONTENES, BARRIO SAN ISIDRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,574.49	349,574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,574.49
01	0064		PUENTE CAJON, SECTOR LOS HOYOS, ING. NUEVO (MIRA CIELO)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,730.86	686,730.86	0.00	162,633.20	162,633.20	0.00	162,633.20	524,097.66
01	0065		CONSTRUCCION PUENTE EL PEÑA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,036.99	1,803,036.99	0.00	270,802.27	270,802.27	0.00	270,802.27	1,532,234.72
01	0066		ACERAS Y CONTENES (PP 2023)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,322.94	1,752,322.94	0.00	147,906.27	147,906.27	0.00	147,906.27	1,604,416.67
01	0067		ACERAS Y CONTENES, CIUDAD S.C.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,905.93	1,451,905.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,905.93
			<b>Proyecto 03</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>1,004,010.46</b>	<b>5,004,010.46</b>	<b>0.00</b>	<b>797,684.08</b>	<b>797,684.08</b>	<b>0.00</b>	<b>797,684.08</b>	<b>4,206,326.38</b>
03	0051		CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EL BRONK (CONTIGUO AL MATADERO MUNICIPAL)(PPM2024)	1		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	797,684.08	797,684.08	0.00	797,684.08	3,202,315.92
03	0052		CONSTRUCCION CANCHA, SECTOR SAN ISIDRO CAMPO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,010.46	1,004,010.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,010.46
			<b>Proyecto 04</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
04	0051		REMOZAMIENTO DEL PLAY DE SOFTBOL SANTA LUCIA DE CAMBA (PPM2024)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

**AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 06</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>844,846.29</b>	<b>844,846.29</b>	<b>0.00</b>	<b>505,917.52</b>	<b>505,917.52</b>	<b>0.00</b>	<b>505,917.52</b>	<b>338,928.77</b>
06	0051		REMOZAMIENTO DE PARQUE, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,766.95	321,766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,766.05
06	0052		CONSTRUCCION LETRERO IDENTIFICACION CANASTICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,080.24	523,080.24	0.00	505,917.52	505,917.52	0.00	505,917.52	17,162.72
			<b>Proyecto 07</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,809,700.37</b>	<b>7,809,700.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,809,700.57</b>
07	0051		CONST. UN CENTRO COMUNAL NUEVA ESPERANZA	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07	0052		CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, SECTOR SIABANA TORO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.03	1,265,241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,241.03
07	0053		CONST. CENTRO COMUNAL, SECTOR CONANI	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,459.54	1,544,459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,459.54
			<b>Proyecto 14</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,043,262.24</b>	<b>25,043,262.24</b>	<b>0.00</b>	<b>22,208,144.48</b>	<b>22,208,144.48</b>	<b>0.00</b>	<b>22,208,144.48</b>	<b>2,835,117.76</b>
14	0051		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981,567.48	24,981,567.48	0.00	22,208,144.48	22,208,144.48	0.00	22,208,144.48	2,773,423.00
14	0053		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,694.76	61,694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,694.76
			<b>Proyecto 23</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
23	0051		INSTALACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,217.00</b>	<b>968,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>968,217.00</b>
24	0051		INTERVENCION CAÑADA CANASTICA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,044.00	478,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,044.00
24	0052		INTERVENCION CAÑADA, SECTOR FRANK REYNA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,173.00	490,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,173.00
			<b>Proyecto 25</b>			<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>799,440.26</b>	<b>799,440.26</b>	<b>0.00</b>	<b>799,440.26</b>	<b>3,200,559.74</b>
25	0051		SANEAMIENTO Y CANALIZACION DE CAÑADA LA COQUERA	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	799,440.26	799,440.26	0.00	799,440.26	3,200,559.74
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>58,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,200,000.00</b>	<b>37,758,940.26</b>	<b>95,958,940.26</b>	<b>0.00</b>	<b>32,874,802.39</b>	<b>32,874,802.39</b>	<b>0.00</b>	<b>32,874,802.39</b>	<b>63,084,137.87</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)