

EP-05

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7|0|9|4**

Codigo			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecucion (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pagar
Prg	Obra	ENIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 + 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>631,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,140.00</b>	<b>386,140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,140.00</b>	<b>244,860.00</b>
01	0051		CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES IGLESIA ABVENTISTA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	386,140.00	386,140.00	0.00	386,140.00	113,860.00
01	0052		CONSTRUCCION CALLE EN HORRIGON EN TINAJITA	1		131,000.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,344,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>1,266,600.00</b>
02	0051		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS VECINALES.	0		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	77,400.00	572,600.00
02	0052		CONSTRUCCION BADERES EN CALLA QUEMADA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
02	0053		CONSTRUCCION BADERN FIEDRAS AZULES	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0055		REPARACION Y BACHED DE CALLES	0		210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
02	0056		REPARACION CAMINOS VECINALES EL LLANOS Y LOS PINO	1		234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>-700,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
03	0051		CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL LAS YAVITAS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
03	0052		TERMINACION PLAY MUNICIPAL	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>5,968,632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,968,632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,968,632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>4,990,726.95</b>	<b>4,990,726.95</b>	<b>0.00</b>	<b>4,990,726.95</b>	<b>975,905.89</b>
05	0052		CONSTRUCCION PARQUE JIMNASIO	0		5,968,632.84	0.00	0.00	0.00	5,968,632.84	0.00	5,968,632.84	0.00	4,990,726.95	4,990,726.95	0.00	4,990,726.95	975,905.89
			<b>Proyecto 06</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
06	0051		REMEDIACION CLUB FERNANDO DE LEON	0		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,000.00</b>
13	0051		TERMINACION CASA CULT JRAR XACARIAS RICARDO (TELECABLE)	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
14	0051		REPARACION LOCAL MUNICIPAL	0		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
15	0051		CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL EN LA PARTE TRAFESA DEL CEMENTERO MUNICIPAL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO GARCÍA  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024**

CODIGO INSTITUCION **7|0|9|4**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecución (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Progr	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.000.00</b>	<b>700.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,370.00</b>	<b>587,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,370.00</b>	<b>112,630.00</b>
20	0051		REPARACION DE CASAS DE COLORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.000.00	700.000.00	0.00	587,370.00	587,370.00	0.00	587,370.00	112,630.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>9,966,632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,966,632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>9,886,632.84</b>	<b>0.00</b>	<b>6,041,636.95</b>	<b>6,041,636.95</b>	<b>0.00</b>	<b>6,041,636.95</b>	<b>3,924,995.89</b>

  
Preparado por

  
Revisado por  
**TESORERÍA**  
Alcaldía Pedro García, Santiago, Rep. Dom.

  
Aprobado por  
Alcaldía Pedro García, Santiago, Rep. Dom.

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)