

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 4**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>83,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,600.20</b>	<b>204,600.20</b>	<b>0.00</b>	<b>204,600.20</b>	<b>82,795,399.80</b>
01	0051		BACHEO, ENSANCHEZ RAMOS	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0054		BACHEO VILLA VERDE	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0055		CARRETERA ZAMARRILLA ASFALTADO	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01	0056		ASFALTADO CALLES , VILLA LIBERACION	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0057		CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ACERAS, CON	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	204,600.20	204,600.20	0.00	204,600.20	14,795,399.80
01	0058		CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES ENCIMA	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
01	0059		SEÑALIZACION VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL)	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
01	0060		RECAPEO DE ASFALTO	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0061		BACHEO DE CALLES	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,000.00</b>
02	0051		REPARACION DE SEMAFORO	0	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02	0052		SEÑALIZACIÓN VIAL , EL INGCO	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, NIBAJES	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			<b>Proyecto 03</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA LAS AMERICAS	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>14,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500,000.00</b>
04	0051		REPARACION DE CANCHA ,LAS 7 CASAS , LAS CH	1	1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
04	0052		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALAC	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>72,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,000,000.00</b>
05	0051		PARQUE INFANTIL, HABITACIONAL LAS CHARCAS	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05	0052		PARQUE CUESTA COLORADA	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0053		PARQUE INFANTIL, LOS SALADOS	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
05	0054		REMOZAMIENTO DE PARQUES	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
05	0055		CONTINUACION DE CICLO VIA Y RESCATE MIRADO	0	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
05	0056		CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES	0	1	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,100,000.00</b>
06	0051		REPARACION PARQUE MUNICIPAL EL EJIDO	1	1	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>38,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500,000.00</b>
07	0051		CONSTRUCCION DE TEMPLO, VILLA MAGISTERIAL	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07	0052		REMODELACION CASA CLUB, BARACOA.	1	1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
07	0053		CASA CLUB CECARA	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07	0054		CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASAS CLUB	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
07	0055		RECONSTRUCCION CASA CLUB YAPURT DUMIT	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>104,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0052		EMBELLECIMIENTO , HABITACIONAL MIRADOR	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11	0053		EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS . LAS CO	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0054		COLOCACION DE BARANDAS EN INTERSECCIONES E	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0055		EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN CAL	0	1	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00
11	0056		EMBELLECIMIENTO ENTRADA SANTIAGO-NAVARRETE	0	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
11	0057		PINTURA EMBELLECIMIENTO DE EDIFICIOS Y CAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11	0058		EMBELLECIMIENTO CON PINTURA PARA MURALES,	0	1	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
11	0059		ACONDICIONAMIENTO FORESTA ,PARQUES ,CALLES	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0060		EMBELLECIMIENTO DE EL CONGO	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
			<b>Proyecto 14</b>			<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>
14	0051		EMBELLECIMIENTO PALACIO MUNICIPAL (OFICINA)	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			<b>Proyecto 17</b>			<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
17	0051		CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOR CONCHO	0	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
17	0052		TERMINACION DE MERCADO DE PEKIN	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
20	0051		REPARACIONES DE VIVIENDAS	0	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>19,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>43,432,785.00</b>	<b>62,432,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,432,785.00</b>
21	0051		ALCALTARRILLADO PLUVIAL CERRO HERMOSO	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
21	0052		DRENAJE PLUVIAL	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21	0053		MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432,785.00	43,432,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432,785.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,800.00</b>	<b>955,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,800.00</b>	<b>17,044,200.00</b>
23	0051		ILUMINACION DE AREAS PUBLICAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
23	0052		COLOCACIONES E INSTALACIONES DE REDES Y C	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	955,800.00	955,800.00	0.00	955,800.00	7,044,200.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
24	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA LA HERRADURA	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
24	0052		LIMPIEZA DE CAÑADAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>427,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,100,000.00</b>	<b>43,432,785.00</b>	<b>470,532,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,400.20</b>	<b>1,160,400.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,400.20</b>	<b>469,372,384.80</b>

