

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 4**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			83,000,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000,000.00	0.00	83,000,000.00	5,587,012.58	10,706,843.19	16,293,855.77	0.00	16,293,855.77	66,706,144.23
01	0051		BACHEO, ENSANCHEZ RAMOS	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	571,661.47	1,907,996.69	2,479,658.16	0.00	2,479,658.16	520,341.84
01	0054		BACHEO VILLA VERDE	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	842,996.85	729,394.75	1,572,391.60	0.00	1,572,391.60	3,427,608.40
01	0055		CARRETERA ZAMARRILLA ASFALTADO	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	344,749.64	0.00	344,749.64	0.00	344,749.64	1,655,250.36
01	0056		ASFALTADO CALLES , VILLA LIBERACION	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	896,622.29	2,075,404.72	2,972,027.01	0.00	2,972,027.01	2,027,972.99
01	0057		CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES E IMBORNALES	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,930,982.33	641,696.03	3,572,678.36	0.00	3,572,678.36	11,427,321.64
01	0058		CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES ENCIMA DE CAÑADAS	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
01	0059		SEÑALIZACION VIAL (VERTICAL Y HORIZONTAL)	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,764,094.50	1,764,094.50	0.00	1,764,094.50	13,235,905.50
01	0060		RECAPEO DE ASFALTO	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,588,256.50	3,588,256.50	0.00	3,588,256.50	16,411,743.50
01	0061		BACHEO DE CALLES	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			Proyecto 02			13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	383,336.97	741,808.98	1,125,145.95	0.00	1,125,145.95	11,874,854.05
02	0051		REPARACION DE SEMAFORO	0	1	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02	0052		SEÑALIZACIÓN VIAL , EL INGCO	1	1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	383,336.97	741,808.98	1,125,145.95	0.00	1,125,145.95	874,854.05
02	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, NIBAJES	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 03			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	927,564.66	0.00	927,564.66	0.00	927,564.66	4,072,435.34
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA LAS AMERICAS	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	927,564.66	0.00	927,564.66	0.00	927,564.66	4,072,435.34
			Proyecto 04			14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00
04	0051		REPARACION DE CANCHA ,LAS 7 CASAS , LAS CHARCAS	1	1	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
04	0052		REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
			Proyecto 05			72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	9,808,121.58	1,520,250.14	11,328,371.72	0.00	11,328,371.72	60,671,628.28
05	0051		PARQUE INFANTIL, HABITACIONAL LAS CHARCAS	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05	0052		PARQUE CUESTA COLORADA	1	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 4**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
05	0053		PARQUE INFANTIL, LOS SALADOS	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	822,368.20	0.00	822,368.20	0.00	822,368.20	3,177,631.80
05	0054		REMOZAMIENTO DE PARQUES	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	3,513,092.42	35,485.78	3,548,578.20	0.00	3,548,578.20	16,451,421.80
05	0055		CONTINUACION DE CICLO VIA Y RESCATE MIRADOR DEL YAQUE	0	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,472,660.96	54,715.99	5,527,376.95	0.00	5,527,376.95	24,472,623.05
05	0056		CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES	0	1	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	1,430,048.37	1,430,048.37	0.00	1,430,048.37	10,569,951.63
			Proyecto 06			3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	552,484.28	0.00	552,484.28	0.00	552,484.28	2,547,515.72
06	0051		REPARACION PARQUE MUNICIPAL EL EJIDO	1	1	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	552,484.28	0.00	552,484.28	0.00	552,484.28	2,547,515.72
			Proyecto 07			38,500,000.00	0.00	0.00	0.00	38,500,000.00	-15,000,000.00	23,500,000.00	1,835,247.18	3,117,928.81	4,953,175.99	0.00	4,953,175.99	18,546,824.01
07	0051		CONSTRUCCION DE TEMPLO, VILLA MAGISTERIAL	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	906,972.86	1,324,392.71	2,231,365.57	0.00	2,231,365.57	2,768,634.43
07	0052		REMODELACION CASA CLUB, BARACOA.	1	1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
07	0053		CASA CLUB CECARA	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	928,274.32	0.00	928,274.32	0.00	928,274.32	4,071,725.68
07	0054		CONSTRUCCION Y REMODELACION DE CASAS CLUBES	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,793,536.10	1,793,536.10	0.00	1,793,536.10	8,206,463.90
07	0055		RECONSTRUCCION CASA CLUB YAPURT DUMIT	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 11			104,000,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00	6,451,151.36	10,545,197.48	16,996,348.84	0.00	16,996,348.84	87,003,651.16
11	0051		CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0052		EMBELLECIMIENTO , HABITACIONAL MIRADOR	1	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	172,619.52	642,905.73	815,525.25	0.00	815,525.25	184,474.75
11	0053		EMBELLECIMIENTO DE AREAS PUBLICAS . LAS COLINAS (CANCHA)	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
11	0054		COLOCACION DE BARANDAS EN INTERSECCIONES EN CALLES Y AVENIDAS	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,725.86	0.00	1,725.86	0.00	1,725.86	4,998,274.14
11	0055		EMBELLECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN CALLES, REATAS Y PLAZAS	0	1	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	3,512,788.56	3,512,788.56	0.00	3,512,788.56	22,487,211.44
11	0056		EMBELLECIMIENTO ENTRADA SANTIAGO-NAVARRETE	0	1	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,356,060.46	53,550.21	5,409,610.67	0.00	5,409,610.67	24,590,389.33
11	0057		PINTURA EMBELLECIMIENTO DE EDIFICIOS Y CASAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
11	0058		EMBELLECIMIENTO CON PINTURA PARA MURALES, SEÑALIZACION, PLAZAS Y PARQUES Y OTROS	0	1	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	6,335,952.98	6,335,952.98	0.00	6,335,952.98	5,664,047.02
11	0059		ACONDICIONAMIENTO FORESTA ,PARQUES ,CALLES Y AVENIDAD	0	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 2 | 4**

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0060		EMBELLECIMIENTO DE EL CONGO	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	920,745.52	0.00	920,745.52	0.00	920,745.52	4,079,254.48
			Proyecto 14			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	5,112,575.66	5,112,575.66	0.00	5,112,575.66	14,887,424.34
14	0051		EMBELLECIMIENTO PALACIO MUNICIPAL (OFICINAS, BAÑOS, ETC)	0	1	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	5,112,575.66	5,112,575.66	0.00	5,112,575.66	14,887,424.34
			Proyecto 17			19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	15,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000,000.00
17	0051		CONSTRUCCION DE PARADAS DE MOTOR CONCHO	0	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	0052		TERMINACION DE MERCADO DE PEKIN	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
17	53		CONSTRUCCION DE DISPENSADORES MOVILES	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
			Proyecto 20			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
20	0051		REPARACIONES DE VIVIENDAS	0	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			Proyecto 21			19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	43,432,785.00	62,432,785.00	726,602.82	303,060.27	1,029,663.09	0.00	1,029,663.09	61,403,121.91
21	0051		ALCALTARRILLADO PLUVIAL CERRO HERMOSO	1	1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	726,602.82	303,060.27	1,029,663.09	0.00	1,029,663.09	2,970,336.91
21	0052		DRENAJE PLUVIAL	0	1	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
21	0053		MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS URBANOS DE SANTIAGO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432,785.00	43,432,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,432,785.00
			Proyecto 23			18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	955,800.00	979,706.80	1,935,506.80	0.00	1,935,506.80	16,064,493.20
23	0051		ILUMINACION DE AREAS PUBLICAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
23	0052		COLOCACIONES E INSTALACIONES DE REDES Y CAMARA EN PARQUES Y AREAS VERDES	0	1	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	955,800.00	979,706.80	1,935,506.80	0.00	1,935,506.80	6,064,493.20
			Proyecto 24			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,792,824.59	1,792,824.59	0.00	1,792,824.59	13,207,175.41
24	0051		SANEAMIENTO DE CAÑADA LA HERRADURA	1	1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
24	0052		LIMPIEZA DE CAÑADAS	0	1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,792,824.59	1,792,824.59	0.00	1,792,824.59	8,207,175.41
TOTAL GENERAL						427,100,000.00	0.00	0.00	0.00	427,100,000.00	43,432,785.00	470,532,785.00	27,227,321.43	34,820,195.92	62,047,517.35	0.00	62,047,517.35	408,485,267.65

