

Aldia del Municipio de San José de Ocoa



Calle Andrés Pimentel Esq. Duarte

“Gestión del Cambio”

Departamento de Presupuesto Participativo Municipal



RELACION DE EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023.

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de Avance				Situación
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin Inicial	
Vaciado en callejón peatonal	Sector sabana grande	1,023,419.71					X	
Construcción Aceras y Contenes, 2da Etapa.	Barrio azul	600,000,00					X	
Basketó y malla de protección en la cancha	sector B/Nuevo Sabana Grande	392,444,64				X		Iniciada
Encache, Canaleta y Aceras.	Sector las Mercedes	261,624.60					X	
Construcción de Aceras y contenes.	Bello Sobrante, Parte Arriba.	961,614.46					X	
Camino Peatonal, cerca de Farida	Sector Las Colinas S/A	276,628.72					X	
Camino peatonal, cerca de Rafelín el pintor	Sector las Colinas S/A	404,894,18					X	
Canaleta, Cerca de Carmen Castillo.	Prolongación La Altigracia	387,753.48					X	
Aceras, Contenes y Canaletas.	Comunidad el Limón	818,439.51					X	



Aceras y Contenes	Comunidad Bayona	696,470.40						X	
Construcción de Aceras	Entrada B/Azul	51,795.00						X	
Aceras y Canaleta	Sector Villa Linda	776,545.17						X	
Aceras, Contenes, y Badenes	Sector Cañada del Horno	280,216,71						X	
Canaleta	Sector Juan Pablo Duarte Abajo	105,206,00						X	
Acera y Encache	Las Mercedes, cerca del cojo Rechin	175,944.16						X	
Vaciado en Callejón	Sector Bello Sobrante	368,794.21						X	
Muro de Contención y protección de viviendas.	Sector el Cocal, cerca de Dominica del Jesús.	246,314.00						X	
Pavimentación de Camino Peatonal y Muros 3ra Etapa.	Sector San José abajo	500,000.00						X	



SR. LUIS PEGUERO BAEZ

DIRECTOR DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO