



Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7345**

Denominación: **Junta de Distrito Sabana Higuero**


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			443,000.00	0.00	0.00	0.00	443,000.00	1,264,095.98	1,707,095.98	1,273,908.80	390,000.00	1,663,908.80	0.00	1,663,908.80	43,187.18
01	0051			Construcción de Aceras y Contenes (Sabana Mula)-PPM	X	1	238,000.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	-232,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes (Los Chupaderos)-PPM	X	1	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Cosntrucción de Aceras y Contenes en Halo Viejo (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,022.00	1,236,022.00	1,194,408.80	0.00	1,194,408.80	0.00	1,194,408.80	41,613.20
01	0054			Construcción de Aceras y Contenes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,200.00	399,200.00	9,000.00	390,000.00	399,000.00	0.00	399,000.00	200.00
01	0055			Construcción de Aceras en Higuero (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,373.98	66,373.98	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	1,373.98
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	232,500.00	332,500.00	322,236.00	0.00	322,236.00	0.00	322,236.00	10,264.00
02	0051			Reparación de Caminos Vecinales	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	232,500.00	332,500.00	322,236.00	0.00	322,236.00	0.00	322,236.00	10,264.00
05				Construcción instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,825.26	1,180,825.26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	180,825.26
05	0051			Construcción Parque Sabana Mula (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,825.26	1,180,825.26	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	180,825.26
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			355,456.00	0.00	0.00	0.00	355,456.00	-355,450.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
07	0051			Construcción de Inglesia Católica (Sabana Mula)		1	355,456.00	0.00	0.00	0.00	355,456.00	-355,450.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,638,570.00	3,638,570.00	618,042.44	529,500.00	1,147,542.44	0.00	1,147,542.44	2,491,027.56
11	0051			Construcción Entrada (Letrero Fotográfico)		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	618,042.44	381,000.00	999,042.44	0.00	999,042.44	957.56
11	0052			Construcción Entrada (Parador Fotográfico) Sabana Mula			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,638,570.00	2,638,570.00	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	148,500.00	2,490,070.00
15				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,019.29	457,019.29	411,956.00	0.00	411,956.00	0.00	411,956.00	45,063.29
15	0051			Construcción Verja Perimetral Cementerio Higuero (FCT)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,019.29	457,019.29	411,956.00	0.00	411,956.00	0.00	411,956.00	45,063.29
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-40,615.00	94,385.00	94,385.00	0.00	94,385.00	0.00	94,385.00	0.00
25	0051			Reparación de Acueducto (Los Yareyes) -PPM	X	1	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-40,615.00	94,385.00	94,385.00	0.00	94,385.00	0.00	94,385.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

Código del Capítulo: **7345**

Denominación: **Junta de Distrito Sabana Higuero**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							2,033,456.00	0.00	0.00	0.00	2,033,456.00	5,376,945.53	7,410,401.53	3,720,528.24	919,500.00	4,640,028.24	0.00	4,640,028.24	2,770,373.29


AMBIORIS I. RAMIREZ G.
 Preparado por


JOSE FRANCISCO BOCIO L.
 Revisado por


REY DE LOS SANTOS MATEO
 Aprobado por

