

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7371

DENOMINACION JUNTA DISTRITAL ARROYO AL MEDIO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	1,063,603.05	1,473,603.05	1,373,993.98	24,500.00	1,398,493.98	0.00	1,398,493.98	75,109.07
01	0051		CALICHE PARA REPACI?N DE CALLE DEL DISTR			410,000.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	-323,500.00	66,500.00	62,000.00	24,500.00	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00
01	0052		CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,103.05	1,387,103.05	1,311,993.98	0.00	1,311,993.98	0.00	1,311,993.98	75,109.07
			<b>Proyecto 03</b>			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	2,916,725.10	3,096,725.10	3,072,275.45	0.00	3,072,275.45	0.00	3,072,275.45	24,449.65
03	0051		GRADA PARA REPACI?N DEL PLAY DEL DRAGO			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	116,800.00	296,800.00	296,775.00	0.00	296,775.00	0.00	296,775.00	25.00
03	0052		CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY DEL DRAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,591,333.10	2,591,333.10	2,591,330.45	0.00	2,591,330.45	0.00	2,591,330.45	2.65
03	50		CONSTRUCCION DE GRADA DEL PLAY DRAGO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,592.00	208,592.00	184,170.00	0.00	184,170.00	0.00	184,170.00	24,422.00
			<b>Proyecto 07</b>			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	1,414,277.92	1,864,277.92	0.00	978,240.00	978,240.00	0.00	978,240.00	886,037.92
07	0051		CONSTRUCCI?N DE DESTACAMENTO POLICIAL LA			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052		CONSTRUCCION DE DESTACAMENTO POLICIAL LA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,277.92	1,864,277.92	0.00	978,240.00	978,240.00	0.00	978,240.00	886,037.92
			<b>Proyecto 08</b>			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0051		REPARACI?N DE CAPILLAS			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 15</b>			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051		CONTRUCCI?N NICHOS EN CEMENTERIOS			30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 19</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821,043.91	6,821,043.91	6,820,785.07	0.00	6,820,785.07	0.00	6,820,785.07	258.84
19	0051		OBRAS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821,043.91	6,821,043.91	6,820,785.07	0.00	6,820,785.07	0.00	6,820,785.07	258.84
			<b>Proyecto 20</b>			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	939,600.00	1,639,600.00	999,538.07	640,040.00	1,639,578.07	0.00	1,639,578.07	21.93
20	0051		REPARACI?NES DE VIVIENDAS			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	939,600.00	1,639,600.00	999,538.07	640,040.00	1,639,578.07	0.00	1,639,578.07	21.93
			<b>Proyecto 23</b>			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-23,500.00	51,500.00	0.00	51,470.00	51,470.00	0.00	51,470.00	30.00
23	0051		COLOCACI?N DE LAMPARAS PARA ILUMINACI?N			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-23,500.00	51,500.00	0.00	51,470.00	51,470.00	0.00	51,470.00	30.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	1,895,000.00	13,051,749.98	14,946,749.98	12,266,592.57	1,694,250.00	13,960,842.57	0.00	13,960,842.57	985,907.41

