

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

| Proyecto  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|           |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1         | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| <b>01</b> |      |             |            | <b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>   |               |                       | 2,455,745.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,455,745.00        | 0.00           | 2,455,745.00 | 0.00                            | 297,000.00             | 297,000.00                  | 0.00   | 297,000.00           | 2,158,745.00            |
| 01        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA BAO   |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| 01        | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CONTENES LAS FLORES  |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 297,000.00             | 297,000.00                  | 0.00   | 297,000.00           | 703,000.00              |
| 01        | 0053 |             |            | CONSTRUCCION DE BADENES CALLE RUTA DEL CONCHO LOS JIMENEZ                                    |               | 1                     | 455,745.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 455,745.00          | 0.00           | 455,745.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 455,745.00              |
| <b>02</b> |      |             |            | <b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>                                |               |                       | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 0.00                            | 1,188,000.00           | 1,188,000.00                | 0.00   | 1,188,000.00         | 812,000.00              |
| 02        | 0051 |             |            | RELLENO COMPACTADO EN SECTORES DEL DISTRITO  |               | 1                     | 1,500,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,500,000.00        | 0.00           | 1,500,000.00 | 0.00                            | 1,188,000.00           | 1,188,000.00                | 0.00   | 1,188,000.00         | 312,000.00              |
| 02        | 0052 |             |            | REPARACION TRAMO DE CALLE TERESA MIRABAL SAN ANTONIO   |               | 1                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00              |
| <b>03</b> |      |             |            | <b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>  |               |                       | 2,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 2,000,000.00        | 0.00           | 2,000,000.00 | 0.00                            | 544,500.00             | 544,500.00                  | 0.00   | 544,500.00           | 1,455,500.00            |
| 03        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE ENVERJADO PLAY GUAYACANA   |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 544,500.00             | 544,500.00                  | 0.00   | 544,500.00           | 455,500.00              |
| 03        | 0052 |             |            | CONSTRUCCION DE CANCHA VALLE VERDE   |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,000,000.00            |
| <b>04</b> |      |             |            | <b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>  |               |                       | 600,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 600,000.00          | 0.00           | 600,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 600,000.00              |
| 04        | 0051 |             |            | APORTE A LA JUNTA DE VECINO DEL FLUMEN PARA REPARACION DEL PLAY RAFAEL NICACIO               | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 04        | 0052 |             |            | REMOSAMIENTO CANCHA Y CLUB DEL SECTOR LA PAZ   |               | 1                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00              |
| <b>07</b> |      |             |            | <b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b> |               |                       | 555,434.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 555,434.00          | 0.00           | 555,434.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 555,434.00              |
| 07        | 0051 |             |            | APORTE PARA LA TERMINACION IGLESIA CATOLICA VILLA TABACALERA                                 | X             | 1                     | 200,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 200,000.00          | 0.00           | 200,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 200,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

| Proyecto  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |              | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|-----------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|           |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente      | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1         | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13 | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 07        | 0052 |             |            | APORTE PARA CONSTRUCCION 3RA IGLESIA CRISTIANA DE DIOS INC. SECTOR LA PAZ                  | X             | 1                     | 75,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 75,000.00           | 0.00           | 75,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 75,000.00               |
| 07        | 0053 |             |            | CONTRUCCION CASETA DE SUMINISTRO Y PLANTA ELECTRICA EN LA FUNERARIA                        |               | 1                     | 280,434.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 280,434.00          | 0.00           | 280,434.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 280,434.00              |
| <b>08</b> |      |             |            | <b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b> |               |                       | 1,050,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,050,000.00        | 0.00           | 1,050,000.00 | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,050,000.00            |
| 08        | 0051 |             |            | APORTE PARA RECONSTRUCCION IGLESIA DE DIOS TABERNACULO CAMINO AL CIELO                     | X             | 1                     | 50,000.00              | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 50,000.00           | 0.00           | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 50,000.00               |
| 08        | 0052 |             |            | APORTE PARA RECONSTRUCCION IGLESIA MISIONERA PENTECOSTAL AMOR AMOR ETERNO                  | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0053 |             |            | APORTE PARA RECONSTRUCCION IGLESIA MINISTERIO PALABRAS DE FE                               | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0054 |             |            | APORTE PARA REPARACION IGLESIA ADVENTISTA HATO DEL YAQUE                                   | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0055 |             |            | APORTE PARA LA CASA CLUB ASOCIACION DE MUJERES EN ACCION CON ANA VALENTINA                 | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0056 |             |            | APORTE PARA LA CASA CLUB JUNTA DE VECINOS UNIDOS EN LA FE                                  | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0057 |             |            | APORTE PARA LA CASA CLUB JUNTA DE VECINOS ABRIENDO CAMINO-JUVAC                            | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0058 |             |            | APORTE PARA LA CASA CLUB ACCION Y PROGRESO   | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0059 |             |            | APORTE PARA LA REPARACION DEL LOCAL DE LA DEFENSA CIVIL HATO DEL YAQUE                     | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 08        | 0060 |             |            | APORTE A LA JUNTA DE VECINO LOS CERRITOS   | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00   | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7222**

**Denominación: Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

| Proyecto                  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación  | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año |                |               | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                           |      |             |            |   |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original            | Modificaciones | Vigente       | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5   | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                  | 13             | 14=12 +/- 13  | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 08                        | 0061 |             |            | APORTE A LA JUNTA DE VECINO ACCION SOLIDARIA NUEVO AMANECER                   | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00          | 0.00           | 100,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| <b>14</b>                 |      |             |            | <b>Reparación Edificaciones Municipales</b>                                   |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00              |
| 14                        | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL  |               | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00          | 0.00           | 300,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00              |
| <b>15</b>                 |      |             |            | <b>Construcción en Cementerios</b>  |               |                       | 2,182,102.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,900,000.00        | 0.00           | 1,900,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 2,182,102.00            |
| 15                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE 20 BOCA DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO                         |               | 1                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00          | 0.00           | 500,000.00    | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00              |
| 15                        | 0052 |             |            | CONSTRUCCION CASITA PARA BOTANICA Y FLORISTERIA EN EL CEMENTERIO VILLA FATIMA |               | 1                     | 1,682,102.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,400,000.00        | 0.00           | 1,400,000.00  | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,682,102.00            |
| <b>20</b>                 |      |             |            | <b>Reparación de Viviendas</b>  |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 401,520.00             | 401,520.00                  | 0.00   | 401,520.00           | 598,480.00              |
| 20                        | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE HATO DEL YAQUE               |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00        | 0.00           | 1,000,000.00  | 0.00                            | 401,520.00             | 401,520.00                  | 0.00   | 401,520.00           | 598,480.00              |
| <b>Total General RD\$</b> |      |             |            |   |               |                       | 12,143,281.00          | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 11,861,179.00       | 0.00           | 11,861,179.00 | 0.00                            | 2,431,020.00           | 2,431,020.00                | 0.00   | 2,431,020.00         | 9,712,261.00            |

Licda. Carmen Liz, MA

Preparado por

Lic. Joel Hernandez

Revisado por

Sr. Fermin Rojas Noesi

Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7222**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque**

| Proyecto                  | Obra | Código SNIP | Geográfico | Denominación   | Participativo | Modalidad de Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado) años anteriores | Pagado años Anteriores | Pendiente por Pagar | Presupuesto del Año  |                |                      | Ejecución Financiera Trimestral |                        |                             | Pagado en trimestres por deudas de años anteriores | Total General Pagado | Monto Pendiente de Pago |
|---------------------------|------|-------------|------------|--|---------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------|-------------------------|
|                           |      |             |            |  |               |                       |                        |                                       |                        |                     | Original             | Modificaciones | Vigente              | Pagado Trimestres Anteriores    | Pagado en el Trimestre | Pagado Acumulado a la Fecha |  |                      |                         |
| 1                         | 2    | 3           | 4          | 5  | 6             | 7                     | 8                      | 9                                     | 10                     | 11=9-10             | 12                   | 13             | 14=12 +/- 13         | 15                              | 16                     | 17=15+16                    | 18   | 19=10+17+18          | 20=8 +/- 13 -19         |
| 08                        | 0061 |             |            | APORTE A LA JUNTA DE VECINO ACCION SOLIDARIA NUEVO AMANECER                  | X             | 1                     | 100,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 100,000.00           | 0.00           | 100,000.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 100,000.00              |
| 14                        |      |             |            | Reparación Edificaciones Municipales   |               |                       | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00           | 0.00           | 300,000.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00              |
| 14                        | 0051 |             |            | REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL   |               | 1                     | 300,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 300,000.00           | 0.00           | 300,000.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 300,000.00              |
| 15                        |      |             |            | Construcción en Cementerios  |               |                       | 2,182,102.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,900,000.00         | 0.00           | 1,900,000.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 2,182,102.00            |
| 15                        | 0051 |             |            | CONSTRUCCION DE 20 BOCA DE NICHOS EN CEMENTERIO NUEVO                        |               | 1                     | 500,000.00             | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 500,000.00           | 0.00           | 500,000.00           | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 500,000.00              |
| 15                        | 0052 |             |            | CONTRUCCION CASETA PARA BOTANICA Y FLORISTERIA EN EL CEMENTERIO VILLA FATIMA |               | 1                     | 1,682,102.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,400,000.00         | 0.00           | 1,400,000.00         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                        | 0.00   | 0.00                 | 1,682,102.00            |
| 20                        |      |             |            | Reparación de Viviendas  |               |                       | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00         | 0.00           | 1,000,000.00         | 0.00                            | 401,520.00             | 401,520.00                  | 0.00   | 401,520.00           | 598,480.00              |
| 20                        | 0051 |             |            | REPARACION DE VIVIENDAS EN DISTINTOS SECTORES DE HATO DEL YAQUE              |               | 1                     | 1,000,000.00           | 0.00                                  | 0.00                   | 0.00                | 1,000,000.00         | 0.00           | 1,000,000.00         | 0.00                            | 401,520.00             | 401,520.00                  | 0.00   | 401,520.00           | 598,480.00              |
| <b>Total General RD\$</b> |      |             |            |  |               |                       | <b>12,143,281.00</b>   | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>         | <b>11,861,179.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>11,861,179.00</b> | <b>0.00</b>                     | <b>2,431,020.00</b>    | <b>2,431,020.00</b>         | <b>0.00</b>  | <b>2,431,020.00</b>  | <b>9,712,261.00</b>     |

Licda. Carmen Liz, MA

Preparado por



Lic. Joel Hernández

Revisado por

Sr. Fermin Rojas-Noesi

Aprobado por

