



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023
 NIVEL DE AVANCE PERIODO SEM. JULIO - DICIEMBRE, 2023. -

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
REMOZAMIENTO BOULEVARD DR. PENA GOMEZ		\$64,361.70	\$64,361.70	x				TERMINADA
REMOZAMIENTO AVENIDA INFANTE, HIQUERVAL		\$152,744.48	\$126,911.81	x				TERMINADA
TAL		\$ 1,207,116.18	\$ 1,323,476.88					


 FIRMA AUTORIZADA ALCALDÍA

Dic. 16/2023.
 FECHA





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO GUAYMATE
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2023

NIVEL DE AVANCE PERIODO Julio/Dic. 2023.

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	<u>2</u>	<u>12.43</u>
Obras en proceso	<u>0</u>	<u>0</u>
Obras pendientes	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u>2</u>	<u>12.43%</u>

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
<u>\$1,207,116.18</u>	<u>\$1,323,476.88</u>	<u>\$116,360.70</u>	<u>12.43%</u>