

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: 7134

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vallejo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Monto Pendiente de Pago	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			General Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,716,192.00	0.00	0.00	0.00	1,180,363.00	3,376,217.67	4,556,600.67	0.00	889,336.83	889,336.83	0.00	889,336.83	7,203,072.84
01	0051			Construcción de badenes Centro de la Ciudad	X	2	1,071,403.00	0.00	0.00	0.00	1,071,403.00	0.00	1,071,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,403.00
01	0052			Construcción de Aceras y Contenes	X	2	1,578,412.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	111,032.42	126,812.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,444.42
01	0053			Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Abanico (PPM)	X	2	345,486.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,486.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en El Barrio Los Fundos (PPM)	X	1	345,456.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,456.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes en el Guayabo (FPM)	X	1	451,123.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,123.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes en Las Clavellinas	X	2	512,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en el Barrio El Play		2	412,312.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,312.00
01	0058			Construcción del Puente 27 de Febrero Proximo a Centro Educativo San Andres (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,682.46	40,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,682.46
01	0059			Construcción de Puente de Rio Arriba Del Sur (CONTINUACION)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,682.46	150,682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,682.46
01	0060			11.01.0062 - Construcción De Aceras Y Contenes Poligono Central LMD (Continuación)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068.26	33,068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,068.26
01	0061			Construcción Puente Calle Caonabo Sector Los Pinos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940,752.07	2,940,752.07	0.00	816,483.63	816,483.63	0.00	816,483.63	2,124,268.44
01	0062			Construcción de Reductores de Velocidad Zona Escolar Palma Cana, Capulín y el Diez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,853.20	72,853.20	0.00	72,853.20	27,146.80
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	335,759.00	335,759.00	0.00	335,759.00	664,241.00
02	0051			Mantenimiento De Camino Vecinal Rio Arriba Loma Del Co (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,759.00	95,759.00	0.00	95,759.00	104,241.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**



Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0052			Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-EI Otro Lado (Entrada Matadero) (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
02	0053			Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-EI Palmar (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			Mantenimiento A Camino Vecinal Vallejuelo-Vallejuelo Capulin (Cabeza De Toro) (PPM)	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0055			Mantenimiento De Camino Vecinal Los Patiecitos (PPM)		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	160,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			418,074.00	0.00	0.00	0.00	418,074.00	468,073.68	886,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,147.68
03	0051			Construcción de Cancha Multiple Comunidad de Capulin (CONTINUACION)		1	124,037.00	0.00	0.00	0.00	124,037.00	174,036.84	298,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,073.84
03	0052			Construccion de Cancha Mixta Sabana Grande (CONTINUACION)		2	294,037.00	0.00	0.00	0.00	294,037.00	294,036.84	588,073.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,073.84
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			2,560,612.00	0.00	0.00	0.00	2,560,612.00	0.00	2,560,612.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	2,160,612.00
07	0051			Construcción de funeraria Sabana Grande	X	2	2,160,612.00	0.00	0.00	0.00	2,160,612.00	0.00	2,160,612.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,760,612.00
07	0052			Construcción del salon de reuniones de Barrio San Andres PPM		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0053			Construcción del centro o salon comunal de EI Guayabo		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00	0.00	1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00
11	0051			Remosamiento de la Entrada de Capulin	X	2	1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00	0.00	1,072,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,737.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			361,230.00	0.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,230.00
23	0051			Reparacion e instalacion alumbrado publico	X	2	361,230.00	0.00	0.00	0.00	361,230.00	0.00	361,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,230.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7134**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							10,128,845.00	0.00	0.00	0.00	6,593,036.00	3,844,291.35	10,437,327.35	0.00	1,625,095.83	1,625,095.83	0.00	1,625,095.83	12,348,040.52

Waster Mendieta
WASTER L. MENDIETA DICLO

Preparado por

Sagrario Ines C. Ciprion

SAGRARIO INES CIPRION Q.

Revisado por



SILIXTO ENCARNACION C.

Aprobado por

