

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 01 | | | 83,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,000,000.00 | 12,705,221.79 | 95,705,221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,705,221.79 |
| 01 | 0051 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA VERDE | 1 | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 01 | 0052 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES RES. DON ANTONIO | 1 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |
| 01 | 0053 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES NONON DIAZ | 1 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |
| 01 | 0054 | | ACERAS Y CONTENES LA ESTANCIA, LA ISLITA, LA HERRADURA | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 01 | 0055 | | ACERAS Y CONTENES LAS PRADERAS DE BARRIO LINDO | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 01 | 0056 | | ACERAS Y CONTENES LOS SOLARES DE LA HERRADURA | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 01 | 0057 | | CALLES JARDINES DE LA INFANCIA, 2DA ETAPA, REPARTO PERALTA | 0 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 01 | 0058 | | PEATON #2 NUÑEZ DE CACERES, BUENA VISTA | 0 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 01 | 0059 | | PUENTE PEATONAL VUELTA LARGA QUE CONECTA A LA CALLE 13 DE LOS SALADO VIEJOS | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 01 | 0060 | | SEÑALIZACION VERTICAL DEL ENSANCHE LIBERTAD | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 01 | 0061 | | MURO GAVIONES VUELTA LARGA, DOBLE VIA | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 01 | 0062 | | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDO DE LA PRESIDENCIA | 0 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,705,221.79 | 12,705,221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,705,221.79 |
| | | | Proyecto 02 | | | 78,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,700,000.00 | 0.00 | 78,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,700,000.00 |
| 02 | 0051 | | ARREGLO DE CALLE 24 DE SEPTIEMBRE, LA HERRADURA | 0 | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 02 | 0052 | | ARREGLO DE CALLEJON DE LOS JENGIBRES, EL PAPAYO, LA CEIBITA | 0 | | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700,000.00 |
| 02 | 0053 | | ARREGLO DE CALLES CERROS DE LA VICTORIA, PEKIN | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 02 | 0054 | | ARREGLO DE CALLES COLINAS UNIVERSITARIA (DETRÁS DE LA UASD) | 0 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |
| 02 | 0055 | | ARREGLO AV. VILLA LIBERACION 2DA ETAPA | 0 | | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| | | | Proyecto 03 | | | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000,000.00 |
| 03 | 0051 | | TECHADO CANCHA BELLA VISTA | 0 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 03 | 0052 | | TECHADO RAFEY | 0 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|---|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 03 | 0053 | | TECHADO YAGUITA DE PASTOR | 0 | | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| | | | Proyecto 04 | | | 31,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 31,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000,000.00 |
| 04 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE CANCHA HATO MAYOR | 1 | | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| 04 | 0052 | | RECONSTRUCCION DE CANCHA BARRIO LA TABACALERA | 0 | | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| | | | Proyecto 05 | | | 128,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000,000.00 | 0.00 | 128,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,000,000.00 |
| 05 | 0051 | | PARQUE ALTOS DE RAFEY | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 05 | 0052 | | PARQUE BARRIO LIBERTAD, CALLE 2 | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 05 | 0053 | | PARQUE BARRIO LIBERTAD, CALLE 4 | 0 | | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 05 | 0054 | | PARQUE DON ESMERALDO FERNANDEZ, EL EMBRUJO I | 0 | | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 |
| 05 | 0055 | | PARQUE INFANTIL HABITACIONAL LAS CHARCAS | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 05 | 0056 | | PARQUE LA ROSA (LA TERRAZA) | 0 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 05 | 0057 | | PARQUE LOS JAZMINES (AL LADO DEL TECHADO DE PEKIN) | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 05 | 0058 | | PARQUE VILLA OLGA | 0 | | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 35,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| | | | Proyecto 06 | | | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 27,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000,000.00 |
| 06 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE PARQUE, JARDINES DEL YAQUE | 1 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 06 | 0052 | | REMOZAMIENTO DE PARQUE DEL INVI | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| | | | Proyecto 07 | | | 81,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000,000.00 | 0.00 | 81,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000,000.00 |
| 07 | 0051 | | CONSTRUCCION DE CASA CLUB VISTA LINDA | 1 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 07 | 0052 | | CONSTRUCCION DE CASA CLUB JARDINES DEL OESTE | 1 | | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 07 | 0053 | | CASA CLUB ALTOS DE RAFEY | 0 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 07 | 0054 | | CASA CLUB JV LOS GUANDULES (JUNTA DE VECINOS LOS GUANDULES) | 0 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 07 | 0055 | | CASA CLUB Y CANCHA LAS PALMAS, MONTE ADENTRO | 0 | | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2024

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

| Codigos | | | Denominacion | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecucion Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| 07 | 0056 | | IGLESIA SAN JOSE, LA CUMBRE DE JUAN VERAS | 0 | | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |
| | | | Proyecto 08 | | | 46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 |
| 08 | 0051 | | REMOZAMIENTO DE CAPILLA, LOS PEREZ DE GURABO | 1 | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 08 | 0052 | | REMOZAMIENTO DE CASA CLUB LA TERREZA | 1 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 08 | 0053 | | REMOZAMIENTO DE CASA CLUB DON NICALAS, LA OTRA BANDA | 1 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 08 | 0054 | | VERJA Y REMOZAMIENTO DE CASA CLUB EMBRUJO III | 0 | | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| | | | Proyecto 11 | | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 11 | 0051 | | EMBELLECIMIENTO ENTRADA A BELLA VISTA | 0 | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| | | | Proyecto 17 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 17 | 0051 | | PARADA DE MOTOCONCHO BARRIO ZAIDA, LOS SANTOS | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| | | | Proyecto 21 | | | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 21 | 0051 | | PROYECTO LIMPIEZA DE IMBORNALES (DRENAJE PLUVIAL) | 0 | | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 21 | 0052 | | SOLUCION PLUVIAL, CALLE VUELTA LARGA ESQ. CALLE 3 | 0 | | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| | | | Proyecto 23 | | | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 9,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500,000.00 |
| 23 | 0051 | | SEMAFORIZACION DE LA CIUDAD | 0 | | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 23 | 0052 | | COLOCACION DE LAMPARAS, ILUMINACION DE CALLES, PARQUES Y PLAZAS | 0 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 23 | 0053 | | INSTALACIONES, COLOCACION DE REDES ELECTRICAS | 0 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| | | | Proyecto 24 | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 24 | 0051 | | LIMPIEZA DE CAÑADAS | 0 | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 599,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,200,000.00 | 12,705,221.79 | 611,905,221.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,905,221.79 |

