

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	5,234,000.00
01	0051			CONSTRUCCION CALZADA PEATONAL EN LAGUNA PRIETA		1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS GARCIAS	X	1	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEQUEÑO MATANZA AL MEDIO	X	1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
01	0054			CONSTRUCCION PUENTE LOS DIAZ		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0055			CONSTRUCCION DE RAMPAS, ACERAS Y CONTENES EN TODO EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	234,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			7,507,233.00	0.00	0.00	0.00	7,507,233.00	0.00	7,507,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507,233.00
07	0051			CONSTRUCCION DE ENRAMADA EN PUÑAL SAN JOSE	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0052			CONSTRUCCION DE ENRAMADA EN LOS COCOS	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0053			INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	X	1	5,507,233.00	0.00	0.00	0.00	5,507,233.00	0.00	5,507,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,507,233.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	987,211.00	1,287,211.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	1,037,211.00
08	0051			REPARACION DE CASA CLUB EN MATANZA ADENTRO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08	0052			RECONSTRUCCION IGLESIA SAN RAMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,792.65	262,792.65	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	12,792.65

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7318**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Punal**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0053			REMOZAMIENTO INSTALACION PLAFON, IGLESIA LOS SANCHEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,360.00	227,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,360.00
08	0054			REPARACION IGLESIA LOS DIAZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,058.35	497,058.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,058.35
09				Construcción Infraestructuras de Salud			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
09	0051			CONSTRUCCION DE BOTICA POPULAR PUÑAL ADENTRO	X	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
12	0051			ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13	0051			INICIO CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
19				Construcción de Viviendas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
19	0051			CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00	1,211,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,610.00
20				Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	326,733.45	326,733.45	0.00	326,733.45	673,266.55
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	326,733.45	326,733.45	0.00	326,733.45	673,266.55
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			407,233.00	0.00	0.00	0.00	407,233.00	0.00	407,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,233.00
23	0051			ILUMINACION EN TODO EL MUNICIPIO		1	407,233.00	0.00	0.00	0.00	407,233.00	0.00	407,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,233.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
25	0051			SANEAMIENTO A LA CAÑADA DE MATANZA ADENTRO		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024


Código del Capítulo: 7318

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Punal

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Total General RD\$							18,014,466.00	0.00	0.00	0.00	18,014,466.00	2,198,821.00	20,213,287.00	0.00	642,733.45	642,733.45	0.00	642,733.45	19,570,553.55



Preparado por



Revisado por



Aprobado por